

विभागीय वेबसाइट पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड
किये जाने के सम्बन्ध में।

माह – अगस्त, 2021 की प्रगति रिपोर्ट

upred.gov.in

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर।

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – अगस्त, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर													
1	ग्राम नवादा ब्लाक चमरवा में नजमी खों के दरवाजे से निजामुददीन के घर की तरफ सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	5.440	5.234	पूर्ण	नहीं
2	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में डामर रोड से हमिद शाह के मकान के सामने होता हुआ शन्नू शाह के घर से ताज मौहम्मद के घर की तरफ सी०सी० रोड।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.405	3.843	पूर्ण	नहीं
3	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में मल्लन के कोने से अहसान शाह के घर की तरफ सी०सी० रोड	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.024	--	--	0.712	0.427	पूर्ण	नहीं
4	ग्राम हसनपुर ब्लाक बिलासपुर रईसुददीन के घर से रऊफ अहमद के घर व कमरुददीन के घर से महमूद के गेट तक सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.714	4.534	पूर्ण	नहीं
5	ग्राम पहाड़पुर ब्लाक सैदनगर में रईस अहमद के घर से मस्जिद वाले रास्ते की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.030	--	--	2.089	1.253	पूर्ण	नहीं
6	ग्राम पहाड़पुर ब्लॉक सैदनगर में जाबिर के घर से हाजी बैचा के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.066	2.440	पूर्ण	नहीं
7	ग्राम मिलक नगली ब्लॉक सैदनगर में शादाब खों के घर से जमा खों के घर की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.659	2.795	पूर्ण	नहीं
8	ग्राम बड़पुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर में अहमद अली के मकान से शब्बू के मकान की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.355	3.230	पूर्ण	नहीं
9	ग्राम बजावाला ब्लॉक सैदनगर में साजिद प्रधान के दरवाजे से खम्बे से समूद पुत्र आसक के दरवाजे की तरफ सी०सी०।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.126	3.008	पूर्ण	नहीं
10	ग्राम मेंहदीनगर ब्लॉक स्वार में फिरासत के घर से मस्जिद की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.005	1.931	पूर्ण	नहीं
11	ग्राम शहरिया दराज ब्लॉक सैदनगर में सगीर के घर से सहरिया नरपत वाले रास्ते पर सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.667	2.800	पूर्ण	नहीं
12	ग्राम बगी ब्लॉक चमरवा में तौकीर भाई के घर से हबीब जान के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.319	7.042	पूर्ण	नहीं
13	ग्राम हरैटा ब्लॉक सैदनगर में मुकरी के कौने से हारून के दरवाजे की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.663	2.562	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – अगस्त, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ग्राम खुशहालपुर में जाकिर के घर से मस्जिद तक 70 मी० सी०सी० रोड नाली का निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.070	--	--	4.682	2.809	पूर्ण	नहीं
15	ग्राम खुशहालपुर में सआदत के घर से येनुस के घर की तरफ 71 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.071	--	--	4.162	2.497	पूर्ण	नहीं
16	ग्राम नुशरतनगर बिलासपुर में मस्जिद से कब्रिस्तान की तरफ खडंजा का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	--	--	--	0.000	0.000	निरस्त	नहीं
17	ग्राम जितनिया में मौ० हसन खॉ के घर से जुनैद खॉ के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	2.197	0.000	अनारम्भ	नहीं
18	ग्राम अहमदनगर निकट फेजगंज में कासम अली के घर से जू०हा० स्कूल की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.031	0.000	अनारम्भ	नहीं
19	ग्राम पत्थरखेड़ा में स्कूल से नहर की पुलिया की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.553	0.000	अनारम्भ	नहीं
20	ग्राम बजावाला में जाहिद के घर से नागे भाई के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.949	0.000	अनारम्भ	नहीं
21	ग्राम सींगनी में मैन रोड से शाकिर भाई की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.651	0.000	अनारम्भ	नहीं
22	ग्राम दलेलनगर में सलीम भाई के घर से मौ० शेर अली के घर एवं भूरा प्रधान के घर से असलम के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.675	0.000	अनारम्भ	नहीं
23	ग्राम अजयपुर में आसिफ के घर से कब्रिस्तान के चौराहे की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.870	0.000	अनारम्भ	नहीं
24	ग्राम अलीनगर टाह में इसहाकउल नवी के दरवाजे से तालीब के दरवाजे की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.686	0.000	अनारम्भ	नहीं
25	ग्राम देवरनिया में इकबाल के दरवाजे से मैन रास्ते तक एवं बब्बू के दरवाजे से रोड की तरफ 75 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.075	--	--	3.632	0.000	अनारम्भ	नहीं
26	ग्राम परसपुरा (करीमपुर गरबी) में नवाब हुसैन के घर से अब्दुल रहमान के घर एवं मैन रोड से मुदससिर के घर की तरफ 95 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.057	0.000	अनारम्भ	नहीं
27	ग्राम जटपुरा में नई मस्जिद पश्चिम वाली से पूर्व की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	6.212	0.000	अनारम्भ	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – अगस्त, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ग्राम सरकड़ी में जाकिर हसन के घर से शबू के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.584	0.000	अनारम्भ	नहीं
29	ग्राम जुठिया में इरसाद मियां के मकान से नामे अली के मकान की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.359	0.000	अनारम्भ	नहीं
30	ग्राम तालबपुर में होरीलाल के घर से कब्रिस्तान के गेट की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	5.572	0.000	अनारम्भ	नहीं
31	ग्राम मिलक खानम में रईस अहमद के घर से मकसूद के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.275	0.000	अनारम्भ	नहीं
32	ग्राम पहाडपुर में मैन रोड से सरकारी ट्यूबवेल की तरफ 70 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.070	--	--	6.253	0.000	अनारम्भ	नहीं
33	ग्राम हरैटा में अख्तर के दरबाजे से कलू के दरबाजे की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	3.340	0.000	अनारम्भ	नहीं
34	ग्राम इंड्रा में मस्जिद से मल्लन के घर एवं मैन रोड से मकसूद के घर की तरफ 76 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.076	--	--	3.412	0.000	अनारम्भ	नहीं
35	ग्राम अहमदनगर (निकट इस्माइलनगर) में लक्ष्मन के घर से मकसूद के घर एवं रिजवान के घर से इरफान के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.145	0.000	अनारम्भ	नहीं
36	ग्राम कलईया नगला में हनीफ के घर से यासीन के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	6.440	0.000	अनारम्भ	नहीं
37	ग्राम लालू नगला में जहीर खॉ के दरबाजे से मदरसा मस्जिद के गेट की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.721	0.000	अनारम्भ	नहीं
38	ग्राम सराबा में अमीर हुसैन के घर से शाहिद भाई के घर होते हुए डो सहादत के घर की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.616	0.000	अनारम्भ	नहीं
39	ग्राम खौद में परवेज की बैठक से नहरू स्कूल के गेट तक, रजा अली के दरबाजे से हाफिज नजीर के दरबाजे की तरफ एवं शफीक के घर से जावेद के घर तक 97 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.097	--	--	5.543	0.000	अनारम्भ	नहीं
40	ग्राम पाईन्दानगर में रियाजउल नबी के कोने से मस्जिद की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	8.942	0.000	अनारम्भ	नहीं
41	ग्राम नुशरतनगर ब्लाक बिलासपुर में मस्जिद से मैन रोड की तरफ 90 मी० सी०सी० रोड निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.090	--	--	8.028	0.000	अनारम्भ	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह -- अगस्त, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ग्राम धावनी हसनपुर में जमील प्रधान के घर से जाकिर ठेकेदार के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.101	--	--	4.248	2.549	पूर्ण	नहीं
43	ग्राम दुर्जनपुर में मैन रोड से जसवीर सिंह के घर की ओर सी०सी० रोड व नाली एवं सुखदेव सिंह के घर तक खंडजा निर्माण	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.097	--	--	--	9.490	0.000	प्रगति	नहीं
44	ग्राम बिड़ड में सतनाम सिंह के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.036	--	--	2.868	1.721	प्रगति	नहीं
45	ग्राम चन्दुआ नगला में मैन खडजे से सुरजीत सिंह के घर तक व पेन्टिंग रोड से सुखविन्दर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.076	--	--	3.463	2.078	पूर्ण	नहीं
46	ग्राम पज्जईया में पक्की सड़क से मदन लाल के घर तक खंडजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	5.434	0.000	प्रगति	नहीं
47	ग्राम चिडियाखेड़ा में पुलिया से जूनियर हाई स्कूल की ओर खंडजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	5.543	0.000	अनारम्भ (स्थल विवाद)	नहीं
48	ग्राम भटपुरा तारन में रिफाकत के घर से मौ० हसन के घर तक एवं पुलिया तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.077	--	--	8.157	0.000	पूर्ण	नहीं
49	ग्राम पदपुरी में सोहन लाल के घर से ढाकन लाल के घर की ओर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.590	4.554	पूर्ण	नहीं
50	ग्राम शादीनगर में मनोहर सिंह के घर से धनपाल सिंह के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.372	0.000	प्रगति	नहीं
51	ग्राम संडौली में तुलाराम के घर से स्कूल तक सी०सी०/नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.915	0.000	प्रगति	नहीं
52	ग्राम फाजलपुर में खंडजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.200	--	--	--	3.809	2.285	पूर्ण	नहीं
53	ग्राम मुडिया कलां में मदन बाल्मीकि के घर से मस्जिद तक सी०सी० एवं नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	8.470	5.082	पूर्ण	नहीं
54	ग्राम मालनखेड़ा में मैन रोड से अकील अहमद के घर तक सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.112	--	--	6.803	4.082	पूर्ण	नहीं
55	ग्राम औरंगनगर खेड़ा में शिवमन्दिर से विजय पाल के घर से देव स्थान तक सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.130	--	--	6.940	4.164	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – अगस्त, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ग्राम पजाबा में मन्दिर से ढाकन लाल के घर की ओर सी०सी०/ नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.108	--	--	6.041	0.000	प्रगति	नहीं
57	ग्राम पसियापुरा में चौराहे से हीरा सिंह/हरीराम के घर की ओर सी०सी०/ नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.102	--	--	5.612	3.367	पूर्ण	नहीं
58	ग्राम चन्द्रपुरा कदीम (मिलक) में खेमकरन मौर्य के घर से सुमेशी लाल मौर्य के घर तक सी०सी०/ नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.689	0.000	प्रगति	नहीं
59	ग्राम गोकुलनगरी बिलासपुर में शमशान शैड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.505	0.000	प्रगति	नहीं
60	ग्राम गदईया नसीमगंज बिलासपुर में निशान सिंह के घर से माटखेडा मुल्लाखेडा रोड की ओर सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.133	--	--	8.725	0.000	प्रगति	नहीं
61	ग्राम गदईया नसीमगंज बिलासपुर में माटखेडा मुल्लाखेडा रोड से बलवीर सिंह के घर की ओर सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.088	--	--	6.209	0.000	प्रगति	नहीं
62	ग्राम डिबडिबा रोड़ी कालोनी में चिन्तपूर्ण मन्दिर से रमेश बैट्टी वालों के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	9.983	0.000	पूर्ण	नहीं
63	ग्राम पंचायत पजाबा के ग्राम पजईया में जौरी के घर से डा० तेजराम के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.141	--	--	4.980	0.000	प्रगति	नहीं
योग :				1	0.000	0.897	4.577	0.000	0.000	335.652	76.288		

(राजेन्द्र सिंह)

अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-रामपुर

प्रारूप (पी0एम0जी0एस0वाई0-3 बैच-1) प्रोग्राम फण्ड
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह अगस्त 2021

क्र० सं०	पैकेज संख्या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	UP 59114	एच०-24 शहजाद नगर से बराखास रोड वाया डुडई नवगांवा	चमरौआ	प्रोग्राम फण्ड	--	4.090	0.660	0.250	3	--	313.947	112.000	0.300 किमी० सी०सी० पूर्ण	--
2	UP 59115	एन०एच०-87 (किमी०-24) से मनकरा केमरी रोड वाया रायपुर पाजाबा	बिलासपुर	प्रोग्राम फण्ड	--	4.825	0.000	0.825	5	--	354.975	67.200	प्रगति	--
3	UP 59116	थूनापुर टाण्डा रोड से मिलक बिछौला रोड मजरा हरेटा	सैदनगर	प्रोग्राम फण्ड	--	6.000	0.000	0.150	0	--	335.446	129.957	प्रगति	--
4	UP 59117	टी०-05 दर्शनपुर से रनुआ नगला वाया अहमदपुर पहाडपुर	सैदनगर	प्रोग्राम फण्ड	--	5.465	0.000	1.085	1	--	408.376	28.000	प्रगति	--
5	UP 59118	शाहबाद बिलारी रोड किमी०-1 से दिव्वया नगला	शाहबाद	प्रोग्राम फण्ड	--	6.980	0.320	0.600	5	--	504.468	72.800	प्रगति	--
6	UP 59119	शाहबाद टाण्डा रोड किमी०-9 से ओशी रोड वाया परौता	शाहबाद	प्रोग्राम फण्ड	--	5.000	0.000	0.600	2	--	385.404	86.573	प्रगति	--
7	UP 59120	शाहबाद बिलारी रोड किमी०-8 से चमरोल वाया दिव्वया नगला	शाहबाद	प्रोग्राम फण्ड	--	4.660	0.000	0.440	2	--	312.341	117.762	प्रगति	--
8	UP 59121	स्वार माटखेडा रोड से छपर्रा वाया महुआ खेडा लखीमपुर	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	6.150	0.000	0.650	6	--	393.921	87.400	प्रगति	--

प्रारूप (पीएमजीएसवाई-3 बैच-1) प्रोग्राम फण्ड
पीआईयू, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह अगस्त 2021

क्र० सं०	पैकेज संख्या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	UP 59122	स्वार किला खेडा रोड से एसएमके रोड (हाजीनगर) वाया मिलक ताज खां	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	5.100	0.000	0.900	4	--	370.292	122.958	प्रगति	--
10	UP 59123	मिलक खानम गदरपुर रोड टी०-०२ से स्वार बिलासपुर रोड	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	7.000	0.000	1.000	4	--	471.090	61.600	प्रगति	--
11	UP 59124	बिलासपुर मिलक खानम खोड रोड से बिहारी नगर वाया आका नगर	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	7.900	0.000	1.500	3	--	501.826	89.796	प्रगति	--
		योग			--	63.170	0.980	8.000	35	--	4352.086	976.046	--	--

Executive Engineer
PMGSY, RED, PIU
Rampur

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल)

पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह अगस्त 2021

क्र० सं०	पैकेज संख्या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	UP59M04 R	बिलासपुर – मिलक रोड किमी०-17 से हिंगा नगला	मिलक	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.804	--	--	--	--	12.910	12.013	पूर्ण	--
2	UP59M04 R	सिकंदराबाद से मजरा रशीद	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.350	--	--	--	--	3.190	2.866	पूर्ण	--
3	UP59M04 R	एल०-63 से सेहेरिया नरपत	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.525	--	--	--	--	4.840	4.421	पूर्ण	--
4	UP59M04 R	एन०एच०-87 से मोमिनपुर अहमदाबाद	चमरौआ	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.901	--	--	--	--	13.840	12.887	पूर्ण	--
5	UP59M04 R	एस०एम०के० रोड से आका नगर वाया सरकडी	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	2.430	--	--	--	--	17.310	15.832	पूर्ण	--
6	UP59M04 R	अहरो बंगाली कॉलोनी सुआ नगला रोड से बिधु नगला हजरतपुर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.000	--	--	--	--	6.970	6.481	पूर्ण	--
7	UP59M04 R	बिलासपुर – अहरो शीशगढ़ रोड किमी०-7 से सिरसखेडा	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.675	--	--	--	--	4.750	4.433	पूर्ण	--
		योग			--	8.685	--	--	--	--	63.810	58.933	--	--

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल)
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह अगस्त 2021

क0 सं0	पैके ज संख या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं0)	लेपन (किमी0)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी0)	सी0सी0 (किमी0)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	UP59M05R	शाहबाद टाण्डा रोड किमी0-11 से ओशी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	6.000	--	--	--	--	45.920	37.609	पूर्ण	--
9	UP59M05R	रामपुर रामपुर रोड किमी0-2 से भरतपुर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.550	--	--	--	--	4.180	3.426	पूर्ण	--
10	UP59M05R	शाहबाद करैथी रोड किमी0-7 से मजरा करैथी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.400	--	--	--	--	10.680	8.970	पूर्ण	--
11	UP59M05R	ओशी से पचतौर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.800	--	--	--	--	6.140	4.457	पूर्ण	--
		योग		--	--	8.750	--	--	--	--	66.920	54.462	--	--
12	UP59M06R	बिलासपुर - मिलक मार्ग (किमी0-7) शमशाबाद से शमशाबाद ताल महावर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	2.800	--	--	--	--	22.450	0.000	2.800 किमी0 बी0टी0 पूर्ण	--
13	UP59M06R	बिलासपुर - मिलक रोड किमी0-7 से कुइया मजरा कुइया	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.670	--	--	--	--	12.900	0.000	1.670 किमी0 बी0टी0 पूर्ण	--

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल)
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह अगस्त 2021

क्र० सं०	पैके ज संख या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	UP59M06R	एन०एच०-८७ किमी०-३५ से लालपुर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.150	--	--	--	--	8.770	0.000	1.150 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
15	UP59M06R	एन०एच०-८७ (किमी०-२४) टाहखुर्द किमी०-३ से अलीपुर ठेका	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	2.130	--	--	--	--	16.280	0.000	2.130 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
16	UP59M06R	एन०एच०-८७ किमी०-२० केमरी रोड किमी०-५ से बिधुपुरा	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.040	--	--	--	--	8.150	0.000	0.500 किमी० बी०टी० पूर्ण शेष लम्बाई मे कार्य प्रगतिरत है।	--
17	UP59M06R	मिलक पटवाई रोड किमी०-१ से पटरिया	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल		3.000	--	--	--	--	24.560	0.000	प्रगति	--
18	UP59M06R	मिलक पटवाई रोड किमी०-२ से निस्बा	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल		1.910	--	--	--	--	15.560	0.000	प्रगति	--

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल)
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह अगस्त 2021

क्र० सं०	पैके ज संख या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	UP59M06R	लालपुर – टाण्डा रोड से सहेरिया जवाहर	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल		1.900	--	--	--	--	15.350	0.000	प्रगति	--
20	UP59M06R	बादली से मौहब्बतगंज	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल		2.200	--	--	--	--	17.670	0.000	प्रगति	--
21	UP59M06R	बिलासपुर – स्वार किमी०-6 से कचनाल	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.750	--	--	--	--	13.480	0.000	1.750 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
22	UP59M06R	एल०-22 सिंगरा रोड से सिरसा का अवशेष भाग	मिलक	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.900	--	--	--	--	7.520	0.000	प्रगति	--
		योग		--	--	20.450	--	--	--	--	162.690	0.000	--	--
		महायोग		--	--	37.885	--	--	--	--	293.420	113.395	--	--

Executive Engineer
PMGSY, RED, PIU
Rampur