

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मीरजापुर।

मार्च-जुलाई 2021

क्र.सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आगम							कार्य की स्वीकृति लागत (लाख ₹० में)	स्वीकृत मंड तक व्यय (लाख ₹० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति एवं विभाग
				भवन (₹०)	रूपन (कि०मी०)	इष्टतरता कग/खड वगा (कि०मी०)	मीन (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल/पुर्न वगा (सख्वा)	अन्य कार्य / नाला / नाली सिस्टीम/नाल आदि (कि०मी०/स ख्वा)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	विकास खण्ड- छानले में ग्राम सभा मीरा में हरिकेशवर महादेव मन्दिर के पास मन्वधारा निर्माण कार्य। 08 X 24 मी०	छानले	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	10.000	0.000	प्रगति		
2	अनुरुद्धपुर पहिचम पट्टी विल्ड गोपीराज मीरा से सरोज बरती सम्पर्क मीरा।	कोन	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	0.110	-	-	5.110	0.000	विवर्धित		
3	संभवा शुक्लहा में कुआ के पास आनंद शुक्ला के घर तक सीसी रोड व कोसी० ड्रेन का निर्माण।	कोन	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	0.065	-	-	3.090	0.000	विवर्धित		
4	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा करन पुर में ललई मीरा के घर एक इष्टरलाकिन कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.125	-	-	-	6.620	0.000	प्रगति		
5	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा कनकपुर में आशरण मीरा के घर से सुभेर मीरा के घर तक इष्टरलाकिन कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.150	-	-	-	8.160	0.000	प्रगति		
6	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा किरतारवास में बीलिया पुल से विनोद पाण्डेय के मकान तक इष्टरलाकिन कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रगति	ग्राम भीरुव्यूडी, धाक का विभाग मीरा	
7	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा किरतारवास में विनोद पाण्डेय के मकान से अशोक पाण्डेय के बाउन्डी तक इष्टरलाकिन कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.160	-	-	-	9.910	0.000	प्रगति		
8	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा रायपुर पोखरा में भावर हाउस से हरिचन्द्र शुक्ला के एक तक इष्टरलाकिन कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.155	-	-	-	9.760	0.000	प्रगति		
9	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा रायपुर पोखरा से आर० सी० श्रीराटा से सागर शुक्ला के एक तक इष्टरलाकिन कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.15	-	-	-	9.420	0.000	प्रगति		
10	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा जीसरा में सुभाष जायसवाल आदि के घर तक इष्टरलाकिन कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.072	-	-	-	3.846	0.000	प्रगति		
11	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा सरैया में बुधिराम सोनकर के घर के पास इष्टरलाकिन एवं नाली कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.100	-	-	-	6.760	0.000	प्रगति		
12	विकास खण्ड मजवा में ग्राम सभा मजवा में मोहन सिंह के घर से राम सागर के घर छोले हुए मन्दिर तक इष्टरलाकिन कार्य	मजवा	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.200	-	-	-	9.890	0.000	प्रगति		

①

(समा)

क्र.सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आगम						कार्य की स्वीकृति लागू (लाख ₹ में)	सिपॉजिटिव व्यय (लाख ₹ में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य संचालित की स्थिति एवं विवरण
				भवन (₹0)	भूमि			अन्य कार्य	कार्य की स्वीकृति लागू (लाख ₹ में)				
					क्षेत्र (कि०मी ²)	इष्टतम कग/खंड (कि०मी ²)	सि०मी ² (कि०मी ²)						
13	विकास खण्ड मजला में ग्राम सभा गंधाना में (पिछरीपुर) में रवानीनाथ के घर से लक्ष्मी सिंह के घर तक इष्टतमकरण कार्य।	मजला	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.200	-	-	-	-	9.700	0.000	प्रगति	
14	विकास खण्ड पहाड़ी में ग्राम सभा छटला बाजार से छटला नहर तक इष्टतमकरण कार्य।	पहाड़ी	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.137	-	-	-	-	9.550	0.000	प्रगति	
15	विकास खण्ड मजला में ग्राम सभा गंधाना में भणिकर के तालाब मुद्दू शर्मा के घर तक इष्टतमकरण कार्य।	पहाड़ी	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.200	-	-	-	-	9.950	0.000	प्रगति	
16	विकास खण्ड-छानवे में ग्राम सभा कामापुर में जेठडिया नाले पर खटा निर्माण कार्य।	छानवे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	1	10.000	3.780	छल स्तर	
17	विकास खण्ड-सिटी में ग्राम सभा महुआरी कला में बारीबारी नाले पर खटा निर्माण कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	1	10.000	0.000	छल स्तर	
18	विकास खण्ड-सिटी में ग्राम सभा बघेलपुर नाले पर खटा निर्माण कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	1	10.000	0.000	प्रगति	
19	विकास खण्ड-छानवे में ग्राम सभा कामापुर सेवुहार बन्द बस्ती में नाले पर रिटर्निवाल का निर्माण कार्य।	छानवे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	0.066	0.066	10.000	0.000	प्रगति	
20	विकास खण्ड-छानवे में परदेसी के घर के पास नाले पर रिटर्निवाल का निर्माण कार्य।	छानवे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	0.042	0.042	9.900	4.750	प्रगति	
21	विकास खण्ड-सीटी में सरैया में जेठन बन्द के मकान से जेठनीपुरलु बन्द के घर तक इष्टतमकरण कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.116	-	-	-	-	4.730	0.000	अन्य निधि से कार्य पूर्ण	
22	विकास खण्ड-नरायनपुर में ग्राम सभा मरुडिया (ग्राम पंचायत खजुरेल) में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट तथा 10 फीट बराबर)।	नरायनपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति	
23	विकास खण्ड-नरायनपुर में ग्राम सभा सिरसी में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट तथा 10 फीट बराबर)।	नरायनपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति	
24	विकास खण्ड-जमालपुर में ग्राम सभा पुरेसी में सायरा भावा के मन्दिर के पास सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बराबर)।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति	
25	विकास खण्ड-जमालपुर में ग्राम सभा साव में गौस के पुरख के तरक डीह भावा के पास सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बराबर)।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.780	7.430	पूर्ण	

(2)

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	शौचाना	कार्य का आगम							कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति एवं विभाग	
				भवन (रु०)	मार्ग			अन्य कार्य	कार्य की स्वीकृति लागू (लाख रु० में)	सिमेंटिंग याव तक (लाख रु० में)			
					क्षेत्र (कि०मी०)	इष्टतम का/खर्च (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)						पुल/गुं (रु०)
26	विकास खण्ड- जमालपुर में ग्राम जेमशी (केरापुर) में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.770	6.550	पूर्ण	सम्बन्धित विभाग की स्थिति एवं विभाग
27	विकास खण्ड- छान्दे में सिद्धार्थ सिंह के भूश्रीन से ग्राम चकरोड तक इष्टरलीकिंग का कार्य।	छान्दे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.195	-	-	-	4.570	0.000	विद्यमान	
28	आइडो स्मार्ट ग्राम नगलासी में मार्ग निर्माण	छान्दे	आइडो स्मार्ट ग्राम	-	-	10.00	-	-	-	392.100	195.250	प्रगति	
29	आइडो स्मार्ट ग्राम रामपुर में मार्ग निर्माण	नरयानपुर	आइडो स्मार्ट ग्राम	-	-	3.15	-	-	-	131.120	58.000	प्रगति	
30	दो मुहिया तिरवा (जिला पंचायत अग्रक्ष के आवास के पास) का वीडिकरण एवं सुन्दरीकरण	सीटी	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	40.000	0.000	पुनः निर्माण आरंभित	
31	नटवां तिरवा के वीडिकरण एवं सुन्दरीकरण	सीटी	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	25.040	0.000	प्रगति	
32	गैपुरा चौधरे का वीडिकरण एवं सुन्दरीकरण	छान्दे	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	26.420	0.000	अनुभव की कार्यवाही पूर्ण। कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।	
33	ग्राम कशीरा में शिवार स्टेडियम में भंड का निर्माण मय ऊर्जा प्रकाश की व्यवस्था	राजगढ़	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	27.890	0.000	पुनः निर्माण आरंभित	
34	माण्डा लालगंज रोड से वेवडिया अनुसूचित बस्ती तक सी०सी० कार्य	लालगंज	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	0.450	-	-	-	22.950	0.000	प्रगति पर	
35	ग्राम मानिकपुर (टिटीडीएल) भीरवा बस्ती तक सी०सी० कार्य	लालगंज	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	0.234	-	-	-	10.000	6.000	प्रगति पर	
36	अलसी लहरा मार्ग से (33/11) पावर हाउस तक एवं सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य	राजगढ़	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	0.200	-	-	-	9.39	5.640	पूर्ण	
37	लहरा सड़क मार्ग पर सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	राजगढ़	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	0.200	-	-	-	23.57	0.000	प्रगति पर	
38	ग्राम मोहनपुर राजगढ़ में महिला कान्फ्लेक्स से गोपीचन्द रोड तक सी०सी० मार्ग का निर्माण।	राजगढ़	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	0.200	-	-	-	32.69	19.610	पूर्ण	
39	जनपद-भीरवापुर तहसील-लालगंज के ब्लॉक परिसर में ग्राम न्यायालय भवन की स्थापना	लालगंज	न्याय विभाग	1	-	-	-	-	-	16.620	8.500	कार्य पूर्ण स्थापना प्रगति-पत्र प्रेषित	
40	विकास खण्ड छान्दे के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी महिला विद्यालय में सेट्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	छान्दे	शिक्षा विभाग (क०ग०वा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000	प्रगति पर	
41	विकास खण्ड शोन के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी महिला विद्यालय में सेट्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	कोन	शिक्षा विभाग (क०ग०वा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000	प्रगति पर	
42	विकास खण्ड मजरा के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी महिला विद्यालय में सेट्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	मजरा	शिक्षा विभाग (क०ग०वा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000	प्रगति पर	
43	विकास खण्ड जमालपुर के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी महिला विद्यालय में सेट्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	जमालपुर	शिक्षा विभाग (क०ग०वा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000	प्रगति पर	

3

2

क्र.सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम				अन्य कार्य (कि.मी./सं.)	कार्य की स्वीकृति (लाख ₹ में)	स्थापित लागत (लाख ₹ में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति एवं विभाग	
				श्रम (सं.)	लेन (कि.मी.)	मूल्य (कि.मी.)	समीक्षा (संख्या)						
70	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र परदेहरा का निर्माण	हलिया	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	उत्तर स्तर तक		
71	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र मञ्जियार का निर्माण	हलिया	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	नीच स्तर		
72	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र नुवावा का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	प्रगति पर		
73	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र डूमलिया खुर्द का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	धरा पर धुकी		
74	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र पटिहटा का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	सिन्टर स्तर		
75	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र सोनपुर का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	नीच स्तर		
76	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र सौरिया का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	प्रगति पर		
77	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र चौखडा का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	प्रगति पर		
78	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र सोनरा बरही का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	प्रगति पर		
79	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र रैकरी का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	नीच स्तर		
80	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र सतेशगढ़ का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	स्थल आगम		
81	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र खोराडीठ का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	अनुभव की कार्यवाही		
82	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र सोनवर्षा का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	अनुभव की कार्यवाही		
83	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केंद्र धनसिरिया का निर्माण	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	5.000	0.000	अनुभव की कार्यवाही		
84	विकास खण्ड-सीटी के अन्तर्गत भूखण्ड स्थित पटेल चौखड़े पर हाई मास्ट लाइट लगाने का कार्य।	सीटी	विद्युत विकास परियोजना	50	0	1.96	14.609	1	7.108	1178.966	323.37	कार्य पूर्ण। उपरोक्त परे हस्तात्मनस्य परमाणु-पर प्रेषित	
Total				50	0	1.96	14.609	1	7.108	1178.966	323.37		

अधिशाली अभियन्ता

श्रीमती अभियन्त्रण विभाग,

प्रखण्ड-सीरगापुर।

(Handwritten Signature)

5