

प्रारूप
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली।

माह- फरवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम	अन्य विवरण
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य					
					लेपन (किमी०)	इण्टरलाकिंग / खडन्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (सं०)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ग्राम सभा हिनौती में राजबली के घर से रामविलास सिंह के घर के सामने नाली का निर्माण। 60 मी०	चन्दौली	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.060	1.30	1.16	पूर्ण		
2	ग्राम सभा जलीलपुर में पुरानी पुलिस चौकी से मन्दिर होते हुए दीपचंद चौरसिया के घर के आगे तक सी०सी० रोड कार्य। 140 मी०	नियामताबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.140	-	-	9.31	5.29	पूर्ण		
3	ग्राम सभा खडान राजभर बस्ती में वाचनालय निर्माण कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.25	0.00	अनारम्भ		विवाद / कार्य परिवर्तन की कार्यवाही प्रगति में। प्राककलन प्रेषित स्वीकृति अप्राप्त
4	ग्राम हिंगुत्तरगढ़ में लालचन्द्र के घर से सीता पोखरी तक नाली व सी०सी० रोड का कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	0.482	-	-	13.12	7.80	पूर्ण		
5	ग्राम किशुनपुरा में वाचनालय मय बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। 7x6, 80mtr	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.65	4.80	प्रगति 60%		
6	कुशुम्ही शंकर जी मंदिर के पास वाचनालय का निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.18	0.44	प्रगति 50%		
7	ग्राम दिघवट में अनिल खरवार के घर से विजयी मौर्य के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	चन्दौली	विधायक निधि	-	-	-	0.230	-	-	6.75	6.75	पूर्ण		

8	ग्राम सभा एकौनी में राधेश्याम सिंह के मकान से लकडू सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	चन्दौली	विधायक निधि	-	-	-	0.115	-	-	4.18	1.45	पूर्ण		
9	ग्राम सभा सिकरी चन्दौली मे कृपाशंकर पाठक के घर से गंगा प्रजापति के घ होते हुए हनुमान मंदिर के पास मुरारी तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण।	चन्दौली	विधायक निधि	-	-	-	0.300	-	0.300	12.13	11.84	पूर्ण		
10	बसिंगपुर पुरवा में नहर पुल से श्यामसुन्दर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	-	0.160	-	-	-	9.77	7.27	पूर्ण		
11	ग्राम देवकली में श्री रामसेवक के गौशाला से जितेन्द्र सिंह के घर तक ह्यूमपाइप नाली का निर्माण कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.200	6.92	5.78	पूर्ण		
12	ग्राम बेवदा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामअधर पाण्डेय पुत्र जगरदेव पाण्डेय के नाम पर मुख्य द्वार का निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.98	3.14	पूर्ण		
13	विकास खण्ड सकलडीहा के ग्राम बभनपुरा में डैना माइनर पर वाचनालय के पास पुलिया निर्माण कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	-	0.001	-	5.40	5.06	पूर्ण		
14	नेशनल इण्टर कालेज सैयदराजा के प्रांगण में चबुतरा निर्माण। 6x4.5x1.2 मी0	बरहनी	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	2.40	2.35	पूर्ण		
15	ग्राम सरौली में पिच रोड से दशमी यादव के मशीन तक मिट्टी खडंजा। 500 मी0	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.500	-	-	-	9.38	3.77	पूर्ण		
16	ग्राम महाराजगंज में हनुमान मंदिर से उत्तर चकरोड पर साईडवाल एवं खडंजा। 245 मी0	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.245	-	-	0.245	7.60	7.21	पूर्ण		
17	ग्राम टड़िया में श्यामलाल यादव के घर से पुलिया तक साईडवाल एवं खडंजा निर्माण। 105 मी0	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.105	-	-	0.105	5.04	5.04	पूर्ण		

18	ग्राम सरैसर में पिच रोड से शंकर गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। 187 मी0	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.187	-	-	-	7.63	7.63	पूर्ण		
19	ग्राम महादेवपुर पक्की रोड से कनेराबीर मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य। 150 मी0	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.150	-	-	-	6.56	3.57	पूर्ण		
20	सुन्डेहरा विकास खण्ड बरहनी में तेता चौहान के घर से मुख्य मार्ग सुन्डेहरा पुल तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	-	0.260	-	-	0.260	12.62	12.62	पूर्ण		
21	ग्राम सभा नूरी में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	-	0.405	-	-	0.405	17.52	17.52	पूर्ण		
22	ग्राम सभा बगही में बड़ी डिलिया शंकरजी मंदिर से राजेन्द्र चौहान के घर तक नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.245	6.60	4.70	पूर्ण		
23	ग्राम सभा शिवदासीपुर में नाली निर्माण कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.330	8.78	8.78	पूर्ण		
24	ग्राम सभा सोनहुली में प्राथमिक विद्यालय में शायर माता मंदिर तक मिट्टी खडण्जा कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.150	-	-	-	2.45	2.45	पूर्ण		
25	ग्राम सभा मेढवा में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.116	-	-	-	6.62	6.62	पूर्ण		
26	ग्राम रमउपुर विकास खण्ड बरहनी में मुख्य नहर से रामआश्रय मौर्य के खेत तक साईडवाल व इण्टरलाकिंग कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	-	0.105	-	-	0.105	5.85	5.85	पूर्ण		
27	ग्राम भतीजा में बब्बन पाण्डेय के खेत से हरवंश मौर्या के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	0.505	-	-	-	-	9.84	2.91	पूर्ण		
28	ग्राम पीथापुर में चन्दन यादव के घर से दक्षिण 200 मी0 में मिट्टी व खडण्जा निर्माण कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.200	-	-	-	4.25	4.25	पूर्ण		
29	ग्राम मुकुन्दपुर में खडण्जा रोड से जर्मन यादव के मशीन होते हुए नैदी सरहद तक मिट्टी व खडण्जा निर्माण। 215 मी0	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.215	-	-	-	4.09	4.03	पूर्ण		

30	पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय चन्दौली में सामूदायिक शौचालय, मूत्रालय एवं स्नानगृह निर्माण कार्य।	चन्दौली	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	13.50	7.73	प्रगति 75%		
31	चन्दौली कचहरी में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु टीन शेड का निर्माण कार्य।	चन्दौली	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.48	0.00	अनारम्भ		स्थल अप्राप्त, च्च से पत्राचार किया गया।
32	शहीद स्मारक धानापुर के पास इण्टरलाकिंग कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.271	-	-	-	16.58	16.58	पूर्ण		
33	शहीद स्मारक धानापुर के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.16	2.54	पूर्ण		
34	ग्राम सभा हरिशंकरपुर में संजय ओझा के घर से ओपीओ सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	0.200	-	-	-	9.91	9.91	पूर्ण		
35	ग्राम सभा जलीलपुर में कल्लू राजभर के घर से संकटा सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.060	-	0.060	4.95	4.63	पूर्ण		
36	ग्राम दुलहीपुर में प्रभु गुप्ता के घर से चिरजीव साव के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य। नाली 960 मी0	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.480	-	0.480	24.94	23.99	पूर्ण		
37	ग्राम सभा अकोढाकला में काली मंदिर से दिग्विजय सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.300	-	-	15.95	15.95	पूर्ण		
38	पं0 दीनदयाल नगर के वार्ड नं0-04 निलौधि में आलोक सिंह के घर से अवतार सिंह के बाउण्ड्री तक इण्टरलाकिंग कार्य।	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	0.210	-	-	-	15.40	15.31	पूर्ण		
39	नई बाजार में राम अवध राय के मकान से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.284	-	-	-	17.39	17.39	पूर्ण		
40	ग्राम चन्दौली खुर्द में तालाब की सीढ़ी का निर्माण।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.039	5.14	5.14	पूर्ण		
41	ग्राम महादेवपुर में कनेराबीर मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.150	-	-	-	7.23	6.73	पूर्ण		

42	ग्राम सलेमपुर में श्यामबिहारी के मशीन से बालचरन के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.137	-	-	-	2.61	2.61	पूर्ण		
43	अमिलाई माईनर से एस0एस0 कान्चेन्ट स्कूल सर्वानन्दपुर मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.100	-	-	-	4.94	4.94	पूर्ण		
44	जी0टी0 रोड से आलमपुर यादव बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण पी0सी0 स्तर तक।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	0.285	-	-	-	-	6.78	6.74	पूर्ण		
45	ग्राम पुराकटारूपुर में पिच रोड से यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.100	-	-	-	5.51	5.51	पूर्ण		
46	ग्राम दरियापुर में पिच रोड से असीर मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.173	-	-	-	6.45	6.45	पूर्ण		
47	ग्राम नाथुपुर में उमाशंकर के खेत से शमशेर की मड़ई तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	-	0.130	-	-	9.54	3.85	पूर्ण		
48	ग्राम मोलनापुर में पिच रोड से यादव बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.180	-	-	-	9.79	9.79	पूर्ण		
49	ग्राम बंशीपुर में पिच रोड से दलित बस्ती तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	-	0.120	-	-	6.45	6.45	पूर्ण		
50	ग्राम नईकोट में पिच रोड से झारकण्डे यादव के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.100	-	-	-	1.97	1.97	पूर्ण		
51	ग्राम मोहनपुरवा में पक्की सड़क से देवनाथ यादव के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.071	-	-	-	3.06	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
52	ग्राम सभा निदिलपुर में मधुकर मोर्या के घर से दुर्गाजी मंदिर तक मिट्टी खडन्जा कार्य। 441 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.441	-	-	-	7.02	4.20	पूर्ण		
53	ग्राम सभा जनौली में अमरजीत के घर से पोखरी तक इण्टरलाकिंग कार्य। 168 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.168	-	-	-	9.24	8.95	पूर्ण		

54	ग्राम छबरनियां (धराव) में हरि राजभर के घर से छरबनिया मोड़ तक ढक्कनदार नाली निर्माण। 350 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.350	8.99	4.77	प्रगति 80%		
55	ग्राम पुराचेतादूबे में रामबूक्ष के चक से मोदी प्रजापति के घर तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य। 155 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.155	-	-	-	7.59	7.52	पूर्ण		
56	ग्राम सभा जमुरखा में डाक्टर रामअवध के घर से कमलापुर मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य। 135 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.135	-	-	-	6.59	6.53	पूर्ण		
57	ग्राम सभा ढोढीया में सुनील कुशवाहा के घर से कैलाश कुशवाहा के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य। 287 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.287	-	-	0.287	12.66	7.51	प्रगति 90%		
58	ग्राम सभा रमरेपुर में खड़जा कार्य। 612 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.612	-	-	-	9.90	3.28	पूर्ण		
59	ग्राम सभा डेढवलिया में प्रा0वि0 के पश्चिम से ग्राम सभा मोड़ तक इण्टरलाकिंग कार्य। 290 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.290	-	-	-	11.89	7.12	पूर्ण		
60	ग्राम सभा नरहरपुर में बिन्द समाज के मध्य नाली निर्माण कार्य। 102 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.102	2.66	2.59	पूर्ण		
61	ग्राम धनउर में महेन्द्र सिंह के घर से नहर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 165 मी0	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	0.165	-	-	8.90	5.33	पूर्ण		
62	नगर पालिका पं0 दीनदयाल नगर के वार्ड नं0-06 महमूदपुर में मदन ओझा के घर से ओमप्रकाश के घर होते हुए जूनियर हाईस्कूल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण। ल0-90 मी0	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	0.090	-	-	-	5.93	5.86	पूर्ण		
63	वि0ख0 चन्दौली के सिरसी ग्राम सभा में भोला मौर्या के घर से रेलवे लाइन फाटक तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	विधायक निधि	-	-	0.490	-	-	-	24.51	24.32	पूर्ण		

64	वि०ख० नियमताबाद के सरने ग्राम सभा अन्तर्गत सरने पिच रोड से रामजस तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण। ल०-145 मी०	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	0.145	-	-	-	9.08	9.01	पूर्ण		
65	ग्राम सभा लक्ष्मणगढ़ में लच्छू ब्रह्म बाबा के पास विवाह मण्डप का निर्माण कार्य। (11.46मी० X 11.46मी०)	चहनियां	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	15.06	9.03	प्रगति 60%		
66	शहीदगांव बाजार इण्टर कालेज पर ह्यूम पाइप द्वारा नाली निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.215	5.54	0.00	अनारम्भ		अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में।
67	ग्राम सभा नरौली में मुख्य मार्ग से निषाद बस्ती तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण। 65 मी०	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.065	-	-	-	3.75	0.00	अनारम्भ		धनराशि वापस होना है।
योग										554.21	440.31			
68	ग्राम सभा खरखोली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री बलिराम मौर्या के नाम पर मुख्य द्वारा का निर्माण कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1.00	-	-	-	-	-	3.99	0.00	पूर्ण		
69	ग्राम महुजी में मेन पिच रोड से हरिजन बस्ती होते हुए गंगा घाट तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.795	-	-	-	18.31	18.26	पूर्ण		
70	विकास खण्ड चकिया के ग्रामसभा डेढौना हरिजन बस्ती से मिश्रपुरा मार्ग तक पत्थर, ईट, खड़ण्जा निर्माण।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.340	-	-	-	9.500	9.38	पूर्ण		
71	अमिलाई माइनर के नरेला पर पुल से जलालपुर तक मिट्टी खडंजा का कार्य। (एस०सी०पी०)	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	1.180	-	-	-	23.29	16.09	70%		
72	ग्राम हुसेपुर में पिच रोड पर दलित बस्ती से राकेश यादव के घर तक मिट्टी व खडंजा का कार्य।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.650	-	-	-	14.89	14.73	पूर्ण		
73	ग्राम नैढी में पिच रोड से पोखरी के पास तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.200	-	-	-	12.92	12.79	पूर्ण		

74	ग्राम माटीगाँव में भानूप्रताप सिंह के मशीन से सरकारी ट्यूबेल तक मिट्टी व खडंजा का कार्य।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.600	-	-	-	13.250	13.06	पूर्ण		
75	ग्राम गंजख्वाजा में बसनी रामपुर मार्ग पर विजय जायसवाल के घर से विथरु यादव के घर तक मिट्टी व खडंजा का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.418	-	-	-	8.51	0.00	30%		
76	ग्राम कसवड़ में ओमकार उपाध्याय के घर से रामेश्वर जायसवाल के घर वाया राजेश उपाध्याय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.370	-	-	-	9.87	9.71	पूर्ण		
77	ग्राम कवरुआ में दुआसी बिन्द के घर से (नया पुल) से हनुमान जी मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.380	-	-	9.03	8.87	पूर्ण		
78	ग्राम तेन्दुहान से पोल्हावन प्रजापति के घर से मिस्त्री प्रजापति के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली पर ढक्कन कार्य। नाली 150मी	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.173	-	-	0.150	11.64	7.87	80%		
79	ग्राम कुओं में सत्येन्द्र मौर्या के खेत से रामजतन मौर्या के घर होते हुए शंकर जी मंदिर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। नाली 95 मी0	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.150	-	-	0.095	5.37	3.41	पूर्ण		
80	ग्राम श्रीरामपुर कवरुओं में नया पुल से हरवंश राम के घर से जगधारी राम के घर तक नाली निर्माण का कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.298	6.83	6.69	पूर्ण		
81	दुबौलिया में रामजतन दूबे के घर से प्राथमिक विद्यालय तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.125	4.34	4.25	पूर्ण		
82	ग्राम भरहुलिया में राजवंश उपाध्याय के घर पीच रोड से विवेक उपाध्याय के घर के पास खडंजा तक खडंजा कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.145	-	-	0.145	2.33	1.54	60%		

83	ग्राम महरानी में रामजानकी मंदिर से सुनील पाण्डेय के घर तक ढक्कनदार नाली व इंटरलाकिंग कार्य। (एस0सी0पी0)	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.237	-	-	0.237	13.41	6.83	75%		
84	ग्राम सिरकलपुर में अनिल यादव के घर खडन्जा से बिन्द बस्ती तक इंटरलाकिंग का कार्य। (एस0सी0पी0)	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.225	-	-	0.225	9.82		50%		
85	ग्राम सभा पड़या हरिजन बस्ती सी0 सी0 रोड से विनोद सिंह के घर के आगे तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.300	-	-	-	13.45	13.27	पूर्ण		
86	ग्राम सभा बहादुरपुर संजीवन पासवान के घर से डा0 श्री नाथ सिंह के घर से होते हुए राजाराम के उपाध्याय के घर तक नाली व इंटरलाकिंग रोड का निर्माण	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.125	-	-	-	5.57	4.08	पूर्ण		
87	ग्राम सभा जफरपुर मेन रोड रामनारायण सोनकर के घर से जयकिशन के घर तक नाली व इंटरलाकिंग रोड का निर्माण।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.100	-	-	0.100	4.23	3.99	पूर्ण		
88	ग्राम सभा मलोखर बाबूलाल पटेल के घर से प्राथमिक विद्यालय व पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.207	-	-	-	13.24	13.04	पूर्ण		
89	ग्राम सभा बनौलीकला पिच रोड शाहपुर मार्डनर पुल से वंश नारायण तिवारी के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.295	-	-	-	12.92	4.92	70%		
90	ग्राम सभा भोगवारे बासुदेव पटेल के घर से छांगुर पटेल के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण। (आंशिक)	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.054	-	-	-	3.48	3.45	पूर्ण		
91	ग्राम केवटी मेन रोड काली जी मंदिर से बियर बस्ती तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.310	-	-	-	19.78	7.94	50%		

92	ग्राम पंचायत मझगाई में रामजग कोल के घर से घूरा कोल के घर तक सड़क (सी0सी0 रोड) का निर्माण।	नौगढ़	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.240	-	-	15.00	0.00	80%		
93	ग्राम पंचायत मझगाई में घूरा कोल के घर से शंकर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	नौगढ़	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.024	-	-	1.49	0.00	80%		
94	विकास खण्ड चकिया के अहरौरा चकिया मार्ग से ग्राम उचेहरा तक पत्थर ईट खड़न्जा निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.277	-	-	-	7.10	0.00	पूर्ण		
95	ग्राम एकौनी में सी0सी0 रोड से मनोज सिंह के घर होते हुए नाले तक इण्टरलाकिंग एवं सीवर का कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.120	-	-	-	9.05	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
96	ग्राम सभा भोजपुर में सुशीला देवी विद्यालय से गिरधारी पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.260	-	-	-	12.00	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
97	ग्राम बखरा में अनुसूचित बस्ती प्रा0 विद्यालय होते हुए शायर माता मंदिर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.167	-	-	-	8.13	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
98	अमिलाई माइनर से अमिलाई दलित बस्ती मार्ग पर चन्द्रशेखर राम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.212	-	-	-	10.65	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
99	चन्दौली सकलडीहा मार्ग से सकलडीहा दलित बस्ती मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.15	-	-	9.48	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
100	सकलडीहा में अजय गुप्ता के घर से सम्मय माता मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.17	-	-	10.47	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
101	अमिलाई (महदेवा) में कट स्टोन रोड से विजय यादव के घर तक मिट्टी खड़न्जा कार्य।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.260	-	-	-	5.95	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
102	चन्दौली सकलडीहा मार्ग से रतनपुरा मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.157	-	-	10.54	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में

103	सड़ान-बड़गावां पक्की सड़क से भीषम यादव के घर तक मिट्टी खड़न्जा कार्य।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.650	-	-	-	13.30	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
104	विकास खण्ड चकिया के ग्राम चतुरीपुर में पत्थर ईट खड़न्जा निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.311	-	-	-	9.00	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
105	विकास खण्ड चकिया के ग्राम उचहरा में पत्थर ईट खड़न्जा निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.168	-	-	-	6.00	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
106	ग्राम सभा तिलौरी में चकिया मुगलसराय मार्ग से हरिहर के खेत से होते हुए रजवाहा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.060	-	-	-	2.95	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
107	ग्राम सभा गोलिहा में नहर के पटरी के पास रामप्यारे के बगल से पुलिया तक पटरी साइडवाल का निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	0.035	-	2.00	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
108	ग्राम हसनपुर (मछरिया) में ट्रांसफार्मर से बच्चन बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.175	-	-	-	8.54	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
109	महेन्द्र टेक्निकल इण्टर कालेज में मेन गेट से गोस्ट हाउस तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.113	-	-	-	8.91	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
110	ग्राम बखरा में पक्की सड़क से प्रा0 पाठशाला तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.0314	-	-	-	1.56	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
111	मुगलसराय वार्ड नं0 14 परशुरामपुर में सेन्ट्रल स्कूल से दिवारक गुप्ता के घर मेन रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.142	-	-	-	12.20	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
112	सैयदराजा बाजार में भीम बाबा मंदिर के बगल में सार्वजनिक स्थल पर स्थल विकास कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	17.98	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में
113	सैयदराजा बाजार में रामलीला मैदान के पास स्थल विकास कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	18.05	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया में

114	दुधारी पुलिया से पानी टंकी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.197	-	-	20.13	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
115	ग्राम लोकमनपुर मुख्य मार्ग से बाबूलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.087	-	-	4.23	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में
योग										474.68	184.17			
116	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर चन्दौली में सीमेन्ट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (फेस- 1 एवं फेस-2)	नियामताबाद	यू0पी0एस0आई0 डी0 सी0	-	-	-	3.615	-	-	859.26	622.57	प्रगति 80%		
117	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर चन्दौली आई0आई0डी0सी0 में सीमेन्ट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (फेस-2)	नियामताबाद	यू0पी0एस0आई0 डी0 सी0	-	-	-	2.415	-	-	401.58	85.15	प्रगति 25%		
योग										1260.84	707.72			
118	वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र भैसौड़ा-नौगढ़ में जरहर प्रखण्ड में भेडबाड़ों के मरम्मत कार्य। वर्ष 19-20	नौगढ़	सूकर बाड़े	1	-	-	-	-	-	10.00	9.57	पूर्ण		
119	बृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र भैसौड़ा नौगढ़, चन्दौली के भेड बाड़ों का मरम्मत कार्य।	नौगढ़	सूकर बाड़े	1	-	-	-	-	-	15.00	0.00	अनारम्भ		
योग										25.00	9.57			
120	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय बरहनी में 100 बालिकाओं के लिये डायनिंग हाल का निर्माण।	बरहनी	क्रिटिकल गैप्स	1	-	-	-	-	-	23.66	11.55	80%		
121	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय धानापुर में 100 बालिकाओं के लिये डायनिंग हाल का निर्माण।	धानापुर	क्रिटिकल गैप्स	1	-	-	-	-	-	23.66	14.35	75%		
122	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरहनी में मुख्य रोड से विद्यालय भवन तक पहुँच मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	क्रिटिकल गैप्स	-	-	0.192	-	-	-	12.41	8.79	70%		0-38 मी0 तक स्थल विवाद
123	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, धानापुर में मुख्य रोड से विद्यालय भवन तक पहुँच मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	धानापुर	क्रिटिकल गैप्स	-	-	0.178	-	-	-	8.60	8.60	पूर्ण		

										योग	68.33	43.29			
124	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नौगढ़ में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नौगढ़	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण			
125	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, वनगांव में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नौगढ़	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण			
126	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, चकिया में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	चकिया	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.810	पूर्ण			
127	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, शहाबगंज में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	शहाबगंज	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण			
128	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय गोधना, नियमताबाद में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.480	पूर्ण			
										योग	6.10	3.99			
129	प्रा0स्वा0 केन्द्र शहाबगंज में वायोवेस्ट कलेक्शन शेड का निर्माण	शहाबगंज	वायोवेस्ट कलेक्शन शेड एवं साउण्ड प्रुफ	1	-	-	-	-	-	3.00	1.67	पूर्ण			
130	जिला चिकित्सालय चन्दौली में साउण्ड प्रुफ रुम का निर्माण।	चन्दौली	वायोवेस्ट कलेक्शन शेड एवं साउण्ड प्रुफ	1	-	-	-	-	-	3.50	1.78	पूर्ण			
										योग	6.50	3.45			
131	महेवा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेंटर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.55	पूर्ण			
132	छित्तमपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेंटर	1	-	-	-	-	-	5.00	1.89	पूर्ण			

133	दुलहीपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.26	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02. 2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
134	मलोखर (सहजौर) उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.88	पूर्ण	
135	चन्द्राईत उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.63	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02. 2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
136	चांदीतारा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.45	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02. 2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
137	डहिया उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	1.60	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02. 2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
138	धपरी उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	0.32	प्रगति 50%	
139	सुजाबाद उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	1.42	पूर्ण	

140	हसनपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.55	पूर्ण		
141	महमूदपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	0.32	प्रगति 10%		
142	महदेउल उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	0.32	अनारम्भ		उचित स्थल अप्राप्त। CMO को पत्रांक 1331 दिनांक 05.01.2021 को अवगत कराया गया।
143	पचोखर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.64	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित	
144	सिंधीताली उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.48	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित	
145	मनिहरा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.44	पूर्ण		
146	फेसुड़ा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.49	पूर्ण	हैण्डओवर हेतु प्रपत्र प्रेषित	

147	धरहरा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेंटर	1	-	-	-	-	-	5.00	0.32	पूर्ण		
148	धूस उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेंटर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.48	पूर्ण		
149	चांदपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेंटर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.2	पूर्ण	हैण्डओवर हेतु प्रपत्र प्रेषित	
योग										95.00	44.24			
150	बभनिगांव थाना में हरिशंकर पाल के मकान से समशेर सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300	-	-	-	-	8.84	8.63	पूर्ण		
151	बहेरी मेन रोड गुलजार सिंह के मकान से नन्दू खरवार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.220	-	-	11.96	9.31	पूर्ण		
152	विशुनपुरा खुर्द (रामरुपदासपुर) में घूरा बिन्द के घर से अगहर नदी तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.350	-	-	-	-	10.66	10.27	पूर्ण		
153	रामरुपदासपुर में अजीत पाण्डेय के घर तक दूरी सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.260	-	0.260	14.49	13.98	पूर्ण		
154	मुरलीपुर वीरासराय में मेन रोड ओम प्रकाश के घर से सुरेश सिंह के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300	-	-	-	-	9.79	9.40	पूर्ण		
155	खरखोलिया में सरकारी ट्यूबेल से मुख्य मार्ग पिच रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.350	-	-	24.72	15.99	पूर्ण		
156	कवईपहाडपुर में रामअवध विश्वकर्मा के घर से वाया प्राथमिक विद्यालय बनारसी सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.300	-	-	16.27	15.70	पूर्ण		

157	खडान में अशोक सिंह के घर से वाया बिन्द बस्ती वाया परमात्मासिंह के घर तक लेपन निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.450	-	-	-	-	14.20	13.26	पूर्ण		
158	महेशी में महेन्द्र मिश्रा के घर से रामजी गोंड के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.295	-	-	16.53	15.94	पूर्ण		
159	गुरेहू में मेन से मराछू के घर से गोपाल राय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.300			21.01	20.28	पूर्ण		
160	भदाहू में प्रभू सिंह के खेत से वाया विजयी सिंह वाया रुदल मौर्या के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.075			5.04	4.77	पूर्ण		
161	प्रहलादपुर में हरिनारायण मौर्या के घर से चिरकुट मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.285			22.88	22.52	पूर्ण		
162	नेकनामपुर में गिरिजा शंकर पाण्डेय के दुकान से रामलाल मौर्या के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			15.44	14.89	पूर्ण		
163	धानापुर में प्राथमिक विद्यालय धानापुर प्रथम से रामलीला चबूतरा तक तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			15.58	14.87	पूर्ण		
164	जनौली में पुल से तालाब घाट तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.325					10.67	9.43	पूर्ण		
165	पौनी में लल्लन कुशवाहा के दुकान से श्यामनारायण मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.210		0.210	15.25	14.14	पूर्ण		
166	कोदई में जमानियां – सैयदराजा मार्ग से सोसाइटी होते हुए शंकर जी मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.350			20.11	19.35	पूर्ण		
167	डिग्घी में चखनियां पुलिया से बैजनाथ प्रजापति के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300					10.62	10.19	पूर्ण		

168	बबुराधीना में सकलडीहा – अमड़ा मार्ग से रेलवे स्टेशन तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.220			12.55	10.73	पूर्ण		
169	कुशहां में प्राथमिक विद्यालय के नहर से भन्टा सिंह के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.395				11.75	11.30	पूर्ण		
170	सबलजलालपुर में अखिलेश सिंह के द्वार से सन्तोष गुप्ता के द्वार तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.115			6.23	5.99	पूर्ण		
171	नौबतपुर में पम्प कैनाल से उसरा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.320			18.42	17.70	पूर्ण		
172	खोर में घुरहू विश्वकर्मा के घर से संकटा सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.225			15.45	14.93	पूर्ण		
173	परेवां में दुर्गा जी मन्दिर से पूर्व प्रधान विजय नारायण के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.200	0.200		12.00	11.55	पूर्ण		
174	ग्राम दुधारी में नन्दलाल पासवान के घर से रामपति के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.490			23.81	22.99	पूर्ण		
175	ग्राम भैंसा में अर्जुन राय के घर से धीना तुलसीआश्रम मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.300			14.73	14.21	पूर्ण		
176	ग्राम नोनार मे अमंडा-सकलडीहा मार्ग से बाजार होते हुए कुन्दन साव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.320			17.56	17.19	पूर्ण		
177	ग्राम अमड़ा में जमानियां-सैयदराजा मार्ग से पवन सिंह के घर होते हुए अशोक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.180			8.80	8.49	पूर्ण		
178	ग्राम मोहनभिटी में सेवखरी पीच रोड से डीह बाबा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.355			18.36	17.74	पूर्ण		

179	ग्राम बरहनी में नौबतपुर-बरहनी मार्ग से नथुनी सिंह व हलचल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300				15.37	12.50	पूर्ण		
180	ग्राम पसाई में पिपरी-कमालपुर मार्ग से काली जी मन्दिर होते हुए रामशरण सिंह के खेत तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.220				10.75	10.33	पूर्ण		
181	ग्राम सोगाई में विजयी कुशवाहा के द्वार पुल से हृदयनारायण के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.180				9.02	8.85	पूर्ण		
182	ग्राम घोसवां में मुख्य पीच मार्ग से सोसाइटी होते हुए वाया नन्दलाल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.260				14.49	13.97	पूर्ण		
183	ग्राम दूबौलिया में राजबंश दूबे के घर से हृदयनारायण के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300				14.75	14.23	पूर्ण		
184	ग्राम मुहम्मदपुर में प्राथमिक विद्यालय से विद्यालय के पीछे सी.सी. रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.160				8.08	7.93	पूर्ण		
185	ग्राम मचवां में अमड़ा-तुलसी आश्रम मार्ग से नन्दलाल बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.074				3.79	3.65	पूर्ण		
186	ग्राम सिंगरौल में शिवनाथ मौर्या के घर से रात जीयावन मौर्या के घर होते हुए शिवमुरत के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.322			21.21	17.00	पूर्ण		
187	ग्राम इन्द्रपुरा में मेन रोड से संकठा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.171			15.46	11.11	पूर्ण		
188	चकिया अहरौरा मार्ग से नेवाजगंज गाँव तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.553			38.81	33.90	पूर्ण		

189	चकिया चन्दौली मार्ग से काँटा में राजनाथ मौर्या के घर होते हुए काँटा बाजार तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.740			58.88	45.34	पूर्ण		
190	नवही से हाईवे मार्ग से वाजीदपुर गांव तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		1.030				74.96	53.20	पूर्ण		
191	ग्राम मझवार में चिरकुटवा बाबा से दाहा चौक तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.700			59.83	48.13	पूर्ण		
192	ग्राम नसरथा के राजस्व ग्राम हथेडा बियार बस्ती में नहर रोड से मुन्ना बियार के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.140			9.31	9.16	पूर्ण		
193	ग्राम बडौरा में लेहरा सम्पर्क मार्ग से वनवासी बस्ती तक लेपन का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.512				15.92	14.37	पूर्ण		
194	ग्राम हिनौती दक्षिणी के राजस्व ग्राम मुबारकपुर में किशोरी साहनी के घर से दिनेश साहनी के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.350			20.50	18.39	पूर्ण		
195	ग्राम भुड़कुडा (चकिया) में लिंक मार्ग से ददरा नहर गिरजा प्रजापति के घर तक पेंटिंग का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.670				35.58	30.61	पूर्ण		
196	ग्राम धरदे में निरंजन तिवारी के घर से सरगुजियां बिन्द बस्ती के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.580			38.32	33.27	पूर्ण		
197	ग्राम मसोई में अम्मर पांडे के घर से शंकर जी के मन्दिर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.225			15.44	10.05	पूर्ण		
198	ग्राम लक्ष्मनपुर सिकन्दरपुर बैरी सेरवा मार्ग से हरिजन बस्ती तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.107			8.81	8.51	पूर्ण		
199	ग्राम अमांव शहाबगंज निमल चौहान के घर से मसोई माइनर तक लेपन का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.310				8.57	8.28	पूर्ण		

200	ग्राम राममाडो में मुख्य रोड से हिरालाल तिवारी के घर तक पेंटिंग का कार्य।।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.270					7.25	6.94	पूर्ण		
201	ग्राम अकोढवां में रामप्रसाद मोर्या के घर से मेन रोड तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			20.26	18.83	पूर्ण		
202	ग्राम पचवनिया में राधेश्याम चौहान के घर से रमेश चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.234				19.92	18.51	पूर्ण		
203	ग्राम पीपरा कलां में बैरी मार्ग मेन रोड से आगनवाड़ी केन्द्र से प्रेम कुमार सिंह के खेत तक लेपन का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.810					30.44	27.05	पूर्ण		
204	ग्राम-मद्दपुर-सरकारी विद्यालय से लक्ष्मी शिक्षण संस्थान के आगे तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.440					14.40	13.34	पूर्ण		
205	ग्राम-महेवा-लंका रोड से गिरजाशंकर सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.230					8.96	8.29	पूर्ण		
206	ग्राम-गौरी(बबुरी)-चंदौली बबुरी मार्ग से बगीचा होते हुए गौरी नहर के पुलिया तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.350					11.15	11.15	पूर्ण		
207	ग्राम-कम्हरिया-हसनपुर गेट से कम्हरिया ग्राम सचिवालय के आगे पुलिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.170				8.51	8.15	पूर्ण		
208	ग्राम-मन्नापुर-हनुमान जी के मन्दिर से रामजी पटेल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.300		0.300	22.30	20.88	पूर्ण		
209	ग्राम-रघुनाथपुर-पाल बस्ती में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.115			0.115	13.59	13.00	पूर्ण		
210	ग्राम-हरिशंकरपुर में आजाद के घर से पिच रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.310			0.310	26.70	16.16	पूर्ण		

211	ग्राम-खुरुहजा-नहर के पास डिब्ली सिंह के दुकान से प्रमोद सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.400					18.12	16.60	पूर्ण		
212	ग्राम-जरखोर-बबुरी धरौली मार्ग से जरखोर कुटिया तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.415					62.67	49.29	पूर्ण		
213	ग्राम-करवत-जयपुरिया स्कूल के सामने पोल फ़ैक्ट्री से जेपीएन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.145					8.97	8.60	पूर्ण		
214	ग्राम-पड़ाव-पुरानी जीटी रोड से बँगला मुखी माता मन्दिर के आगे तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.320					13.45	12.49	पूर्ण		
215	ग्राम-गोपालापुर-उमेश कुमार के मकान से जीवनाथपुर मेन रोड तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.500					20.11	19.06	पूर्ण		
216	ग्राम-परनपुर कलां-मेन रोड झब्बन सिंह के मकान से छोटू मोर्या के मकान के आगे बस्ती तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.260			0.260		24.46	14.78	पूर्ण		
217	ग्राम-बबुरी-बबुरी नहर से प्राथमिक विद्यालय व महेंद्र सेठ के मकान के बगल से पुराने थाने के आगे तक सी0सी0 रोड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-				0.550		76.77	52.05	पूर्ण		
218	ग्राम-गोधना-काली जी के मन्दिर से ब्रह्म जी के मन्दिर तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.435					29.28	24.82	पूर्ण		
219	ग्राम-बबुरी-मुगलसराय मार्ग से पुराने थाने से होते हुए धरौली -बबुरी मार्ग तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-				0.290	0.290	29.18	28.48	पूर्ण		
220	ग्राम-साहुपुरी-बेद्वयास मन्दिर स्कूल से सीआरपीएफ कैम्प तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-				0.245	0.245	27.09	21.94	पूर्ण		

221	ग्राम-सलेमपुर-मेन रोड अकोढ़ा सोनकर बस्ती होते हुए प्रभुनारायण सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.620					28.00	24.81	पूर्ण		
222	ग्राम-गोरारी-श्री यादव के घर से आलोक सिंह के मकान से होते हुए पिच रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.820			0.820	54.35	39.53	पूर्ण		
योग										1497.50	1283.38			
223	ग्राम मझगाई में घूरा कोल के घर से पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	नौगढ़	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-			0.800			63.84	0.00	अनारंभ		अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में।
224	ठटवां में कोल बस्ती से पिच रोड तक लेपन कार्य।	नौगढ़	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.300					61.78	0.00	अनारंभ		अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में।
225	ग्राम लाखापुर में पक्की सड़क से गोधना हरिजन बस्ती पक्की सड़क तक लेपन कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	1.100					45.63	0.00	अनारंभ		अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में।
226	बबुरी धरौली मार्ग से ग्राम हटिया मौर्य बस्ती तक लेपन कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.050					43.78	0.00	अनारंभ		अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में।
योग										215.03				
227	विजयपुरवा	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	4.90	पूर्ण		
228	जोगिया कला	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.16	पूर्ण		
229	पचफेड़िया	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	2.63	पूर्ण		
230	हाजीपुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	4.90	पूर्ण		
231	कैलावर	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.29	पूर्ण		
232	महुअर कला	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.36	पूर्ण		हस्तान्तरित करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।

233	भलेहटा	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	3.66	पूर्ण	
234	मथेला	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	4.88	पूर्ण	
235	हुदहुदीपुर	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	3.60	पूर्ण	
236	रामगढ़	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.34	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।
237	जगदीशसराय	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.11	पूर्ण	
238	विजयपुर	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.10	पूर्ण	
239	बनौली खुर्द	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.23	पूर्ण	
240	आकोढ़ा कला	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.02	पूर्ण	
241	बिसौरी	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.40	पूर्ण	हस्तान्तरित
242	हेतमपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.38	पूर्ण	हस्तान्तरित
243	खरखोलिया	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.21	पूर्ण	हस्तान्तरित
244	नेकनामपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.02	पूर्ण	हस्तान्तरित
245	कवलपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.93	पूर्ण	हस्तान्तरित
246	कसवड	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.12	पूर्ण	हस्तान्तरित
247	सेवखरी	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	4.72	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।

248	डिग्धी (चखनियां)	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	0.20	पूर्ण	
249	असना	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	4.91	पूर्ण	हस्तान्तरित
250	नरैना	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.44	पूर्ण	
251	दुदौली	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	4.37	पूर्ण	
252	बसनी	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	3.09	लिन्टल स्तर	
253	बरंगा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.37	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।
254	बलारपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.11	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।
255	उकनीबीरमराय	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.11	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।
256	पौरा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	2.70	पूर्ण	
257	मन्नापुर	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.66	पूर्ण	
258	गोरईया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.68	पूर्ण	
259	देवई (खरगीपुर)	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	3.71	पूर्ण	

260	खजूरगांव	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	4.82	पूर्ण		
261	कुण्डलिया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	4.92	पूर्ण		
262	बुधवारे	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	5.66	पूर्ण		
263	खखड़ा	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	5.67	पूर्ण		
264	प्रेमापुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	0.16	पूर्ण		
265	अलीपुर भगड़ा	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	0.16	पूर्ण		
266	सेमरौर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	0.16	छत स्तर		
267	मैनपुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	0.16	लिफ्टल स्तर		
268	सिकन्दरपुर	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.10	पूर्ण		
269	गौरी	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	6.86	पूर्ण		
270	दूदे	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.33	पूर्ण		
271	सोनईडीह	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.72	पूर्ण		
272	सुल्तानपुर	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.72	छत स्तर		
273	नौगरहा	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.84	पूर्ण		
274	बढ़वनडीहा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.69	छत स्तर		
275	फेसुड़ा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.69	पूर्ण		
276	कचमन	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.69	पूर्ण		
277	धरहरा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.69	पूर्ण		
278	रानेपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.66	पूर्ण		

279	बरडीहा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	पूर्ण		
280	खगवल	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	पूर्ण		
281	चर्तुभुजपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	पूर्ण		
282	नसीरपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	पूर्ण		
283	भोजापुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	पूर्ण		
284	जामडीह	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	पूर्ण		
285	रेमा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.72	पूर्ण		
286	रोहणा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	5.49	पूर्ण		
287	डहिया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	2.96	पूर्ण		
288	चन्द्रखा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	2.96	पूर्ण		
289	बरौव	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.03	छत स्तर		
290	सिंगरौल	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	5.30	पूर्ण		
291	मसोई	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	2.82	पूर्ण		
292	जिगना	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	1.03	छत स्तर		
293	तियरा	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	5.27	पूर्ण		
294	विलासपुर	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.80	पूर्ण		
295	रसिया	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	2.76	पूर्ण		
296	सफुदीनपुर	चहनियो	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.74	पूर्ण		

297	खैरुदीनपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.48	पूर्ण		
298	दौलतपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	1.06	पूर्ण		
299	इटवां	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	छत स्तर		
300	बंशीपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.68	पूर्ण		
301	अमिलाई (नरैला)	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.69	पूर्ण		
302	उतड़ी (छपरा)	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	3.73	पूर्ण		
303	पिपरी	बरहनी	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.40	पूर्ण		
304	मचवॉ	बरहनी	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.53	पूर्ण		
305	चिलबिली	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.63	पूर्ण		
306	असवरियों	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.43	पूर्ण		
307	त्रिभुवनपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.63	पूर्ण		
308	नौरंगाबाद	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	2.39	पूर्ण		
309	सकरारी	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.52	पूर्ण		
310	कोहड़ा	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	0.38	पूर्ण		

अधिकासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-चन्दौली।