

विभागीय वेबसाइट पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड
किये जाने के सम्बन्ध में।

माह – सितम्बर, 2021 की प्रगति रिपोर्ट

upred.gov.in

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर।

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर													
1	ग्राम नवादा ब्लाक चमरवा में नजमी खों के दरवाजे से निजामुददीन के घर की तरफ सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	5.440	5.234	पूर्ण	नहीं
2	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में डामर रोड से हमिद शाह के मकान के सामने होता हुआ शन्नू शाह के घर से ताज मौहम्मद के घर की तरफ सी०सी० रोड।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.405	6.387	पूर्ण	नहीं
3	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में मल्लन के कोने से अहसान शाह के घर की तरफ सी०सी० रोड	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.024	--	--	0.712	0.702	पूर्ण	नहीं
4	ग्राम हसनपुर ब्लाक बिलासपुर रईसुददीन के घर से रऊफ अहमद के घर व कमरुददीन के घर से महमूद के गेट तक सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.714	4.534	पूर्ण	नहीं
5	ग्राम पहाड़पुर ब्लाक सैदनगर में रईस अहमद के घर से मस्जिद वाले रास्ते की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.030	--	--	2.089	1.253	पूर्ण	नहीं
6	ग्राम पहाड़पुर ब्लॉक सैदनगर में जाबिर के घर से हाजी बैचा के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.066	2.440	पूर्ण	नहीं
7	ग्राम मिलक नगली ब्लॉक सैदनगर में शादाब खों के घर से जमा खों के घर की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.659	4.646	पूर्ण	नहीं
8	ग्राम बड़पुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर में अहमद अली के मकान से शबू के मकान की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.355	3.230	पूर्ण	नहीं
9	ग्राम बजावाला ब्लॉक सैदनगर में साजिद प्रधान के दरवाजे से खम्बे से समूद पुत्र आसक के दरवाजे की तरफ सी०सी०।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.126	3.008	पूर्ण	नहीं
10	ग्राम मेंहदीनगर ब्लॉक स्वार में फिरासत के घर से मस्जिद की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.005	1.931	पूर्ण	नहीं
11	ग्राम शहरिया दराज ब्लॉक सैदनगर में सगीर के घर से सहरिया नरपत वाले रास्ते पर सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.667	2.800	पूर्ण	नहीं
12	ग्राम बगी ब्लॉक चमरवा में तौकीर भाई के घर से हबीब जान के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.319	7.042	पूर्ण	नहीं
13	ग्राम हरैटा ब्लॉक सैदनगर में मुकरी के कौने से हारून के दरवाजे की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.663	2.562	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ग्राम खुशहालपुर में जाकिर के घर से मस्जिद तक 70 मी० सी०सी० रोड नाली का निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.070	--	--	4.682	4.671	पूर्ण	नहीं
15	ग्राम खुशहालपुर में सआदत के घर से येनुस के घर की तरफ 71 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.071	--	--	4.162	4.152	पूर्ण	नहीं
16	ग्राम नुशरतनगर बिलासपुर में मस्जिद से कब्रिस्तान की तरफ खडंजा का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	--	--	--	0.000	0.000	निरस्त	नहीं
17	ग्राम जितनिया में मौ० हसन खॉ के घर से जुनैद खॉ के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	2.197	0.000	प्रगति	नहीं
18	ग्राम अहमदनगर निकट फेजगंज में कासम अली के घर से जू०हा० स्कूल की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.031	0.000	प्रगति	नहीं
19	ग्राम पत्थरखेड़ा में स्कूल से नहर की पुलिया की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.553	0.000	प्रगति	नहीं
20	ग्राम बजावाला में जाहिद के घर से नागे भाई के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.949	0.000	प्रगति	नहीं
21	ग्राम सींगनी में मैन रोड से शाकिर भाई की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.651	0.000	प्रगति	नहीं
22	ग्राम दलेलनगर में सलीम भाई के घर से मौ० शेर अली के घर एवं भूरा प्रधान के घर से असलम के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.675	0.000	प्रगति	नहीं
23	ग्राम अजयपुर में आसिफ के घर से कब्रिस्तान के चौराहे की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.870	0.000	प्रगति	नहीं
24	ग्राम अलीनगर टाह में इसहाकउल नवी के दरवाजे से तालीब के दरवाजे की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.686	0.000	प्रगति	नहीं
25	ग्राम देवरनिया में इकबाल के दरवाजे से मैन रास्ते तक एवं बब्बू के दरवाजे से रोड की तरफ 75 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.075	--	--	3.632	0.000	प्रगति	नहीं
26	ग्राम परसपुरा (करीमपुर गरबी) में नवाब हुसैन के घर से अब्दुल रहमान के घर एवं मैन रोड से मुदससिर के घर की तरफ 95 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.057	0.000	प्रगति	नहीं
27	ग्राम जटपुरा में नई मस्जिद पश्चिम वाली से पूर्व की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	6.212	0.000	प्रगति	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ग्राम सरकड़ी में जाकिर हसन के घर से शबू के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.584	0.000	प्रगति	नहीं
29	ग्राम जुठिया में इरसाद मियां के मकान से नामे अली के मकान की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.359	0.000	प्रगति	नहीं
30	ग्राम तालबपुर में होरीलाल के घर से कब्रिस्तान के गेट की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	5.572	0.000	प्रगति	नहीं
31	ग्राम मिलक खानम में रईस अहमद के घर से मकसूद के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	3.275	0.000	प्रगति	नहीं
32	ग्राम पहाडपुर में मैन रोड से सरकारी ट्यूबवेल की तरफ 70 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.070	--	--	6.253	0.000	प्रगति	नहीं
33	ग्राम हरैटा में अख्तर के दरबाजे से कलू के दरबाजे की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	3.340	0.000	प्रगति	नहीं
34	ग्राम इंड्रा में मस्जिद से मल्लन के घर एवं मैन रोड से मकसूद के घर की तरफ 76 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.076	--	--	3.412	0.000	कार्य स्थल पर प्रधान द्वारा कार्य करा दिया गया है।	
35	ग्राम अहमदनगर (निकट इस्माइलनगर) में लक्ष्मन के घर से मकसूद के घर एवं रिजवान के घर से इरफान के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.145	0.000	प्रगति	नहीं
36	ग्राम कलईया नगला में हनीफ के घर से यासीन के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	6.440	0.000	कार्य स्थल पर प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत कार्य	
37	ग्राम लालू नगला में जहीर खॉ के दरबाजे से मदरसा मस्जिद के गेट की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.721	0.000	प्रगति	नहीं
38	ग्राम सराबा में अमीर हुसैन के घर से शाहिद भाई के घर होते हुए डो० सहादत के घर की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.616	0.000	प्रगति	नहीं
39	ग्राम खौद में परवेज की बैठक से नहरू स्कूल के गेट तक, रजा अली के दरबाजे से हाफिज नजीर के दरबाजे की तरफ एवं शफीक के घर से जावेद के घर तक 97 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.097	--	--	5.543	0.000	प्रगति	नहीं
40	ग्राम पाईन्दानगर में रियाजउल नबी के कोने से मस्जिद की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	8.942	0.000	प्रगति	नहीं
41	ग्राम नुशरतनगर ब्लाक बिलासपुर में मस्जिद से मैन रोड की तरफ 90 मी० सी०सी० रोड निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.090	--	--	8.028	0.000	प्रगति	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ग्राम धावनी हसनपुर में जमील प्रधान के घर से जाकिर ठेकेदार के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.101	--	--	4.248	2.549	पूर्ण	नहीं
43	ग्राम दुर्जनपुर में मैन रोड से जसवीर सिंह के घर की ओर सी०सी० रोड व नाली एवं सुखदेव सिंह के घर तक खंडजा निर्माण	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.097	--	--	--	9.490	0.000	प्रगति	नहीं
44	ग्राम बिड़ड में सतनाम सिंह के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.036	--	--	2.868	1.721	पूर्ण	नहीं
45	ग्राम चन्दुआ नगला में मैन खडजे से सुरजीत सिंह के घर तक व पेन्टिंग रोड से सुखविन्दर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.076	--	--	3.463	2.078	पूर्ण	नहीं
46	ग्राम पज्जईया में पक्की सड़क से मदन लाल के घर तक खंडजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	5.434	0.000	प्रगति	नहीं
47	ग्राम चिडियाखेड़ा में पुलिया से जूनियर हाई स्कूल की ओर खंडजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	5.543	0.000	अनारम्भ (स्थल विवाद)	नहीं
48	ग्राम भटपुरा तारन में रिफाकत के घर से मौ० हसन के घर तक एवं पुलिया तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.077	--	--	8.157	4.894	पूर्ण	नहीं
49	ग्राम पदपुरी में सोहन लाल के घर से ढाकन लाल के घर की ओर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.590	4.554	पूर्ण	नहीं
50	ग्राम शादीनगर में मनोहर सिंह के घर से धनपाल सिंह के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.372	3.223	पूर्ण	नहीं
51	ग्राम संडौली में तुलाराम के घर से स्कूल तक सी०सी०/नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.915	4.749	पूर्ण	नहीं
52	ग्राम फाजलपुर में खंडजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.200	--	--	--	3.809	2.285	पूर्ण	नहीं
53	ग्राम मुडिया कलां में मदन बाल्मीकि के घर से मस्जिद तक सी०सी० एवं नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	8.470	5.082	पूर्ण	नहीं
54	ग्राम मालनखेड़ा में मैन रोड से अकील अहमद के घर तक सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.112	--	--	6.803	4.082	पूर्ण	नहीं
55	ग्राम औरंगनगर खेड़ा में शिवमन्दिर से विजय पाल के घर से देव स्थान तक सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.130	--	--	6.940	4.164	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ग्राम पजावा में मन्दिर से ढाकन लाल के घर की ओर सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.108	--	--	6.041	3.625	पूर्ण	नहीं
57	ग्राम पसियापुरा में चौराहे से हीरा सिंह/हरीराम के घर की ओर सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.102	--	--	5.612	3.367	पूर्ण	नहीं
58	ग्राम चन्द्रपुरा कदीम (मिलक) में खेमकरन मोर्य के घर से सुमेशी लाल मोर्य के घर तक सी०सी०/नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.689	0.000	पूर्ण	नहीं
59	ग्राम गोकुलनगरी बिलासपुर में शमशान शैड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.505	0.000	प्रगति	नहीं
60	ग्राम गदईया नसीमगंज बिलासपुर में निशान सिंह के घर से माटखेडा मुल्लाखेडा रोड की ओर सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.133	--	--	8.725	0.000	पूर्ण	नहीं
61	ग्राम गदईया नसीमगंज बिलासपुर में माटखेडा मुल्लाखेडा रोड से बलवीर सिंह के घर की ओर सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.088	--	--	6.209	3.725	पूर्ण	नहीं
62	ग्राम डिबडिबा रोड़ी कालोनी में चिन्तपूर्ण मन्दिर से रमेश बैट्टी वालों के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	9.983	5.990	पूर्ण	नहीं
63	ग्राम पंचायत पजाबा के ग्राम पजईया में जौरी के घर से डा० तेजराम के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.141	--	--	4.980	2.988	पूर्ण	नहीं
64	ग्राम गहलुईया में सुन्दरलाल के मकान से राजपाल के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.494	0.000	अनारम्भ	नहीं
65	ग्राम मनोना में महेन्द्रपाल के मकान से शिव मन्दिर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.666	0.000	अनारम्भ	नहीं
66	ग्राम नगली भगवन्त में रामपाल के मकान से रमेश याकूब के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.075	--	--	4.146	0.000	अनारम्भ	नहीं
67	ग्राम देवरी खुर्द में गुरुद्वारे के सामने से तालाब तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.181	0.000	अनारम्भ	नहीं
68	ग्राम हरजीपुर में बनवारी सिंह के मकान से देवस्थान तक सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.559	0.000	अनारम्भ	नहीं
69	ग्राम हिम्मतगंज में बारात घर से दक्षिण की ओर मार्ग पर सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.110	--	--	6.408	0.000	अनारम्भ	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ग्राम मडैयान संडोली में चन्द्रसैन, कल्लू के घर से नन्हे व सुमेर सिंह के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.172	--	--	6.690	0.000	अनारम्भ	नहीं
71	ग्राम सुहागनगला में कपिल के मकान से बाहर की तरफ राजकिशोर फूल सिंह के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.120	--	--	5.464	0.000	अनारम्भ	नहीं
72	ग्राम पजाबा में गुलाम नवी के घर से बाबूराम सैनी के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.110	--	--	5.811	0.000	अनारम्भ	नहीं
73	ग्राम जगन्नाथपुर में प्रेमशंकर के मकान से होली चौक की ओर सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.105	--	--	5.519	0.000	अनारम्भ	नहीं
74	ग्राम तिराह की गोटिया में श्याम लाल के मकान से कोमिल सिंह के मकान तक सी०सी० रोड नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.377	0.000	अनारम्भ	नहीं
75	ग्राम सर्ईदाबाद में उस्मान के घर से रोधेश्याम के घर तक एवं लिंक गलियों में सी०सी० रोड नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.114	--	--	3.872	0.000	अनारम्भ	नहीं
76	ग्राम झुनईया में सन्तोषी माता मन्दिर से लेखराज के मकान की ओर सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.439	0.000	अनारम्भ	नहीं
77	ग्राम हींगानगला के मजरे में सड़क से शमशान भूमि तक खडंजा निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	0.250	--	--	--	3.557	0.000	अनारम्भ	नहीं
78	ग्राम चन्दपुर गोटिया में सी०सी० निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.851	0.000	अनारम्भ	नहीं
79	ग्राम इनायतपुर में खडंजा निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	4.698	0.000	अनारम्भ	नहीं
80	ग्राम निपनिया में सी०सी० रोड नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.760	0.000	अनारम्भ	नहीं
81	ग्राम मिजापुर में रोहन सिंह के घर के ताहर सिंह के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.384	0.000	अनारम्भ	नहीं
82	ग्राम काशीपुरा में शमशान शैड का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.603	0.000	अनारम्भ	नहीं
83	ग्राम चैनपुर में शमशान शैड का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.603	0.000	अनारम्भ	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग / खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	ग्राम नरखेड़ा में शमशान भूमि के पास सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	7.972	0.000	अनारम्भ	नहीं
85	ग्राम तिराह में राम भरोसे कश्यप के घर से धर्मपाल के घर तक सी०सी० रोड नाली निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.045	--	--	1.796	0.000	अनारम्भ	नहीं
86	ग्राम नानकार में शमशान घाट से हनुमानगढ़ी तक खडंजा निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	0.120	--	--	--	1.913	0.000	अनारम्भ	नहीं
87	ग्राम रामनगरिया में जयवीर सिंह के खेत से सड़क मार्ग की ओर खडंजा निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	0.250	--	--	--	3.924	0.000	अनारम्भ	नहीं
88	ग्राम तिराह में कुंवर बहादुर के मकान से अशोक मौर्या के मकान तक एवं जूंगरलाल मौर्या के मकान से ढाकन लाल कश्यप के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.090	--	--	3.556	0.000	अनारम्भ	नहीं
89	ग्राम नगला उदई की गौटिया बहादुरपुर में सुम्मेरी लाल के मकान से हरप्रसाद के मकान की ओर सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.314	0.000	अनारम्भ	नहीं
90	ग्राम उदयपुर जागीर में रामपाल के मकान से विजेन्द्र के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.120	--	--	6.620	0.000	अनारम्भ	नहीं
91	ग्राम स्वार खुर्द में तिराहे से महेश के घर होते हुए सड़क तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.146	--	--	9.962	0.000	अनारम्भ	नहीं
92	ग्राम मेघा नगला में शमशान रोड का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.603	0.000	अनारम्भ	नहीं
93	ग्राम अकौन्दा में पुलिया से शिवचरन के घर की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.110	--	--	5.725	0.000	अनारम्भ	नहीं
योग :				4	0.000	1.817	6.989	0.000	0.000	488.119	113.669		

(राजेन्द्र सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-रामपुर

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल)
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह सितम्बर 2021

क0 सं0	पैके ज संख या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं0)	लेपन (किमी0)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी0)	सी0सी0 (किमी0)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	UP59M04R	बिलासपुर – मिलक रोड किमी0-17 से हिंगा नगला	मिलक	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.804	--	--	--	--	12.910	12.013	पूर्ण	--
2	UP59M04R	सिकंदराबाद से मजरा रशीद	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.350	--	--	--	--	3.190	2.866	पूर्ण	--
3	UP59M04R	एल0-63 से सेहेरिया नरपत	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.525	--	--	--	--	4.840	4.421	पूर्ण	--
4	UP59M04R	एन0एच0-87 से मोमिनपुर अहमदाबाद	चमरौआ	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.901	--	--	--	--	13.840	12.887	पूर्ण	--
5	UP59M04R	एस0एम0के0 रोड से आका नगर वाया सरकडी	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	2.430	--	--	--	--	17.310	15.832	पूर्ण	--
6	UP59M04R	अहरो बंगाली कॉलोनी सुआ नगला रोड से बिधु नगला हजरतपुर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.000	--	--	--	--	6.970	6.481	पूर्ण	--
7	UP59M04R	बिलासपुर – अहरो शीशगढ़ रोड किमी0-7 से सिरसखेडा	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	0.675	--	--	--	--	4.750	4.433	पूर्ण	--
		योग			--	8.685	--	--	--	--	63.810	58.933	--	--

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल)
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह सितम्बर 2021

क्र० सं०	पैके ज्ञ संख या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	UP59M05R	शाहबाद टाण्डा रोड किमी०-11 से ओशी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	6.000	--	--	--	--	45.920	37.609	पूर्ण	--
9	UP59M05R	रामपुर रामपुर रोड किमी०-2 से भरतपुर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	0.550	--	--	--	--	4.180	3.426	पूर्ण	--
10	UP59M05R	शाहबाद करैथी रोड किमी०-7 से मजरा करैथी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	1.400	--	--	--	--	10.680	8.970	पूर्ण	--
11	UP59M05R	ओशी से पचतौर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	0.800	--	--	--	--	6.140	4.457	पूर्ण	--
		योग		--	--	8.750	--	--	--	--	66.920	54.462	--	--
12	UP59M06R	बिलासपुर – मिलक मार्ग (किमी०-7) शमशाबाद से शमशाबाद ताल महावर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	2.800	--	--	--	--	22.450	17.210	2.800 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
13	UP59M06R	बिलासपुर – मिलक रोड किमी०-7 से कुइया मजरा कुइया	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	1.670	--	--	--	--	12.900	9.805	1.670 किमी० बी०टी० पूर्ण	--

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल)
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह सितम्बर 2021

क्र० सं०	पैके ज संख या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)	नाला/ नाली / रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या)				
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	UP59M06R	एन०एच०-८७ किमी०-३५ से लालपुर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.150	--	--	--	--	8.770	6.720	1.150 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
15	UP59M06R	एन०एच०-८७ (किमी०-२४) टाहखुर्द किमी०-३ से अलीपुर ठेका	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	2.130	--	--	--	--	16.280	12.361	2.130 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
16	UP59M06R	एन०एच०-८७ किमी०-२० केमरी रोड किमी०-५ से बिधुपुरा	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल	--	1.040	--	--	--	--	8.150	6.268	1.035 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
17	UP59M06R	मिलक पटवाई रोड किमी०-१ से पटरिया	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल		3.000	--	--	--	--	24.560	0.000	प्रगति	--
18	UP59M06R	मिलक पटवाई रोड किमी०-२ से निस्बा	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल		1.910	--	--	--	--	15.560	0.000	प्रगति	--
19	UP59M06R	लालपुर - टाण्डा रोड से सहेरिया जवाहर	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल		1.900	--	--	--	--	15.350	0.000	1.900 किमी० बी०टी० पूर्ण	--

प्रारूप (पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल)
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह सितम्बर 2021

क्र० सं०	पैके ज संख्या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	UP59M06R	बादली से मौहब्बतगंज	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल		2.200	--	--	--	--	17.670	0.000	1.900 किमी० बी०टी० पूर्ण एवं शेष लम्बाई मे कार्य प्रगति मे है।	--
21	UP59M06R	बिलासपुर – स्वार किमी०-6 से कचनाल	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	1.750	--	--	--	--	13.480	10.355	1.750 किमी० बी०टी० पूर्ण	--
22	UP59M06R	एल०-22 सिंगरा रोड से सिरसा का अवशेष भाग	मिलक	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्यूवल	--	0.900	--	--	--	--	7.520	0.000	प्रगति	--
		योग		--	--	20.450	--	--	--	--	162.690	62.719	--	--
		महायोग		--	--	37.885	--	--	--	--	293.420	176.114	--	--

Executive Engineer
PMGSY, RED, PIU
Rampur

**प्रारूप (पी0एम0जी0एस0वाई0-3 बैच-1) प्रोग्राम फण्ड
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर**

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह सितम्बर 2021

क्र० सं०	पैकेज संख्या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	UP 59114	एच०-24 शहजाद नगर से बराखास रोड वाया डुडई नवगांवा	चमरौआ	प्रोग्राम फण्ड	--	4.090	0.660	0.250	3	--	313.947	145.600	0.500 किमी० सी०सी० एवं इन्टर लॉकिंग पूर्ण	--
2	UP 59115	एन०एच०-87 (किमी०-24) से मनकरा केमरी रोड वाया रायपुर पाजाबा	बिलासपुर	प्रोग्राम फण्ड	--	4.825	0.000	0.825	5	--	354.975	82.200	प्रगति	--
3	UP 59116	थूनापुर टाण्डा रोड से मिलक बिछौला रोड मजरा हरेटा	सैदनगर	प्रोग्राम फण्ड	--	6.000	0.000	0.150	0	--	335.446	176.577	प्रगति	--
4	UP 59117	टी०-05 दर्शनपुर से रनुआ नगला वाया अहमदपुर पहाडपुर	सैदनगर	प्रोग्राम फण्ड	--	5.465	0.000	1.085	1	--	408.376	28.000	प्रगति	--
5	UP 59118	शाहबाद बिलारी रोड किमी०-1 से दिव्या नगला	शाहबाद	प्रोग्राम फण्ड	--	6.980	0.320	0.600	5	--	504.468	106.400	प्रगति	--
6	UP 59119	शाहबाद टाण्डा रोड किमी०-9 से ओशी रोड वाया परौता	शाहबाद	प्रोग्राम फण्ड	--	5.000	0.000	0.600	2	--	385.404	86.573	प्रगति	--
7	UP 59120	शाहबाद बिलारी रोड किमी०-8 से चमरोल वाया दिव्या नगला	शाहबाद	प्रोग्राम फण्ड	--	4.660	0.000	0.440	2	--	312.341	168.162	प्रगति	--

प्रारूप (पी0एम0जी0एस0वाई0-3 बैच-1) प्रोग्राम फण्ड
पी0आई0यू0, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह सितम्बर 2021

क्र० सं०	पैकेज संख्या	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग					अन्य कार्य				
					भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	UP 59121	स्वार माटखेडा रोड से छपर्रा वाया महुआ खेडा लखीमपुर	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	6.150	0.000	0.650	6	--	393.921	143.400	प्रगति	--
9	UP 59122	स्वार किला खेडा रोड से एस०एम०के० रोड (हाजीनगर) वाया मिलक ताज खां	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	5.100	0.000	0.900	4	--	370.292	148.158	प्रगति	--
10	UP 59123	मिलक खानम गदरपुर रोड टी०-०२ से स्वार बिलासपुर रोड	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	7.000	0.000	1.000	4	--	471.090	80.600	प्रगति	--
11	UP 59124	बिलासपुर मिलक खानम खोड रोड से बिहारी नगर वाया आका नगर	स्वार	प्रोग्राम फण्ड	--	7.900	0.000	1.500	3	--	501.826	136.654	प्रगति	--
		योग			--	63.170	0.980	8.000	35	--	4352.086	1302.324	--	--

Executive Engineer
PMGSY, RED, PIU
Rampur