

माह-फरवरी वर्ष-2021	धनराशी - लाख रु० में
ज़ोन-पूर्वी	परिमण्डल-प्रयागराज
प्रखंड-प्रतापगढ़	जनपद-प्रतापगढ़

## ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-प्रतापगढ़।

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रु० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रु० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नालों/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-पट्टी के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण	पट्टी	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						428.48	50.83	प्रगति	नहीं
2	जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-बाबा बेलखरनाथ धाम में सभागार का निर्माण	बाबा बेलखर नाथ धाम	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						47.00	22.47	पूर्ण	नहीं
3	विकास खण्ड आसपुर देवसरा में आवासीय/आवासीय भवनों का निर्माण	आसपुरदेवसरा	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						391.69	85.14	प्रगति	नहीं
4	विकास खण्ड गौरा के आवासीय/अनावासीय भवनों के मरम्मत कार्य	गौरा	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						20.00	0.00	-	नहीं
5	विकास खण्ड गौरा में मीटिंग हाल का निर्माण	गौरा	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						77.74	14.07	प्रगति	नहीं
6	विकास खण्ड मंगरौरा के आवासीय/अनावासीय भवनों के मरम्मत कार्य	मंगरौरा	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						25.00	0.00	-	नहीं
7	विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ के भवन मरम्मत कार्य	रामपुर संग्रामगढ़	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						25.00	0.00	-	नहीं
8	विकास खण्ड लालगंज में आवासीय भवन एवं बाउन्ड्रीवाल के मरम्मत का कार्य	लालगंज	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन	1						30.00	0.00	-	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	विकास खण्ड शिवगढ़ में आवासीय/अनावासीय भवनों का मरम्मत कार्य	शिवगढ़	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन	1						25.00	0.00	-	नहीं
10	विकास खण्ड सदर में आवासीय/आवासीय भवनों का निर्माण	सदर	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन	1						304.76	0.00	-	नहीं
11	विकास खण्ड-पट्टी परिसर में आवासीय/आवासीय भवनों का निर्माण	पट्टी	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन	1						65.20	0.00	प्रगति	नहीं
12	विकास खण्ड-बेलखरनाथ धाम में प्रकाश व्यवस्था, प्रवेश द्वार, सी०सी० रोड एवं जल निकासी नाली निर्माण	बाबा बेलखर नाथ धाम	जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन	1						133.26	84.79	प्रगति	नहीं
13	खड़ी कला में महामाया धाम के पास एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	5.63	पूर्ण	नहीं
14	अतरोरा बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	5.29	प्रगति	नहीं
15	आर०जे० एकेडमी सिलौधी के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	गौरा	विधायक निधि	1						1.75	1.75	पूर्ण	नहीं
16	गजरीया बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं
17	गडारीखुदे बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं
18	ग्राम आशापुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ग्राम कबीरपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
20	ग्राम कहला में शहीद स्थल के पास 20 मीटर हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	गौरा	विधायक निधि	1						10.20	4.16	पूर्ण	नहीं
21	ग्राम कादापुर सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
22	ग्राम गंगागंज चैराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	5.29	प्रगति	नहीं
23	ग्राम चंपई में सार्वजनिक स्थल पर मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं
24	ग्राम चरैया में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	पट्टी	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
25	ग्राम तेरहमील चैराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	पट्टी	विधायक निधि	1						5.63	5.29	प्रगति	नहीं
26	ग्राम बाहुरपुर चैराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	मंगरौरा	विधायक निधि	1						5.63	0.00	प्रगति	नहीं
27	ग्राम बिरोती बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	पट्टी	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
28	ग्राम मरूचपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ग्राम रत्तोपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	पट्टी	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
30	ग्राम लोवार चराह के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं
31	ग्राम शेषपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	5.29	प्रगति	नहीं
32	ग्राम सदहा बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
33	ग्राम सोनाही बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं
34	ग्राम-खरवई में कारगिल शहीद अनिल कुमार सिंह की पुण्य स्मृति में प्रवेश द्वार निर्माण	मान्धाता	विधायक निधि	1						3.51	0.00	प्रगति	नहीं
35	ग्राम-भुईदहा (कन्हारी का पुरवा) में दुर्गा माता मन्दिर के पास एक नग हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	सदर	विधायक निधि	1						5.63	5.63	पूर्ण	नहीं
36	ग्राम-रामापुर में चिलबिला मदाफरपुर मार्ग पर शहीद सतीश चन्द्र वर्मा के स्मृति में प्रवेश द्वार निर्माण	मंगरौरा	विधायक निधि	1						11.53	0.00	प्रगति	नहीं
37	ग्राम-शुकलपुर नोगौर मार्ग पर अब्दुल कलाम आजाद गेट निर्माण	साँगीपुर	विधायक निधि	1						2.11	1.10	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ग्राम-साँई मन्दिर (रामपुर कसिहा) मार्ग पर सरदाल पटेल गेट निर्माण	साँगीपुर	विधायक निधि	1						2.11	0.00	प्रगति	नहीं
39	ढकवा बाजार में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	3.38	प्रगति	नहीं
40	देगुआ मन्दिर के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	पट्टी	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
41	तहसील पट्टी में ग्रामीण एसोशिएसन हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय निर्माण	पट्टी	विधायक निधि	1						5.00	0.00	प्रगति	नहीं
42	तहसील पट्टी में वादकारी शौड निर्माण	पट्टी	विधायक निधि	1						4.50	1.42	प्रगति	नहीं
43	दशरथपुर बाजार में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य	पट्टी	विधायक निधि	1						5.63	3.00	प्रगति	नहीं
44	दाउदपुर बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
45	धरौली मुफरिद बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	मंगरौरा	विधायक निधि	1						5.63	0.00	प्रगति	नहीं
46	पृथ्वीगज बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	पट्टी	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
47	पृथ्वीराज चैहान की मूर्ति स्थल के पास 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	5.29	प्रगति	नहीं
48	पूरे वशीधर चराहा के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	बरहपुर बाजार में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य	मंगरौरा	विधायक निधि	1						5.63	5.63	पूर्ण	नहीं
50	बाबा बेलखरनाथ धाम परिसर के पास 20 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						7.79	0.00	प्रगति	नहीं
51	मकरा बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	0.00	प्रगति	नहीं
52	महडौरा शिव मन्दिर के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
53	महुली चराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
54	रूर शहीद स्थल के पास 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	5.29	प्रगति	नहीं
55	रसूलपुर हैदरपुर चराहे पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
56	राम सुन्दर प्रजापति उ०मा०िव० के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	गौरा	विधायक निधि	1						1.75	0.96	प्रगति	नहीं
57	रामगंज बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	2.96	प्रगति	नहीं
58	वारीकला बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	मंगरौरा	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं
59	शतलागंज बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	सैफाबाद में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन	आसपुरदेवसरा	विधायक निधि	1						5.63	0.00	प्रगति	नहीं
61	सर्वजीतपुर में दुर्गा मन्दिर के पास में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट 02 नग अधिष्ठापन कार्य )	पट्टी	विधायक निधि	1						11.26	5.98	प्रगति	नहीं
62	साई बालिका इण्टर कालेज लच्छीपुर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण	शिवगढ़	विधायक निधि	1						1.55	0.00	प्रगति	नहीं
63	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य	मंगरौरा	विधायक निधि	1						5.63	2.95	प्रगति	नहीं
64	सिकरी कानपुर में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य	मंगरौरा	विधायक निधि	1						5.63	5.63	पूर्ण	नहीं
65	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) आसपुर देवसरा में टाइल्स कार्य	आसपुरदेवसरा	क्रिटिकल गैस	1						2.40	1.45	प्रगति	नहीं
66	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) कालाकाँकर में टाइल्स कार्य	कालाकाँकर	क्रिटिकल गैस	1						2.40	0.00	प्रगति	नहीं
67	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) गौरा में टाइल्स कार्य	गौरा	क्रिटिकल गैस	1						2.40	0.00	प्रगति	नहीं
68	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) बाबागंज में टाइल्स कार्य	बाबागंज	क्रिटिकल गैस	1						2.40	0.00	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाली/रि टेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/ खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) मंगरौरा में टाइल्स कार्य	मंगरौरा	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	0.67	प्रगति	नहीं
70	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) मानधाता में टाइल्स कार्य	मानधाता	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	2.40	पूर्ण	नहीं
71	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) रामपुर संग्रामगढ़ में टाइल्स कार्य	रामपुर संग्रामगढ़	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	2.40	पूर्ण	नहीं
72	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) सांगीपुर में टाइल्स कार्य	सांगीपुर	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	2.40	पूर्ण	नहीं
73	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) कुण्डा में टाइल्स कार्य	कुण्डा	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	0.00	प्रगति	नहीं
74	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) पट्टी में टाइल्स कार्य	पट्टी	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	0.00	प्रगति	नहीं
75	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) बिहार में टाइल्स कार्य	बिहार	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	0.00	प्रगति	नहीं
76	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) लालगंज में टाइल्स कार्य	लालगंज	क्रिटिकल गैस्	1						2.40	1.65	प्रगति	नहीं
77	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) शिवगढ़ में टाइल्स कार्य	शिवगढ़	क्रिटिकल गैस्	1						2.30	2.30	पूर्ण	नहीं



क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रि टेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/ खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) सण्डवा चंद्रिका में टाइल्स कार्य	सण्डवाचन्द्रिका	क्रिटिकल गैस	1						2.37	0.10	प्रगति	नहीं
79	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय कालाकाँकर में सेप्टिक टैंक निर्माण	कालाकाँकर	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						1.22	0.48	प्रगति	नहीं
80	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय बिहार में सेप्टिक टैंक निर्माण	बिहार	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						1.22	0.48	प्रगति	नहीं
81	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मंगरोरा में सेप्टिक टैंक निर्माण	मंगरोरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						1.22	0.48	प्रगति	नहीं
82	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय रामपुर संग्रामगढ़ में सेप्टिक टैंक निर्माण	रामपुर संग्रामगढ़	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						1.22	0.00	प्रगति	नहीं
83	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय साँगीपुर में सेप्टिक टैंक निर्माण	साँगीपुर	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						1.22	0.48	प्रगति	नहीं
84	पू०मा०वि० गाजीपुर में चहारदीवारी निर्माण	मान्थाता	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						13.04	0.00	प्रगति	नहीं
85	पू०मा०वि० ताजपुर में चहारदीवारी निर्माण	कुण्डा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						5.07	4.18	प्रगति	नहीं
86	पू०मा०वि० भदारीकला में चहारदीवारी निर्माण	लालगंज	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						4.21	4.21	पूर्ण	नहीं
87	पू०मा०वि० भावनपुर में चहारदीवारी निर्माण	बिहार	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						6.70	3.03	प्रगति	नहीं
88	प्रा०वि० अरों में चहारदीवारी निर्माण	रामपुर संग्रामगढ़	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						4.53	0.00	प्रगति	नहीं
89	प्रा०वि० कटरा इन्द्रकुँवर में चहारदीवारी निर्माण	सदर	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						15.35	12.48	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	प्रा०वि० कापा मधुपुर में चहारदीवारी निर्माण	बाबा बेलखर नाथ धाम	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						6.40	0.00	प्रगति	नहीं
91	प्रा०वि० गोकुला में चहारदीवारी निर्माण	मान्धाता	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						7.09	2.79	प्रगति	नहीं
92	प्रा०वि० छितपालगढ़ में चहारदीवारी निर्माण	मान्धाता	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						3.65	2.07	प्रगति	नहीं
93	प्रा०वि० डाही में चहारदीवारी निर्माण	आसपुरदेवसरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						5.25	0.90	पूर्ण	नहीं
94	प्रा०वि० देल्हूपुर द्वितीय में चहारदीवारी निर्माण	शिवगढ़	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						5.25	4.40	प्रगति	नहीं
95	प्रा०वि० द्विवैनी में चहारदीवारी निर्माण	मान्धाता	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						10.29	9.23	प्रगति	नहीं
96	प्रा०वि० दोहरी में चहारदीवारी निर्माण	बाबा बेलखर नाथ धाम	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						10.07	0.00	प्रगति	नहीं
97	प्रा०वि० पूरे दीवान में चहारदीवारी निर्माण	बाबागंज	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						6.56	3.24	प्रगति	नहीं
98	प्रा०वि० पूरे नारायनदास में चहारदीवारी निर्माण	साँगीपुर	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						9.63	8.64	प्रगति	नहीं
99	प्रा०वि० भैंसोना में चहारदीवारी निर्माण	शिवगढ़	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						5.25	4.27	प्रगति	नहीं
100	प्रा०वि० मंगरौरा में चहारदीवारी निर्माण	मंगरौरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						10.10	1.00	प्रगति	नहीं
101	प्रा०वि० मानापुर में चहारदीवारी निर्माण	आसपुरदेवसरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						12.88	7.49	पूर्ण	नहीं
102	प्रा०वि० मीरपुर अतरौरा में चहारदीवारी निर्माण	आसपुरदेवसरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						4.32	3.34	पूर्ण	नहीं
103	प्रा०वि० रेडीगारापुर में चहारदीवारी निर्माण	आसपुरदेवसरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						10.82	6.12	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रि टेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या)				
						इण्टरलार्किंग/ खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	प्रा०वि० रूर में चहारदीवारी निर्माण	आसपुरदेवसरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						12.99	10.99	पूर्ण	नहीं
105	प्रा०वि० विभारपुर में चहारदीवारी निर्माण	आसपुरदेवसरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						6.63	5.41	पूर्ण	नहीं
106	प्रा०वि० सुजानगढ़ में चहारदीवारी निर्माण	मंगरौरा	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						6.82	3.20	प्रगति	नहीं
107	प्रा०वि० सरूआ में चहारदीवारी निर्माण	साँगीपुर	अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग)	1						8.21	0.00	प्रगति	नहीं
108	विकास खण्ड-गौरा के ग्राम पंचायत कतरौली में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र का निर्माण	गौरा	अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग	1						120.00	0.00	—	नहीं
109	विकास खण्ड-बिहार के ग्राम पंचायत गोगौर में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र का निर्माण	विहार	अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग	1						120.00	0.00	प्रगति	नहीं
110	विकास खण्ड-मानधाता के ग्राम पंचायत पूरे मोतीलाल के राजस्व ग्राम ऐजका में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र का निर्माण	मानधाता	अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग	1						120.00	0.00	प्रगति	नहीं
111	विकास खण्ड-साँगीपुर के ग्राम पंचायत रांकी में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण	साँगीपुर	अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग	1						120.00	0.00	—	नहीं
112	ग्राम पंचायत नजियापुर विधानसभा क्षेत्र रानीगंज जनपद-प्रतापगढ़ में मिनी स्टेडियम निर्माण	शिवगढ़	मिनि स्टेडियम निर्माण	1						500.00	124.57	प्रगति	नहीं
113	ग्राम व ब्लाक-आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़ में मल्टी परपज हाल निर्माण	आसपुरदेवसरा	मिनि स्टेडियम निर्माण	1						800.00	153.36	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ग्राम सरसीखाम विकास खण्ड मंगरौरा तहसील-पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में खेल अवस्थापना सृजन	मंगरौरा	मिनि स्टेडियम निर्माण	1						1456.00	159.93	प्रगति	नहीं
115	ग्राम-ढिंढुई विकास खण्ड-पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में मल्टीपरपज हाल एण्ड रनिंग ट्रैक निर्माण	पट्टी	मिनि स्टेडियम निर्माण	1						568.19	155.28	प्रगति	नहीं
116	जनपद प्रतापगढ़ में ग्राम सर्वजीतपुर में दुर्गा मंदिर का स्थल विकास एवं सौन्दर्यकरण	पट्टी	पर्यटक स्थलों का विकास (राज्य पोषित)	1						44.78	0.00	प्रगति	नहीं
117	ग्राम गजा का पुरवा अवशेष भाग का इण्टरलाकिंग कार्य	रामपुर संग्रामगढ़	विधायक निधि			0.15				8.02	3.94	प्रगति	नहीं
118	ग्राम पंचायत मनगढ़ हिंसमापुर निहोन के घर से शिवलाल सरोज के घर तक नाली निर्माण	बाबागंज	विधायक निधि						0.28	4.79	4.79	पूर्ण	नहीं
119	ग्राम बरसडा नाला से सुरेन्द्र सिंह ठाकुर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	मान्धाता	विधायक निधि			0.10				4.25	2.54	प्रगति	नहीं
120	ग्राम भेभौरा बिहारीपुर में पुलिया निर्माण	बाबागंज	विधायक निधि					1		5.71	5.71	पूर्ण	नहीं
121	ग्राम राजापुर में एल०बी० रोड से दुबान सी०सी० रोड तक विशेष मरम्मत कार्य	शिवगढ़	विधायक निधि		0.39					4.43	1.77	प्रगति	नहीं
122	ग्राम सभा धनगढ़ में अभयराज के घर से श्रीराम मोर्य के घर तक नाली निर्माण	बाबागंज	विधायक निधि						0.50	1.21	0.00	प्रगति	नहीं
123	ग्राम समा ममारा कालाकांकर मार्ग से कालाकांकर लालगंज मार्ग तक नाली निर्माण	लालगंज	विधायक निधि						0.06	5.96	2.24	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इन्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ग्राम-विष्णुपर खुर्द विकास खण्ड- शिवगढ़ में सम्पर्क मार्ग से विक्रमादित्य के घर तक खड़न्जा निर्माण	शिवगढ़	विधायक निधि			0.13				1.74	0.92	प्रगति	नहीं
125	दड़गवस स्कूप पर पुलिया निर्माण	बाबागंज	विधायक निधि					1		5.88	3.25	प्रगति	नहीं
126	दावानगंज-शाहबरा मार्ग से पी०के०बी०डी० इन्टर कालेज तक सी०सी० रोड	साँगीपुर	विधायक निधि				0.02			2.28	0.00	प्रगति	नहीं
127	बाबागंज गुजवर मार्ग पर (सांडाहर्षपुर) पुलिया निर्माण	बाबागंज	विधायक निधि			0.00		1		5.67	5.67	पूर्ण	नहीं
128	भवानीगढ़ में उमाशंकर के घर से छेदीलाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	साँगीपुर	विधायक निधि			0.10				6.10	3.18	प्रगति	नहीं
129	मुस्तफाबाद मंगापुर मार्ग से सर्वोदय इन्टर कालेज रांकी तक सी०सी० रोड	साँगीपुर	विधायक निधि				0.04			3.87	0.00	प्रगति	नहीं
130	विकास खण्ड-बाबा बेलखरनाथ धाम में शंकराचार्य मिश्रा के घर के सामने से मोनू पाण्डेय के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	बाबा बेलखर नाथ धाम	विधायक निधि			0.10				4.33	2.20	प्रगति	नहीं
131	विकास खण्ड-बिहार में पी.जे.एल. मार्ग से अनुसूचित बस्ती तक इन्टरलाकिंग कार्य	विहार	विधायक निधि			0.08				3.94	0.00	प्रगति	नहीं
132	शिव का तारा-सिलौधी मार्ग से स्व० संग्राम सेनानी ईश्वरदीन तिवारी के घर तक अवशेष भाग इन्टरलाकिंग कार्य	साँगीपुर	विधायक निधि			0.04				2.55	0.00	प्रगति	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	हारागज रजबहा पर रायगढ़ अहलादगंज के पास पुलिया निर्माण	बाबागंज	विधायक निधि			0.00		1		10.56	10.56	पूर्ण	नहीं
134	ककरहा मिरिया से श्री राम नरेश विश्वकर्मा के घर से श्री रामचन्द्र सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	कालाकोँकर	सांसद निधि			0.22				10.03	6.19	प्रगति	नहीं
135	ग्राम जाखामई विकास खण्ड कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ में चिनौटा इंदारा से संदीप सोनकर के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण	कुण्डा	सांसद निधि			0.19				11.13	8.28	प्रगति	नहीं
136	गमारया खास म हरिश्चन्द्र सोनकर के घर से भैरव बाबा के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य	कालाकोँकर	सांसद निधि			0.22				10.00	6.12	प्रगति	नहीं
137	ढकवा बाजार में ढकवा मुख्य चैराहे से पट्टी रोड तक कवर सहित नाली निर्माण	आसपुर देवसरा	पावर ग्रिड						0.60	30.62	10.36	पूर्ण	नहीं
138	ढकवा बाजार में सुल्तानपुर रोड से बैंक आफ बड़ौदा तक कवर सहित नाली निर्माण	आसपुर देवसरा	पावर ग्रिड						0.20	9.17	9.17	पूर्ण	नहीं
139	ढकवा बाजार से इब्राहिम रोड पर कवर सहित आर०सी०सी० नाली निर्माण	आसपुर देवसरा	पावर ग्रिड						1.25	64.68	0.00	प्रगति	नहीं
140	उदयपुर अनुसूचित बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य	साँगीपुर	पूर्वांचल विकास निधि			0.09				5.50	5.50	पूर्ण	नहीं
141	उदयपुर राजापुर मार्ग से धुरियाहार सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	साँगीपुर	पूर्वांचल विकास निधि			0.14				8.00	8.00	पूर्ण	नहीं

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य	कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन (किमी०)	मार्ग			अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या)				
						इण्टरलाकिंग/खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल (पुलिया /संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	ग्राम असोग (अनु०बस्ती) में पक्की सड़क से बंशी के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	रामपुर संग्रामगढ़	पूर्वांचल विकास निधि			0.09				5.00	5.00	पूर्ण	नहीं
143	जरियारी (अनु०बस्ती) में इण्टरलाकिंग कार्य	साँगीपुर	पूर्वांचल विकास निधि			0.09				5.00	5.00	पूर्ण	नहीं
144	जोगापुर खास में अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	साँगीपुर	पूर्वांचल विकास निधि			0.17				9.56	9.56	पूर्ण	नहीं
145	नारियावा बदलो का पुरवा के सामने प्रतापगढ़ ब्रान्च पर पुलिया एवं एप्रोच कार्य	बाबागंज	पूर्वांचल विकास निधि					1		40.00	28.93	प्रगति	नहीं
146	पाण्डित का पुरवा भरतपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	रामपुर संग्रामगढ़	पूर्वांचल विकास निधि			0.11				7.00	7.00	पूर्ण	नहीं
147	पूरे मातादीन परानीपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	साँगीपुर	पूर्वांचल विकास निधि			0.09				5.13	5.13	पूर्ण	नहीं
148	बलराज सिंह का पुरवा (नौदिया) में श्री नारायण तिवारी के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य	रामपुर संग्रामगढ़	पूर्वांचल विकास निधि			0.11				6.00	6.00	पूर्ण	नहीं
149	महराजपुर (जगन्नाथपुर) में इण्टरलाकिंग कार्य	लालगंज	पूर्वांचल विकास निधि			0.19				9.00	9.00	पूर्ण	नहीं
150	शोह जमालपुर नहर पक्की सड़क से फिगरी पुल तक सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग शून्य से लेपन तक	बाबागंज	पूर्वांचल विकास निधि		0.30					20.05	6.07	प्रगति	नहीं
			<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>0.69</b>	<b>2.41</b>	<b>0.06</b>	<b>4</b>	<b>2.89</b>	<b>6268.16</b>	<b>1291.86</b>		