

भासिक प्रगति सूचना

प्रारूप

माह सितम्बर, 2021

क्र०सं०	कार्य का नाम	खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति रु० में	रिपोर्टिंग माह तक रु० में	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्ताक्षर/प्रगति की स्थिति है/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	लेपन (कि०मी०)	इष्टर लॉकिंग/ खडण्डा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)	नाला/ नाली/ रिटनिंग वाल आदि (कि०मी०/ संख्या)	अन्य कार्य				
1	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) नन्दपुर का निर्माण।	3	आयुर्वेदिक विभाग	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) रावत सहाय का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	2.76	प्रगति	-	
3	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) देवीपुर का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	2.75	प्रगति	-	
4	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) रावत सहाय का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	6.15	पूर्ण	हा धिकार विभाग	
5	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) नयावली का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	2.63	प्रगति	-	
6	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) भादीपुर का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	0.00	प्रगति	-	
7	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) धर्मशा नगरी का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	2.80	प्रगति	-	
8	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) अनुपनगर का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	2.63	प्रगति	-	
9	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोम्य केन्द्र) रामजीवाला का निर्माण।	कोतवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	6.15	0.00	प्रगति	स्वतः विवादित	

10	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) कोय का निर्माण।	धामपुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.15	3.08	प्रगति	-
11	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) भीरापुर का निर्माण।	भिरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.15	6.15	पूर्ण	है त्रिकिसा विभाग
12	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) धालना का निर्माण।	भिरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.15	0.00	प्रगति	स्वतंत्र विवरित
13	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) मंगन सादल का निर्माण।	भिरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.15	0.00	प्रगति	-
14	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) भिरापुर का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
15	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) सावली का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
16	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) जन्दरपुर का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
17	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) भीरापुर देवमल का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
18	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) राजासापुर का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
19	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) मरालपुर का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
20	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) सुन्दरपुर का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
21	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) फालपुर का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
22	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) मुडाला का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
23	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) देहीदासावाला का निर्माण।	भीरापुर	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
24	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केंद्र) सांडपुर सादल का निर्माण।	कोनवाली	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया

40	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोप्य केन्द्र) रसूलगढ का निर्माण।	अफजलगढ	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
41	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोप्य केन्द्र) फतेहपुर धारा का निर्माण।	अफजलगढ	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
42	हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोप्य केन्द्र) शेकतपुर का निर्माण।	अफजलगढ	आयुर्वेदिक विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
43	ग्राम सादातपुर गढी (बढापुर) में बारात घर का नव निर्माण कार्य।	कोतवाली	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.62	3.42	प्रगति	-
44	जनपद बिजनौर में जिला उषमोवता विद्या प्रतिष्ठान फोरम में भीडिरान सेंटर का निर्माण।	मौंपुर देवमल	उषमोवता फोरम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.00	9.43	प्रगति	द्वितीय किरात अप्राप्त
45	संयुक्त चिकित्सालय बिजनौर में वन स्टाप सेंटर का निर्माण।	मौंपुर देवमल	महिला कल्याण	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.69	27.06	प्रगति	-
46	ग्राम फरजपुर ग्रामसभा रफीपुर मोहन में वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य।	नजीबाबाद	पशुपालन विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00	7.79	प्रगति	-
47	आंगनवाडी केन्द्र मुकीमपुर धर्मशी का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.48	प्रगति	-
48	आंगनवाडी केन्द्र अलीपुर नंगला का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.43	प्रगति	-
49	आंगनवाडी केन्द्र मोहसिनपुर दमरा का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.44	प्रगति	-
50	आंगनवाडी केन्द्र फरीदपुर मीरा का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.47	प्रगति	-
51	आंगनवाडी केन्द्र किशनपुर का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.43	प्रगति	-
52	आंगनवाडी केन्द्र मीठिया धनशी का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.44	प्रगति	-
53	आंगनवाडी केन्द्र रशीदपुर गढी का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.48	प्रगति	-
54	आंगनवाडी केन्द्र मोजपुर भोपतपुर का निर्माण	मौंपुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्टाहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.44	प्रगति	-

55	आंगनवाडी केन्द्र शिरसीना का निर्माण	मौ0पुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्कराहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	4.55	प्रगति	-
56	आंगनवाडी केन्द्र भगोडा का निर्माण	मौ0पुर देवमल	बाल विकास एवं पुष्कराहार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.06	2.69	प्रगति	-
57	जिला चिकित्सालय विजनौर में बुद्धावरशा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अर्न्तगत वार्ड की स्थापना एवं मरम्मत कार्य ।	मौ0पुर देवमल	चिकित्सा विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.00	8.30	प्रगति	-
58	वाणिज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवन चांदपुर में मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य ।	जलीलपुर	वाणिज्यकर विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	2.00	पूर्ण	हां वाणिज्य कर
59	वाणिज्य कर विभाग के आवास विकास कालौनी विजनौर में विभागीय आवासीय भवनों में विशेष मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य ।	मौ0पुर देवमल	वाणिज्यकर विभाग	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.40	0.00	प्रगति	-
60	ग्राम रामनगर नोसाई बारात घर निर्माण ।	अफजलगाढ	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.490	0.00	प्रगति	-
62	नगीना-किरतपुर मार्ग पर चांडक टुक के बस स्टैंड पर यात्री शेड ।	किरतपुर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
63	नगीना-अकबरगढ रोड शेखपुरा टुक के बस स्टैंड पर यात्री शेड ।	किरतपुर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
64	किरतपुर-अकबरगढ रोड पर गांधीपुर बस स्टैंड पर नहर के पुल के पास यात्री शेड ।	किरतपुर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
65	नगीना-अकबरगढ रोड मलकपुर अड्डल्ला के बस स्टैंड पर यात्री शेड ।	किरतपुर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
	योग	-	-	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.61	129.80	-	-
66	जिला चिकित्सालय विजनौर में सी0सी0 एवं पंस्टिंग रोड का निर्माण ।	मौ0पुर देवमल	खनन योजना	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0	0	भूगतान अवशेष, द्वितीय किरत अग्रदा
				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.81	3.28	प्रगति	

67	लाहुर कीना सम्पर्क मार्ग से ग्राम ककरासा में सोहराब नगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	जलीलपुर	त्यरित आर्थिक विकास	0	-	-	2.92	0	0	206.20	103.10	प्रगति	-
68	ग्राम कोटकादर में मटरसा अनवारल हुदा से काबिलान की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य 100 मीटर।	कोतवाली	सांसद निधि	0	0	0	0.10	0	0	9.55	6.40	प्रगति	-
69	ग्राम गौसपुर में केन रोड से मौ० जमील अहमद के मकान की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य 125 मीटर।	कोतवाली	सांसद निधि	0	0	0	0.13	0	0	9.74	7.22	प्रगति	-
70	ग्राम सुआवाला में केन रोड के दोनों किनारे पुलिया से दक्षिण दिशा से टान्सफार्मर तक 100 मी० व उत्तर दिशा पुलिया से धर्मकाटे तक 120 मी० नाला निर्माण कार्य।	अफजलगढ	सांसद निधि	0	0	0	0.22	0	0	9.41	5.33	प्रगति	-
71	ग्राम टांडा मारदास में मटरसा नसीरुल उरून से इकशमुद्दीन के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य 100 मी०।	कोतवाली	सांसद निधि	0	0	0	0.10	0	0	9.69	7.10	प्रगति	-
72	ग्राम प्रेमपुरी में कुटिया बाले गुरुद्वार से केन रोड की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य 90 मीटर।	अफजलगढ	सांसद निधि	0	0	0	0.09	0	0	8.66	6.13	प्रगति	-
73	ग्राम प्रेमपुरी में तीर्थ सिंह के घर से सड़क की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य 35 मीटर।	अफजलगढ	सांसद निधि	0	0	0	0.04	0	0	3.22	2.41	प्रगति	-

74	ग्राम सरकथल सानी में जगपाल सिंह के घर से किशोरी सिंह के कार्या। लं०-50 मी०।	धामपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.05	0	0	3.07	2.74	पूर्ण	हां ग्राम पंचायत
75	ग्राम सरकथल माधो में राजपाल के मकान से नूरपुर धामपुर हाईवे की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य। लं०-100 मी०।	धामपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	8.14	7.27	पूर्ण	हां ग्राम पंचायत
76	ग्राम सुआवाला शिव मन्दिर से उदयराज सिंह के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-100मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	7.27	5.40	प्रगति	-
77	ग्राम सौरापुर गोकुल शिव मन्दिर से फर्दर के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-50मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0.05	0	0	3.70	0.00	प्रगति	-
78	ग्राम सौरापुर गोकुल डोरी सिंह के घर से रोशन सिंह के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-50मी०।	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0.05	0	0	2.71	0.00	प्रगति	-
79	ग्राम धतरपुर दल्हीवाला पवन के घर से इन्द्र के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-100मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	7.29	0.00	प्रगति	-
80	ग्राम जालानगर शिव मन्दिर से रामधरण के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-100 मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	6.61	4.84	प्रगति	-
81	ग्राम फर्रुखपुर धारा निलाल सिंह के घर से भजन सिंह के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-100 मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	6.06	0.00	प्रगति	-

82	ग्राम प्रेमपुरी रस्तानपुर गांव से प्रेमपुरी गांव की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100 मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	6.28	0.00	प्रगति	-
83	ग्राम शाहकोट कन्दला महेन्द्र सिंह के मकान से ग्राम लात के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100 मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	5.45	4.06	प्रगति	-
84	ग्राम तुलारवाली पाल धर्मशाला से मान सिंह के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100 मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	6.16	4.62	प्रगति	-
85	ग्राम टांडा साडुवाला विजय के घर से अदतार के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100 मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	5.94	0.00	प्रगति	-
86	ग्राम जमालपुर टीकली गिरिराज के घर से सजीव के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-90 मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.09	0	0	6.19	4.61	प्रगति	-
87	ग्राम अफजलपुर भाऊ उर्फ भाऊवाला दुगार पल के घर से रामवती के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100 मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	6.01	4.50	प्रगति	-
88	ग्राम सारंगवाला मुख्य मार्ग धरमदीर सिंह के घर से अजेन्द्र के घर की तरफ सी०सी० निर्माण। ल०-100 मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	5.47	4.09	प्रगति	-
89	ग्राम आलनपुर (डीकली) बबलू के घर से देवता की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100 मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	5.99	0.00	प्रगति	-

90	ग्राम नगालावा करेश करण के घर से कीरर कोहन के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-50मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.05	0	0	3.12	2.29	प्रगति	-
91	ग्राम नगालावा बालेश के घर से प्रा०वि० की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-50मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.05	0	0	3.59	2.68	प्रगति	-
92	ग्राम हरगपुर प्रमोद कुमार (बल्से) के घर से पंडित बिलोकचन्द के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-120मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.12	0	0	7.37	5.46	प्रगति	-
93	ग्राम दडी रानी गोविन्द करण के घर से कीरिंदर करण के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	6.09	4.54	प्रगति	-
94	ग्राम शाहपुर कुशली में सोनी बहेलिया के घर से सातपाल बहेलिया के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100मी०	अफजलगढ	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	5.01	3.75	प्रगति	-
95	ग्राम भिकरनावाला मैन रोड से शिव मन्दिर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	5.98	0.00	प्रगति	-
96	ग्राम अर्दामपुर निरीश के घर से प्रा०वि० की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	6.46	4.79	प्रगति	-
97	ग्राम तुलाहापुर सगु के घर से प्रा०वि० के पीछे मैन रोड की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	6.46	4.84	प्रगति	-
98	ग्राम केजरपुर मैन रोड से नवमी के झाले की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। ल०-100मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	6.34	4.74	प्रगति	-

99	ग्राम चमरोला दलितगम के घर से पुल सिस्ट के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-100 मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	5.93	0.00	प्रगति	-
100	ग्राम जिलमीला सस्टे के घर से चेली के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण। लं०-100 मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	6.55	0.00	प्रगति	-
101	ग्राम चांदवाला में शिव मन्दिर से मेन रोड की की ओर सी०सी० रोड निर्माण। लं०-100 मी०	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	1.68	0.00	प्रगति	-
102	ग्राम बेरखेडा में मेन रोड से सुनील बालिनकी के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण (डिलर वाली नली)। लं०-60 मी०।	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.06	0	0	6.97	0.00	प्रगति	-
103	ग्राम धीवरपुर में रोड भारत सैनी की दुकान से भारत सैनी के मकान तक सी०सी० रोड। लं० 60 मी०।	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.06	0	0	4.84	0.00	प्रगति	-
104	ग्राम महमूदपुर खाटर में रोड देवेन्द्र सैनी के मकान से समरपाल प्रजापति के मकान तक सी०सी० रोड। लं०-60 मी०।	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.06	0	0	6.05	0.00	प्रगति	-
105	ग्राम अलीपुर में घसीटा सैनी के मकान से राजाराम सैनी के मकान तक सी०सी० रोड। लं०-50 मी०।	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.05	0	0	2.73	0.00	प्रगति	-
106	ग्राम किरतपुर में शिव मन्दिर वाला (मेन) सारना आर०सी०सी० रोड निर्माण। लं०-50 मी०।	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.05	0	0	5.66	4.24	प्रगति	-

107	ग्राम मादू से कुपाल सैनी के मकान से रामपाल सैनी के मकान तक आर०सी०सी० निर्माण। ल०-30 मी०।	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.03	0	0	1.08	0.00	प्रगति	-
108	ग्राम गन्धौर में चामुण्डा से नरपाल सैनी के मकान तक आर०सी०सी० निर्माण। ल०-41 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.04	0	0	2.41	0.00	प्रगति	-
109	ग्राम गन्धौर में केशव सैनी के घर से विनोद बट्टे के मकान तक सी०सी० निर्माण। ल०-70 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.07	0	0	4.66	0.00	प्रगति	-
110	ग्राम रसाऊ में शिव मन्दिर चौक के बगल वाला रास्ता (सुनील कुकड़ियां) सी०सी० निर्माण। ल०-60मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.06	0	0	3.07	2.25	प्रगति	-
111	ग्राम रसाऊ चमन सिंह चौहान वाला रास्ता सी०सी० निर्माण। ल०-60मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.06	0	0	3.65	2.73	प्रगति	-
112	ग्राम औरंगपुर जोगीपुरा चामुण्डा वाला तिराहा सी०सी० रोड निर्माण। ल०-80 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.08	0	0	7.52	0.00	प्रगति	-
113	ग्राम जटौला औरंगपुर जोगीपुरा नगला सम्पर्क मार्ग से गांव की ओर सी०सी० रोड निर्माण। ल०-60 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.06	0	0	4.72	0.00	प्रगति	-
114	ग्राम बहापुरा शिव मन्दिर के सामने वाला रास्ता सी०सी० रोड निर्माण। ल०-50 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.05	0	0	5.05	0.00	प्रगति	-


115	ग्राम बहापुर में हरिजन बस्ती वाला रास्ता सी०सी० रोड निर्माण। लं०-50 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.05	0	0	4.05	0.00	प्रगति	-
116	ग्राम टाण्डा में मेन रोड से गांव की ओर आवादी भाग में सी०सी० निर्माण। लं०-80 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.08	0	0	6.44	0.00	प्रगति	-
117	ग्राम खाना में कन्या पाठशाला से विनय त्यागी के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-80 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.08	0	0	6.47	0.00	प्रगति	-
118	ग्राम सिस्तीना में अनिल त्यागी की बैठक से होली चौक वाली सड़क सी०सी० निर्माण। लं०-100 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.10	0	0	8.08	6.06	प्रगति	-
119	ग्राम जाफरपुर कोट में नीटू उर्फ नदनील के पास वाला तिराहा सी०सी० निर्माण। लं०-80 मी०	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.08	0	0	6.61	0.00	प्रगति	-
120	जाफरपुर कोट में रणजीव के मकान से कुलदीप के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-25 मी०।	जलीलपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.02	0	0	1.84	0.00	निरस्त	-
121	ग्राम निजामपुर पदारथ में मन्दिर से कुसुम के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-92 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.09	0	0	4.92	0.00	प्रगति	-
122	ग्राम दसेडा में प्राणकृत से अरविन्द के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं० 90मी०।	किरातपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.09	0	0	9.90	0.00	प्रगति	-

123	ग्राम भूरापुर में डा0 सलीम के मकान से नकी के मकान तक सी0सी0 निर्माण। तं0-60 मी0।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.06	0	0	1.81	0.00	प्रगति	-
124	ग्राम लालपुर में मूला के मकान से अरविन्द के मकान तक सी0सी0 निर्माण। तं0-150 मी0।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.15	0	0	9.92	7.34	प्रगति	-
125	ग्राम महेश्वरी जट में कौसर के मकान से टीन वाली मस्जिद तक सी0सी0 निर्माण। तं0-60 मी0।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.06	0	0	4.85	0.00	प्रगति	-
126	ग्राम इस्लामपुर शाहली में मुनवर के मकान से शाहज्जद के मकान तक सी0सी0 निर्माण। तं0-125 मी0।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.13	0	0	9.42	0.00	प्रगति	-
127	ग्राम भूरापुर में सलीम प्रधान के मकान से पुलिया तक सी0सी0 निर्माण। तं0-98 मी0।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	6.62	0.00	प्रगति	-
128	ग्राम दुहावाला में जयराम के मकान से तालाब की ओर सी0सी0 निर्माण। तं0-98 मी0।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	7.83	0.00	प्रगति	-
129	ग्राम दुहला में महबूब के मकान से काले के मकान तक एवं त्रिषणल के मकान से जरीश के मकान तक सी0सी0 निर्माण। तं0-183 मी0।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.18	0	0	9.95	0.00	प्रगति	-

130	ग्राम मलकपुरी देहरी में नीरज के मकान से स्कूल तक सी०सी० निर्माण। लं०-130 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.13	0	0	9.30	0.00	प्रगति	-
131	महेरवरी जट में भूरे के मकान से शरीक के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-100 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	7.43	0.00	प्रगति	-
132	ग्राम बाडक तुर्क में मद्रसे से मुकीम अहमद के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-138 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.14	0	0	9.91	0.00	प्रगति	-
133	ग्राम भोजपुर में दुर्गा मन्दिर से पुलिया तक सी०सी० निर्माण। लं०-142 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.14	0	0	9.91	0.00	प्रगति	-
134	ग्राम शादीपुर में पीपलसाना मार्ग से छोट धोदी के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-180 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.18	0	0	9.50	0.00	प्रगति	-
135	ग्राम सलेमपुर गवेली में शमशी के मकान से पी०डब्ल्यू०डी० रोड तक सी०सी० निर्माण। लं०-133 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.13	0	0	9.95	0.00	प्रगति	-
136	ग्राम खटाई में सरकारी स्कूल से नहर के पुल तक सी०सी० निर्माण। लं०-100 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	9.96	7.42	प्रगति	-
137	ग्राम मसूरी में जोगेन्द्र के मकान से पुनू पुर नरथु के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-90 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.09	0	0	9.94	7.43	प्रगति	-

138	ग्राम धर्मशान्मंगली में जयसिंह के मकान से हिन्दू के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-43 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.04	0	0	2.26	0.00	प्रगति	-
139	ग्राम जमालपुर बांगर में डा० धर्मन्द के मकान से मस्जिद तक सी०सी० निर्माण। लं०-152 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.15	0	0	9.86	0.00	प्रगति	-
140	ग्राम निजामपुर पदारथ में हकीमुद्दीन के मकान से मस्जिद तक सी०सी० निर्माण। लं०-92 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.09	0	0	4.05	0.00	प्रगति	-
141	ग्राम ऊमरी में शिव मन्दिर वाली सोड से नौबहार सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण। लं०-28 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.03	0	0	0.78	0.00	प्रगति	-
142	ग्राम कन्हा कोटरा में टीकम से प्लॉट से धर्मशाला तक सी०सी० निर्माण। लं०-107 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.11	0	0	9.92	7.41	प्रगति	-
143	ग्राम बघाला में धर्मशाला से जावेद के मकान तक सी०सी० निर्माण। लं०-147 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.15	0	0	9.97	7.25	प्रगति	-
144	ग्राम कोटरा में रामलाल मिस्त्री के घर से धर्मशाला तक सी०सी० निर्माण। लं०-107 मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.11	0	0	9.91	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
145	ग्राम खटार्ड में कल्लन के घर से पुलिसिया तक सी०सी० निर्माण कार्य। लं०-68 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.07	0	0	9.92	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया

146	ग्राम बघाला में धर्मशाला की पुस्तिका से करन के घर तक सी०सी० निर्माण। लं०-30मी०।	कोतवाली	विधायक निधि	0	0	0	0	0.03	0	0	2.32	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
147	ग्राम लालपुर में रमेश के घर से आशाराम के घर तक सी०सी० निर्माण। लं०-40 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.04	0	0	2.82	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
148	ग्राम आलमपुर गंगा में सतेंद्र के मकान से सरकारी नल तक नाला निर्माण। लं०-103 मी०।	किरतपुर	विधायक निधि	0	0	0	0	0.10	0	0	7.65	0.00	अनारम्भ	निविदा प्रक्रिया
	योग	-	-	0	0	0	0	10.47	0	0	725.67	268.32	-	-
	महायोग	-	-	64	0	0	0	10.47	0	0	1301.28	398.12	-	-


अधिकारी अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्ता विभाग

प्रखण्ड विजनाकर

Yatehara Kumar
J.E. (T)