

विभागीय वेबसाइट पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड
किये जाने के सम्बन्ध में।

माह – अप्रैल, 2021 की प्रगति रिपोर्ट

upred.gov.in

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर।

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – अप्रैल, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग / खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पी०आई०यू०, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना													
1	बिलासपुर मिलक रोड किमी०-17 से हीगांनगला	मिलक	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	1.804	0.000	0.000	0.000	0.000	12.910	0.000	पूर्ण	नहीं
2	सिकंदराबाद से मजरा रशीद	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	3.190	0.000	पूर्ण	नहीं
3	एल०-63 से सहेरिया नरपत	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	0.525	0.000	0.000	0.000	0.000	4.840	0.000	पूर्ण	नहीं
4	एन०एच०-87 से मोमनपुर अहमदाबाद	चमरौआ	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	1.901	0.000	0.000	0.000	0.000	13.840	0.000	पूर्ण	नहीं
5	एस०एम०के० रोड से आका नगर वाया सरकडी	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	2.430	0.000	0.000	0.000	0.000	17.310	0.000	पूर्ण	नहीं
6	अहरो बंगाली कालोनी सुआनगला रोड बिधुआनगला हजरतपुर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.970	0.000	पूर्ण	नहीं
7	बिलासपुर अहरो शीशगढ रोड किमी०-7 से सिरसखेडा	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	0.675	0.000	0.000	0.000	0.000	4.750	0.000	पूर्ण	नहीं
8	शाहबाद टाण्डा रोड किमी०-11 से ओशी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.920	37.609	पूर्ण	नहीं
9	रामपुर शाहबाद रोड किमी०-2 से भरतपुर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	0.550	0.000	0.000	0.000	0.000	4.180	3.426	पूर्ण	नहीं
10	शाहबाद करैथी रोड किमी०-7 से मजरा करैथी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	1.400	0.000	0.000	0.000	0.000	10.680	8.970	पूर्ण	नहीं
11	ओशी से पचतौर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल)	--	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	6.140	4.457	पूर्ण	नहीं
योग :					17.435	0.000	0.000	0.000	0.000	130.730	54.462		

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – अप्रैल, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग / खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर													
1	ग्राम नवादा ब्लाक चमरवा में नजमी खों के दरवाजे से निजामुददीन के घर की तरफ सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	5.440	0.000	प्रगति	नहीं
2	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में डामर रोड से हामिद शाह के मकान के सामने होता हुआ शन्नु शाह के घर से ताज मोहम्मद के घर की तरफ सी०सी० रोड।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.405	0.000	प्रगति	नहीं
3	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में मल्लन के कोने से अहसान शाह के घर की तरफ सी०सी० रोड	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.024	--	--	0.712	0.000	प्रगति	नहीं
4	ग्राम हसनपुर ब्लाक बिलासपुर रईसुददीन के घर से रऊफ अहमद के घर व कमरुददीन के घर से महमूद के गेट तक सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.714	0.000	प्रगति	नहीं
5	ग्राम पहाड़पुर ब्लाक सैदनगर में रईस अहमद के घर से मस्जिद वाले रास्ते की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.030	--	--	2.089	0.000	प्रगति	नहीं
6	ग्राम पहाड़पुर ब्लॉक सैदनगर में जाबिर के घर से हाजी बैचा के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.066	0.000	प्रगति	नहीं
7	ग्राम मिलक नगली ब्लॉक सैदनगर में शादाब खों के घर से जमा खों के घर की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.659	0.000	प्रगति	नहीं
8	ग्राम बड़पुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर में अहमद अली के मकान से शबू के मकान की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.355	0.000	प्रगति	नहीं
9	ग्राम बजावाला ब्लॉक सैदनगर में साजिद प्रधान के दरवाजे से खम्बे से समूद पुत्र आसक के दरवाजे की तरफ सी०सी०।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.126	0.000	प्रगति	नहीं
10	ग्राम मेंहदीनगर ब्लॉक स्वार में फिरासत के घर से मस्जिद की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.005	0.000	प्रगति	नहीं
11	ग्राम शहरिया दर्राज ब्लॉक सैदनगर में संगीर के घर से सहरिया नरपत वाले रास्ते पर सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.667	0.000	प्रगति	नहीं
12	ग्राम नुशरतनगर बिलासपुर में मस्जिद से कबिस्तान की तरफ खडंजा का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.200	--	--	--	3.026	0.000	स्थल विवाद	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – अप्रैल, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हैं/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग / खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ग्राम बगी ब्लॉक चमरौआ में तौकीर भाई के घर से हबीब जान के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.319	0.000	प्रगति	नही
14	ग्राम हरैटा ब्लॉक सैदनगर में मुकरी के कौने से हारून के दरवाजे की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.663	0.000	प्रगति	नही
15	ग्राम खुशहालपुर में जाकिर के घर से मस्जिद तक 70 मी० सी०सी० रोड नाली का निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.070	--	--	4.682	0.000	प्रगति	नही
16	ग्राम खुशहालपुर में सआदत के घर से येनुस के घर की तरफ 71 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.071	--	--	4.162	0.000	प्रगति	नही
योग :				0	0.000	0.200	0.840	0.000	0.000	63.090	0.000		

(राज कुमार अग्रवाल)
अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-रामपुर