

## ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिटनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	एस।एम्।डी० जूनियर हाईस्कूल तिरखी करी पुलिया- इटावा।	ताखा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	2.000	1.200	पूर्ण	
2	श्रीमती नीलम यादव ग्राम प्रधान लखौर सैफई में सार्वजनिक स्थल पर बारातधर का निर्माण कार्य।	सैफई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	9.93	9.48	पूर्ण	
3	न्याप्रसाद पब्लिक स्कूल नगला सेवा सैफई में फर्नीचर क्रय का कार्य।	सैफई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	1.01	0.00	प्रगति	
4	न्याप्रसाद पब्लिक स्कूल नगला सेवा, सैफई में बरामदा का निर्माण कार्य।	सैफई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	3.00	3.00	पूर्ण	
5	सरस्वती शिशू मन्दिर मौतौझील इटावा में कक्ष का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	11.09	4.26	प्रगति	
6	झिन्ना में सार्वजनिक बारातधर का निर्माण कार्य।	बलपुरा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	12.41	12.41	पूर्ण	
7	कैटन विशाल सिंह इण्टर कालेज भरथना इटावा में कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	5.00	2.50	प्रगति	
8	कैटन विशाल सिंह हिथ्री कालेज भरथना इटावा में कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	5.00	1.94	प्रगति	
9	कलनानन्द महाविद्यालय शाहजहाँपुर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.05	0	5.00	2.68	प्रगति	
10	मौलाना मोहम्मद कमानुद्दीन अशरफ़ी मदरसा मिरसाहुल उलूम सरायखाम जसवन्तनगर में भवन निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	3.00	1.78	पूर्ण	
11	श्री चित्रगुप्त इण्टर कालेज इटावा में बालिकाओं हेतु एक शौचालय का निर्माण।	नगर क्षेत्र	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	4.26	2.43	पूर्ण	
12	प्रताप प्राईमरी पाठशाला, बदकनशाहपुर विकास खण्ड ताखा में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.068	0	3.00	0.00	प्रगति	
13	ग्राम पचायत ईशरीपुर के ग्राम अड्डा आरड में सार्वजनिक बारातधर का निर्माण कार्य।	महेवा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	प्रगति	

## ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम										कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुन लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिटनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
14	ग्राम शंखपुर पवार में सार्वजनिक बारातघर का निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16	0.00	प्रगति	
15	केशपुर देवी (शिवपुरी टिमरुआ) सैंकई में सार्वजनिक बारातघर का निर्माण कार्य।	सैंकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	प्रगति	
16	ग्राम धौलपुर खेडा (जसवन्तनगर) में सार्वजनिक बारातघर का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.93	0.00	प्रगति	
17	श्री महेन्द्र सिंह कन्या महाविद्यालय पिपरीली गडिया चकरनगर में भवन निर्माण कार्य।	चकरनगर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.20	0.00	प्रगति	
18	विकास खण्ड सैंकई के ग्राम हैवरा की आवादी बहादुरपुर में इटावा मैनपुरी रोड के किनारे देन बसेरा एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	सैंकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.60	0.00	अनुबन्ध गठन	
19	आदर्श माध्यमिक विद्यालय पुराना नहर पुल, लखना में भवन निर्माण कार्य।	महेवा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.33	0.00	निविदा आमंत्रण	
20	विकास खण्ड सैंकई के ग्राम नगला सूरजमल गीजा में बारातघर का निर्माण कार्य।	सैंकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	निविदा आमंत्रण	
21	विकास खण्ड सैंकई के ग्राम नगला सुभान में बारातघर का निर्माण कार्य।	सैंकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	निविदा आमंत्रण	
22	विकास खण्ड जसवन्तनगर के ग्राम अधियापुर में स्थापित अम्बेडकर पार्क में कक्ष तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.94	0.00	निविदा आमंत्रण	
23	विकास खण्ड ताखा के ग्राम सरसईनगर में बारातघर का निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	निविदा आमंत्रण	
24	विकास खण्ड सैंकई के ग्राम शीला खेडा में बारातघर का निर्माण कार्य।	सैंकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	निविदा आमंत्रण	
25	विकास खण्ड सैंकई के ग्राम नन्दलालपुर कथुआ में बारातघर का निर्माण कार्य।	सैंकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	निविदा आमंत्रण	
26	विकास खण्ड बसरेहर के ग्राम अगपुर गोपालपुर में बारातघर का निर्माण कार्य।	बसरेहर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23	0.00	निविदा आमंत्रण	

## ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

माह-दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम										कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तान्तरण की स्थिति है/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/खडंजा किमी० में	मार्ग किमी०	सी०सी० किमी० में	पुल/पुनिलया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
27	वि०ख० भरथना के उ०प्रा०वि० भोली में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	भरथना	शिक्षा विभाग	0	0	0	0	0	0.185	6.27	1.86	प्रगति					
28	वि०ख० सैफई के उ०प्रा०वि० हरदई में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	सैफई	शिक्षा विभाग	0	0	0	0	0	0.252	8.01	0.00	स्थल विवाद					
29	नगर क्षेत्र उ०प्रा०वि० पुरविया टोला में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	शिक्षा विभाग	0	0	0	0	0	0.100	4.32	3.69	पूर्ण					
30	प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर वि०ख० महवा की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	महवा	क्रिटिकल गैप	0	0	0	0	0	0.230	1.37	0.00	अनारम्भ					
31	वि०ख० बड़पुरा ग्राम कमेत में आगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	बड़पुरा	क्रिटिकल गैप	1	0	0	0	0	0	9.85	5.21	प्रगति					
32	वि०ख० बसरेहर ग्राम क्षेत्र में आगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	बसरेहर	क्रिटिकल गैप	1	0	0	0	0	0	9.85	5.40	प्रगति					
33	वि०ख० भरथना ग्राम थरी में गौ संरक्षण केन्द्र हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	भरथना	क्रिटिकल गैप	0	0	0	0	0	0.435	24.52	10.63	प्रगति					
34	एवसीडस्टल वलेम ड्रीबनल न्यायालय का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	9.96	4.76	पूर्ण					
35	विकास भवन इटावा के आडीटरियम हॉल में साउण्ड सिस्टम लगाने का कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	8.50	0.00	पूर्ण					
36	जिला चिकित्सालय परिसर, इटावा में वन स्टांप सेक्टर का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	48.69	47.18	पूर्ण					
37	विकास भवन इटावा के आडीटरियम हॉल में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	3.73	2.24	पूर्ण					
38	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र इटावा के कार्यालय भवन का अनुसंधान एवं मरम्मत कार्य।	नगर क्षेत्र	उद्योग	1	0	0	0	0	0	9.98	9.68	पूर्ण					
39	विकास खण्ड भरथना के ग्राम थरी में वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य।	भरथना	पशुपालन	1	0	0	0	0	0	120.00	0.00	प्रगति					
40	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र भवन नगला तीर में वेलनेस सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.96	प्रगति					

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह-दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति को लागू (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिटनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
41	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र भवन रायनगर में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.71	प्रगति		
42	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र भवन निलोई में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.72	प्रगति		
43	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र भवन परसौआ में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.96	प्रगति		
44	वि०ख० महेवा के उपकेन्द्र भवन दुर्गापुरा में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.81	प्रगति		
45	वि०ख० महेवा के उपकेन्द्र भवन पुरावली में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.81	प्रगति		
46	वि०ख० महेवा के उपकेन्द्र भवन गौलमपुरा में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.81	प्रगति		
47	वि०ख० महेवा के उपकेन्द्र भवन इन्द्राउखी में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.81	प्रगति		
48	वि०ख० महेवा के उपकेन्द्र भवन खड्गपुरा में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.81	प्रगति		
49	वि०ख० भरथना के उपकेन्द्र भवन शीतौर में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.81	प्रगति		
50	वि०ख० भरथना के उपकेन्द्र भवन साम्ही में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.82	प्रगति		
51	वि०ख० भरथना के उपकेन्द्र भवन मुरैठा में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.81	प्रगति		
52	वि०ख० भरथना के उपकेन्द्र भवन विशिधी में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.79	प्रगति		
53	वि०ख० चकरनगर के उपकेन्द्र भवन राजपुर में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	चकरनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति		
54	वि०ख० चकरनगर के उपकेन्द्र भवन जीनानी में सेक्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	चकरनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति		

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह-दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग किमी०	सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिनिंग बाल आदि किमी०/संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
55	वि०ख० चकरनगर के उपकेन्द्र भवन सहस्रो में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	चकरनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति		
56	वि०ख० सैफई के उपकेन्द्र भवन वसोलीखुर्द में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	सैफई	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति		
57	वि०ख० सैफई के उपकेन्द्र भवन परासना में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	सैफई	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	रखत अप्राप्त		
58	वि०ख० सैफई के उपकेन्द्र भवन टिमरुआ में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	सैफई	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.84	प्रगति		
59	वि०ख० बसरेहर के उपकेन्द्र भवन चौबिया में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	बसरेहर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.96	प्रगति		
60	वि०ख० बसरेहर के उपकेन्द्र भवन वितभवन में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	बसरेहर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	1.93	प्रगति		
61	वि०ख० महैवा के ग्राम अररापुर में आगानवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	महैवा	मनरेगा / आईसीडीएस	1	0	0	0	0	0	8.04	3.99	प्रगति		
62	वि०ख० ताखा के नाला टुली में श्री कमलेश के घर से श्री सुरेश के घर शोकर वारातधर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	0	0	0.076	0	0	0	7.62	7.62	पूर्ण		
63	कचौरा मैन रोड से श्री सजीव पाठक के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बडपुरा	विधायक निधि	0	0	0.087	0	0	0	8.34	8.17	पूर्ण		
64	ग्राम कुनेरा में पावर हाउस के सामने वाली सड़क मैन रोड से जैन मन्दिर के पिछले गेट तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बडपुरा	विधायक निधि	0	0	0.238	0	0	0	22.75	11.83	प्रगति		
65	ग्राम शुकुलपुरा में बसवारा मुख्य मार्ग खौंद से शुकुलपुरा तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बडपुरा	विधायक निधि	0	0	0.390	0	0	0	20.81	20.81	पूर्ण		
66	ग्राम केशोपुरकला में श्री मुन्नु भिशा के घर से श्री वल्लू भदौरिया के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0.290	0	0	0	23.52	10.81	प्रगति		



**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम										कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	सी०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिस्टनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
67	लुहिया कला बसरेहर में श्री शिवराम के मकान से प्राईमरी स्कूल तक सी०सी० निर्माण कार्य।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0	0.160	0	0	11.99	11.99	पूर्ण					
68	ग्राम कल्यानपुर (इकरिल) में मुख्य मार्ग से श्री संजीव राजपूत के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बढपुरा	विधायक निधि	0	0	0.059	0	0	0	2.50	2.50	पूर्ण					
69	ग्राम कल्यानपुर (महनपुर) में तालाब से श्री कमलेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बढपुरा	विधायक निधि	0	0	0.245	0	0	0	17.79	17.79	पूर्ण					
70	ग्राम छिनारा के निवासी श्री रामनाथ दावी के निवास से श्री मोहम्मद बहाउद्दीन के आवास तक रास्ता में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैंफई	विधायक निधि	0	0	0.200	0	0	0	9.80	9.41	पूर्ण					
71	महेवा की ग्राम पंचायत जगमोहनपुर मनियामठ में रामलखन के घर से सुशील राजपूत के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	महेवा	विधायक निधि	0	0	0.060	0	0	0	3.47	3.47	पूर्ण					
72	महेवा की ग्राम पंचायत जयमलपुर में साधू के अड्डा से बम्बा तक सी०सी० निर्माण।	महेवा	विधायक निधि	0	0	0	0.315	0	0	23.43	23.43	पूर्ण					
73	बदकनशाहपुर विकास खण्ड ताखा में पक्की सड़क से श्री मोरलाल के कारखाने से श्री अमर सिंह शौक्य प्रधानचार्य के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	0	0	0.405	0	0	0	22.30	22.30	पूर्ण					
74	झीणपुरा के पंचायतघर से श्री बालकराम के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैंफई	विधायक निधि	0	0	0.254	0	0	0	18.07	17.84	पूर्ण					
75	ग्राम पंचायत लखौर की मुस्लिम आबादी में सुलभोन के घर से मो० आमीन के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैंफई	विधायक निधि	0	0	0.178	0	0	0	11.70	0.00	प्रगति					
76	नाना लाले बम्बा की पटरी से जसवन्त सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैंफई	विधायक निधि	0	0	0.105	0	0	0	10.64	5.33	पूर्ण					

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिटनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
77	ग्राम नदायान ज्ञानपुरा विकास खण्ड बलपुरा में घुईधामता से श्री शमशेर सिंह राणा के मकान तक सडक निर्माण कार्य।	बलपुरा	विधायक निधि	0	0	0.200	0	0	0	0	11.22	11.22	पूर्ण	
78	मु० जयभारत कालोनी पक्का बाग इटावा में गली नं०-4 में श्री सुरेश सिंह चौहान के पास से श्री नीरज दीक्षित (विमल शुक्ला) के मकान तक सडक निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	विधायक निधि	0	0	0.050	0	0	0	6.79	3.67	पूर्ण		
79	हवाई पट्टी सैफई उडियानी के मध्य शिवकुमार के दिवांगत पुत्र की समाधि स्थल के बगल में पुलिया एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	सैफई	विधायक निधि	0	0	0	0	1	0	7.87	4.69	पूर्ण		
80	ग्राम पंचायत चौबिया की आबादी नगला दया विकास खण्ड बसरेहर में श्री अमर सिंह के घर से श्री रघुराज बाल्मीकि के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0.090	0	0	0	5.63	3.35	प्रगति		
81	ग्राम पंचायत चौदई (डिभाली), चकरनगर में श्री रघुनाथ सिंह के घर से श्री कस्तान सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	चकरनगर	विधायक निधि	0	0	0.082	0	0	0	2.61	0.00	प्रगति		
82	ट्रॉक महेवा के ग्राम मनिरामक तहसील भरथना में मैन रोड से शकुन्तला की डेशे होते हुये रघुवापर के ट्यूबवेल तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	महेवा	विधायक निधि	0	0	0.450	0	0	0	22.94	0.00	प्रगति		
83	चकरनगर में राजपुर सम्पर्क मार्ग से वृजमंगल सिंह के मकान से पुषन्द चौहान के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	चकरनगर	विधायक निधि	0	0	0.048	0	0	0	3.93	0.00	प्रगति		
84	विकास खण्ड जसवन्तनगर के ग्राम रायनगर में श्री पीर मोहम्मद के मकान से सडक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0.095	0	0	0	7.00	0.00	प्रगति		

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह-दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिस्टनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85	विकास खण्ड जसवन्तनगर के ग्राम नगला बाँके में श्री मनोज के मकान से श्री अजय व श्री सरमोद के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0.210	0	0	0	0	9.07	0.00	प्रगति	
86	वि०ख० जसवन्तनगर के ग्राम जनकपुर में श्री प्रमोद के मकान से श्री शिव कुमार के प्लाट तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0.240	0	0	0	16.61	0.00	अनुबन्ध गठन		
87	वि०ख० जसवन्तनगर के ग्राम पाठकपुर में पानी के निकास हेतु नाला का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0.000	0	0	0.7	19.72	0.00	प्रगति		
88	विकास खण्ड ताखा के ग्राम रतहरी में श्री आले हसन के घर से श्री कैलाश के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	0	0	0.195	0	0	0	9.42	0.00	अनुबन्ध गठन		
89	विकास खण्ड ताखा के ग्राम किशनपुरा में श्री गुलाब सिंह के घर से 100 मी० इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	0	0	0.100	0	0	0	9.77	0.00	अनुबन्ध गठन		
90	विकास खण्ड बसरेहर के ग्राम नगला दया में श्री वीरेन्द्र के मकान से श्री प्रकाश दूधिया के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0.057	0	0	0	6.24	0.00	प्रगति		
91	विकास खण्ड जसवन्तनगर के नगला उदय सिंह में श्री राकेश तोमर के घर से श्री अभय तोमर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0.055	0	0	0	3.97	0.00	प्रगति		
92	विकास खण्ड जसवन्तनगर के सकौआ में श्री हंसराज के घर से श्री गंगादेवी के मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0.150	0	0	0	6.59	0.00	प्रगति		
93	विकास खण्ड जसवन्तनगर के ग्राम भीखनपुरा में बन्ना से श्री विधिन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0.057	0	0	0	4.95	0.00	प्रगति		



**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सी०मी०	पुल/पुं लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिटनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
94	विकास खण्ड सैकई के ग्राम चन्नेपुरा में श्री रामदास के घर से श्री रामवीर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैकई	विधायक निधि	0	0	0.132	0	0	0	0	9.26	0.00	निविदा आमंत्रण	
95	विकास खण्ड बसरेहर के ग्राम अदूपुर में श्री धीरज के घर से पवायत घर तक वाया प्राथमिक स्कूल अदूपुर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0.181	0	0	0	11.97	0.00	निविदा आमंत्रण		
96	विकास खण्ड सैकई में गया प्रसाद यादव पब्लिक स्कूल के पास इण्टरलॉकिंग एवं गया प्रसाद पब्लिक स्कूल से राजेन्द्र प्रजापति के मकान के आगे तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	सैकई	विधायक निधि	0	0	0.235	0	0	0	12.96	0.00	निविदा आमंत्रण		
97	वार्ड न०-13 तुलसी अड्डा में रामनरेश के घर से देवीलाल के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.045	0	0	0	4.28	2.09	पूर्ण		
98	वार्ड न०-13 में स्मृद्धि हॉस्पिटल से पंडित जी के मकान से होकर वीरेन्द्र कुशवाहा के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.082	0	0	0	7.63	3.74	पूर्ण		
99	वार्ड न०-07 म० राधाकुंज पी०ए०सी० वटालियन ट्रांसफार्मर वाली गली में रमेश सविता के मकान से अरुण कुमार के मकान से होकर राधावेन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.212	0	0	0	19.95	9.76	पूर्ण		
100	वार्ड न०-08 के अन्तगत म० विकास कालोनी भाग-2 गुरुनानक कोल्ड स्टोर वाली गली में दशेगा जी के मकान से होकर रेन्सा पब्लिक स्कूल तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.195	0	0	0	19.92	9.44	प्रगति		
101	वार्ड न०-19 कटरा साहब खों में लीलाधर राजपूत के मकान से कटरा फलेह रोड तक एवं अशोक राजपूत के मकान से श्रीराम के मकान तक एवं जवाहर के मकान से हुकुम के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.115	0	0	0	3.23	1.59	पूर्ण		

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सि०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिस्टनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
102	वार्ड नं०-18 मी० धनजयपुरम कालोनी कवारा रोड सोनू के मकान से अशोक चौबे के मकान तक, रश्मि गुप्ता के मकान से सुनील चौहान के मकान तक एवं सुनील के मकान से रवि के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.408	0	0	0	42.65	20.72	प्रगति		
103	वार्ड नं०-36 मी० अड्डा नालर में बलराम सिंह के मकान से राजन फौजी के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.067	0	0	0	4.52	2.21	प्रगति		
104	वार्ड नं०-17 मी० गाडीपुरा में प्रभा यादव के मकान से अशोक बाल्मीकि के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.194	0	0	0	12.49	6.09	पूर्ण		
105	वार्ड नं०-04 मी० पुरबिया टोला नालाधार में विनाय के मकान से अशोक मास्टर के मकान से होकर पुलिया तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.216	0	0	0	14.49	7.06	प्रगति		
106	वार्ड नं०-07 में राजेन्द्र कलेश्या के मकान से मण्डी मोड तक एवं सोनू सक्सेना के मकान से जनसेवा केन्द्र तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	भरथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.34	0	0	0	29.60	14.06	प्रगति		
107	वार्ड नं० 22 में बृजराजनगर में प्रमोद गुप्ता के मकान से प्रदीप तिवारी के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	भरथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.052	0	0	0	3.19	1.56	प्रगति		
108	वार्ड नं०-20 में मोतीगंज में उमेश त्रिपाठी के घर से सुरेन्द्र दुरे के घर तक एवं कन्हैया स्वीट हाउस से ओषित दीक्षित के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	भरथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.19	0	0	0	13.50	6.41	प्रगति		

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिटनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
109	वार्ड नं०-25 राजागाज में बकवर भरथना मुख्य मार्ग से विश्राम सिड के मकान तक, राजीव स्मासद के सामने वाली गली से अनुलुद तिवारी के घर तक, अनुलुद तिवारी के घर से अरुण के घर तक, अनुलुद तिवारी के घर से अरुण के घर तक एवं अशाक श्रीवास्तव के घर से विद्याराम के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	भरथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.312	0	0	0	24.41	9.94	प्रगति		
110	लखना सिण्ड्रीस मार्ग से नगला मनसेपुरा तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	धकरनगर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	0	0	0	1.71	0	0	156.81	0.00	प्रगति		
111	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत कुनैठा के ग्राम धौकल में शिव मन्दिर से श्री जयवीर सिड के मकान एवं श्री मान सिड के मकान से श्री बाघन सिड के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	महेवा	-तदैव-	0	0	0.276	0	0	0	22.00	0.00	अनुबन्ध गठन		
112	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत जयमलपुर के मजरा चिकनी में श्री महावीर के घर से श्री अमरीश के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण कार्य।	महेवा	-तदैव-	0	0	0	0.08	0	0	4.11	0.00	अनुबन्ध गठन		
113	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत जयमलपुर के मजरा चिकनी में श्री विनय के घर से श्री राम किशोर के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण कार्य।	महेवा	-तदैव-	0	0	0	0.106	0	0	5.61	0.00	अनुबन्ध गठन		
114	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत जयमलपुर के मजरा चिकनी में श्री मयंक के घर से बन्धा पटरी होते हुये जामर रोड तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	महेवा	-तदैव-	0	0	0.615	0	0	0	39.27	0.00	अनुबन्ध गठन		
115	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत नसीदीपुर में पंचायत भवन से मुर्गी फार्म होते हुये हर्साजपुर अहरीपुर मार्ग तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	महेवा	-तदैव-	0	0	1.12	0	0	0	80.54	0.00	निविदा आमन्त्रण		

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**


माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति को लागू (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सि०सी० किमी० में	पुल/पुर्न लया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/ रिटनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
116	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत भेषपुरा के मजरा रामनगर में श्री मुकेश कुमार नायक के मकान से श्री किशोर नायक के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	महेवा	-तर्देव-	0	0	0.093	0	0	0	6.98	0.00	अनुबन्ध गठन		
117	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत इद्रोसी में श्री इच्छाराम त्रिपाठी के घर से श्री मुन्नु तिवारी के घर तक सी०सी० व यू-टार्इप नाली निर्माण कार्य।	महेवा	-तर्देव-	0	0	0	0.13	0	0	13.26	0.00	अनुबन्ध गठन		
118	वि०ख० महेवा की ग्राम पंचायत भैंददीपुर के मजरा हुनमन्तपुर में श्री जगदीश दोहरे के घर से श्री शिवचन्द्र दोहरे के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	महेवा	-तर्देव-	0	0	0	0.12	0	0	6.59	0.00	अनुबन्ध गठन		
119	वि०ख० भरथना की ग्राम पंचायत विरोधी में पाडरी बाबा थान से लेकर नाले की पुलिया तक सी०सी० निर्माण कार्य।	भरथना	-तर्देव-	0	0	0	0.7	0	0	66.00	0.00	निविदा आमंत्रण		
120	वि०ख० भरथना की ग्राम पंचायत विरोधी में मल्लाह अड्डा मजरा से लेकर नरेश वाल्मीकि के घर होते हुये रतनापाल के खेत तक सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	भरथना	-तर्देव-	0	0	0	0.515	0	0	37.47	0.00	अनुबन्ध गठन		
121	वि०ख० भरथना की ग्राम पंचायत विरोधी में सी०सी० सोड से लेकर नाले की पुलिया होती हुई परिवर्नी तालाब तक सी०सी० व यू-टार्इप नाली निर्माण कार्य।	भरथना	-तर्देव-	0	0	0	0.21	0	0	19.95	0.00	अनुबन्ध गठन		
122	वि०ख० बढपुरा विजयपुरा सकरौली मार्ग से हरदासपुरा तक सी०सी० निर्माण कार्य।	बढपुरा	-तर्देव-	0	0	0	0.9	0	0	90.29	0.00	निविदा आमंत्रण		
123	वि०ख० बढपुरा में अड्डा कीरत सिंह मार्ग से ग्राम खेला तक सी०सी० निर्माण कार्य।	बढपुरा	-तर्देव-	0	0	0	0.22	0	0	21.23	0.00	अनुबन्ध गठन		
124	वि०ख० बढपुरा उधनपुरा (वाह उदी बैं सोड) से मिडियापुरा तक सी०सी० निर्माण कार्य।	बढपुरा	-तर्देव-	0	0	0	0.525	0	0	58.49	0.00	निविदा आमंत्रण		

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा**

माह- दिसम्बर, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम							कार्य की स्वीकृति की तागता (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति त	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉगिंग कंग/ख डंजा किमी० में	मार्ग सि०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग बाल आदि किमी०/संख्या	5				
1	<b>2</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
125	वि०ख० बढपुरा ग्राम पूटन (सिलायता रोड) से नारायणपुरा तक सी०सी० व के०सी० नाली निर्माण कार्य।	बढपुरा	-तर्देव-	0	0	0	0.165	0	0	16.64	0.00	अनुबन्ध गाउन		
126	वि०ख० बढपुरा गाती में स्कूल से मान सिंह के घर तक सी०सी० व यू-टार्डप नाली निर्माण कार्य।	बढपुरा	-तर्देव-	0	0	0	0.22	0	0	18.93	0.00	अनुबन्ध गाउन		
127	वि०ख० बढपुरा नायकपुरा में रोड से रामू शर्मा के थान तक सी०सी० निर्माण कार्य।	बढपुरा	-तर्देव-	0	0	0	0.11	0	0	11.66	0.00	अनुबन्ध गाउन		
128	वि०ख० बढपुरा सरायताल (तालाब) से सीतापुरा (जामर रोड तिराहे) तक सी०सी० व के०सी० नाली निर्माण कार्य।	बढपुरा	-तर्देव-	0	0	0	0.68	0	0	61.89	0.00	निविदा आमंत्रण		
129	वि०ख० बसरहर ग्राम खुडीसर में प्रा०पा० से हरिनाथपुर गांव में शिव मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बसरहर	-तर्देव-	0	0	0.2	0	0	0	13.79	0.00	अनुबन्ध गाउन		
	<b>योग</b>			<b>54</b>	<b>0</b>	<b>9.946</b>	<b>6.866</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>1918.09</b>	<b>456.58</b>			

  
**श्री विशासी अभियन्ता,**  
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
 प्रखण्ड- इटावा।



**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग-इटावा।**  
**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीआईयू-इटावा।**

दिनांक: दिसम्बर-21

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						अन्य कार्य	कार्य की स्वीकृति लागत लाख में	रिपोर्टिंग माह तक खर्च लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हां/नहीं एवं विभाग का नाम	
				भवन संख्या	मार्ग				पुल/पुलिया संख्या						नाला/नाली/रिस्टनिंग ग बाल आदि किमी०/संख्या
					लेपन किमी० में	इण्टर लॉकिंग/ख पडजा किमी में	सीसी किमी में	पुल/पुलिया संख्या							
1	टी-45 भरथना क्लाक से बैसोली वाया सहजपुर	भरथना	पीएमजीएसवाई	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	385.58	0	प्रगति	नहीं	
2	टी-07 एन.एच.-2 (नवीन कोल्ड स्टोरेज) से भूलपुर वाया दायीपुर	महेवा	पीएमजीएसवाई	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	367.55	0	प्रगति	नहीं	
3	टी-07 भरथना से तुरैया	भरथना	पीएमजीएसवाई	--	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	482.89	455.93	पूर्ण	नहीं	
4	टी-27-इटवा कुम्हार रोड से काशीपुर	सैफई	पीएमजीएसवाई	--	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	332.43	80.54	प्रगति	नहीं	
5	टी-03 भरथना उसराहार रोड से उमरैन वाया सुतियानी	ताखा	पीएमजीएसवाई	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	744.89	76.16	प्रगति	नहीं	
6	टी-25 भरथना उसराहार रोड से ब्राहमीनीपुर	ताखा	पीएमजीएसवाई	--	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	379.86	133.7	प्रगति	नहीं	
7	टी-28 भरथना उसराहार रोड से नगरिया सरवा वाया ध्यानपुरा	ताखा	पीएमजीएसवाई	--	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	--	410.78	282.03	पूर्ण	नहीं	
<b>Total</b>					<b>22.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3103.98</b>	<b>1028.36</b>			

*(Signature)*  
Executive Engineer  
PMGSY-Etawah