

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मीरजापुर।

माह-फरवरी 2021

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इन्टरलाकिंग / खड़पजा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)		पुल/पुलिया (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ग्राम दुबार कला में मथुरा मौर्या के घर से मौर्य बस्ती चक 65 तक इन्टर लाकिंग का कार्य।	लालगंज	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.161	-	-	-	7.140	7.140	पूर्ण	
2	विकास खण्ड-छानबे में ग्राम रायपुर में मुखिया मौर्या के घर के पास पुलिया का निर्माण।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	3.480	3.480	पूर्ण	
3	ग्राम महोखर में नहर से स्वामी के घर तक पक्की नाली का निर्माण कार्य	हलिया	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	0.200	8.000	8.000	पूर्ण	
4	ग्राम गौरवाँ सुरजगढ़ सम्पर्क मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया निर्माण कार्य।	हलिया	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	8.000	8.000	पूर्ण	
5	ग्राम गौरवाँ में कोल बस्ती में रोड से राधे कोल के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	हलिया	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.212	-	-	-	9.000	9.000	पूर्ण	
6	विकास खण्ड- लालगंज में बेलहा मेनरोड से पटेल बस्ती तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	लालगंज	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.135	-	-	-	6.000	6.000	पूर्ण	
7	विकास खण्ड-छानबे में मीरजापुर प्रयागराज एन०एच०-76 जिगना पॉवरहाउस वाया पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	0.118	-	-	6.000	6.000	पूर्ण	
8	विकास खण्ड- छानबे में लचिया का पुरा हरिजन बस्ती से बिन्द बस्ती तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.118	-	-	-	6.000	3.000	प्रगति में।	
9	विकास खण्ड- हलिया में पी०डब्ल्यू०डी० रोड से रामबली कोल के घर तक शुन्य से लेपन का कार्य।	हलिया	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.294	-	-	-	-	10.000	10.000	पूर्ण	
10	विकास खण्ड- हलिया में चौरा में प्रधानमंत्री रोड से कोल बस्ती तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	हलिया	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.188	-	-	-	10.000	10.000	पूर्ण	
11	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम सभा गौरा में हरिकेश्वर महादेव मन्दिर के पास मानवघाट निर्माण कार्य। 08x24 मी०	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	-	10.000	0.000	प्रगति में।	
12	विकास खण्ड- छानबे में पंचायत भवन बरी दूबे से ब्राह्मण बस्ती तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.098	-	-	-	5.000	0.000	प्रगति में।	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हैं/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलॉकिंग / खड़पणजा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल/पुलिया (संख्या)	नाला/नाली / रिटेनिंगवाल आदि (कि०मी०/संख्या)				
13	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम पटेहरा शम्भूनाथ पाठक के खेत से प्राथमिक विद्यालय तक सी०सी० रोड/इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.098	-	-	-	5.000	5.000	पूर्ण	
14	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम पंचायत रायपुर में अनुसूचित बस्ती में इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.078	-	-	-	4.000	4.000	पूर्ण	
15	विकास खण्ड- छानबे में रामपुर मेन रोड से कैलाश दूबे के घर तक सी०सी० रोड/इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.098	-	-	-	5.000	0.000	पूर्ण	
16	अनुरुद्धपुर पश्चिम पट्टी चिल्ह गोपीगंज मार्ग से सरोज बस्ती सम्पर्क मार्ग।	कोन	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	0.110	-	-	5.110	0.000	विवादित	
17	सेमरा शुक्लहा में कुंआ के पास आनंद शुक्ला के घर तक सीसी रोड व के०सी० ड्रेन का निर्माण।	कोन	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	0.065	-	-	3.090	0.000	विवादित	
18	बरियाघाट में चित्रगुप्त मन्दिर के पास मीटिंग हाल का निर्माण	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	-	6.675	4.000	प्रगति में।	
19	विकास खण्ड-पटेहरा में पड़रिया खुर्द मड़रिया पुरा के पास बेलहरिया नाले पर रपटा का निर्माण कार्य।	मड़िहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	22.690	18.330	पूर्ण	
20	विकास खण्ड-पटेहरा में घोरी सम्पर्क मार्ग से आश्रम होते हुए एवं आदिवासी बस्ती तक लेपन स्तर तक सम्पर्क मार्ग	मड़िहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.800	-	-	-	-	24.960	24.960	पूर्ण	
21	विकास खण्ड-पटेहरा में ग्राम पंचायत-सरसो राजस्व ग्राम सेमरी पुरवा तलरे जटाऊ के घर के पास रपटा का निर्माण कार्य	मड़िहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	22.680	12.600	प्रगति में।	
22	एल०डी० रोड हसरा सम्पर्क मार्ग से देवरी कला सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य।	मड़िहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	1.300	-	-	-	-	36.930	34.000	पूर्ण	
23	ककरद मार्ग से पूर्व माध्यमिक विद्यालय सम्पर्क मार्ग।	मड़िहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.250	-	-	-	-	6.835	6.835	पूर्ण	
24	कन्हईपुर सम्पर्क मार्ग से खण्डौर सम्पर्क मार्ग।	मड़िहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.750	-	-	-	-	24.070	23.960	पूर्ण	
25	विकास खण्ड- मझवाँ में ग्राम सभा मझवाँ में पत्ती का पुरा नहर के पास से शोभनाथ मौर्या के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	मझवाँ	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.210	-	-	-	10.000	7.440	पूर्ण	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इन्टरलाकिंग / खड़ ण्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल/पुलिया (संख्या)	नाला/नाली / रिटेनिंगवाल आदि (कि०मी०/संख्या)				
26	विकास खण्ड- मझवाँ में बजरडीहा पिच रोड मन्दिर के पास से देवनायकाचार्य इन्टर कालेज के पीछे तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	मझवाँ	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.150	-	-	-	8.220	7.500	पूर्ण	
27	विकास खण्ड- मझवाँ में ग्राम दियॉव में अरविन्द मेडिकल से मंगल पटेल के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	मझवाँ	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.210	-	-	-	10.000	7.640	पूर्ण	
28	विकास खण्ड- मझवाँ में ग्राम सभा कनकसराय में माहेन लाल गुप्ता के मकान से शिवमुरत मौर्या के मकान तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	मझवाँ	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.200	-	-	-	9.800	8.000	पूर्ण	
29	विकास खण्ड- पहाड़ी में ग्राम सभा चपगहना में झिंगुरा बरकछा रोड से कांता प्रसाद के घर तक सम्पर्क मार्ग पर 04 मी० स्पॉन आर०सी०सी० पुलिया निर्माण कार्य।	पहाड़ी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	9.010	5.000	पूर्ण	
30	विकास खण्ड- पहाड़ी में ग्राम सभा चपगहना में झिंगुरा बरकछा रोड से कांता प्रसाद के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	पहाड़ी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.150	-	-	-	10.000	10.000	पूर्ण	
31	विकास खण्ड- पहाड़ी में ग्राम सभा विरोहिया में मौर्या बस्ती तक इन्टरलाकिंग का कार्य।	पहाड़ी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.235	-	-	-	10.000	10.000	पूर्ण	
32	विकास खण्ड-हलिया में गौरवा में प्रधानमंत्री रोड से विद्याकान्त दूबे के घर तक पक्की सड़क कार्य।	हलिया	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.212	-	-	-	9.000	9.000	पूर्ण	
33	विकास खण्ड-हलिया में बंजारी खुर्द सम्पर्क मार्ग पर कठहवा नाले पर रपटा निर्माण।	हलिया	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	9.000	5.000	पूर्ण	
34	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम सभा कामापुर में लेहड़िया नाले पर रपटा निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	10.000	3.780	प्रगति में।	
35	विकास खण्ड- सिटी में ग्राम सभा महुआरी कलां में क्षत्रीयवीर नाले पर रपटा निर्माण कार्य।	सीटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	10.000	0.000	प्रगति में।	
36	विकास खण्ड- सिटी में ग्राम सभा बघेलपुर नाले पर रपटा निर्माण कार्य।	सीटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	10.000	0.000	प्रगति में।	
37	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम सभा कामापुर सेतुहार बिन्द बस्ती में नाले पर रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	-	-	0.066	10.000	0.000	प्रगति में।	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकिंग / खड़ण्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)		पुल/पुलिया (संख्या)				
38	विकास खण्ड- छानबे में परदेशी के घर के पास नाले पर रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	0.042	9.900	0.000	प्रगति में।	
39	विकास खण्ड- छानबे शिवालाघाट पर रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	0.042	9.900	7.500	पूर्ण	
40	विकास खण्ड- छानबे में सर्रोई तिवारी तालाब में पशुओं के पानी पीने हेतु 08*24 मी० सिद्धी एप्रोच निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	8.035	4.000	पूर्ण	
41	विकास खण्ड-छानबे ग्राम-विरोही में सुरेन्द्र सिंह के घर से कोईड़रा तक इंटरलाकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.150	-	-	-	8.245	8.245	पूर्ण	
42	विकास खण्ड-छानबे में ग्राम सभा- धनीपुर में सिद्धार्थ सिंह के मशीन से रामा चकरोड तक इंटरलाकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.197	-	-	-	10.000	0.000	पूर्ण	
43	विकास खण्ड- मडिहान ग्राम सभा पड़रिया खुर्द में कल्लू सिंह के घर से कोल बस्ती तक इंटरलाकिंग का कार्य।	मडिहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.212	-	-	-	10.000	10.000	पूर्ण	
44	ब्लाक-पटेहरा कला में ग्राम-उत्तर देवरी पटेहरा कला में हरीनारायण पाण्डेय के बाउण्ड्री के पास पुलिया/रपटा का निर्माण कार्य।	मडिहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	16.970	9.560	पूर्ण	
45	विकास खण्ड-सीटी में ग्राम मसारी में शशिभूषण के मकान से तालाब तक सीवर का कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.137	-	-	-	6.100	5.000	पूर्ण	
46	विकास खण्ड-सीटी में सरैया में जोखन बिन्द के मकान से डा०सी०एल० बिन्द के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.116	-	-	-	4.730	0.000	पूर्व में कार्य अन्य निधि से कराया जा चुका है।	
47	ब्लाक पटेहरा में ग्राम-उत्तर देवरी, पृथ्वी पाल के घर से हरीनारायण पाण्डेय के चहारदीवारी तक जीरो से लेकर लेपन स्तर तक का बिटुमिनस सड़क का कार्य।	मडिहान	पूर्वांचल विकास निधि	-	0.830	-	-	-	-	29.500	18.340	प्रगति में।	
48	विकास खण्ड-जमालपुर में ग्राम पिड़खिर बियार बस्ती में कुण्डा तालाब पर उत्सव भवन का निर्माण।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	8.840	8.840	पूर्ण	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलॉकिंग / खड़पजा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)		पुल/पुलिया (संख्या)				
49	विकास खण्ड-जमालपुर ग्राम मुरेराडीह (डबक) में हनुमान जी मन्दिर के पास उत्सव भवन का निर्माण।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	8.940	8.940	पूर्ण	
50	विकास खण्ड-नरायनपुर मे बैकुण्ठपुर (नरायनपुर) में ब्रम्हकुमारी आश्रम तक ईट खड़न्जा नाली का कार्य।	नरायनपुर	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.200	-	-	-	4.195	0.000	प्रगति में।	
51	विकास खण्ड-जमालपुर में ग्राम पकरी सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण कार्य।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	8.690	8.690	पूर्ण	
52	विकास खण्ड- नरायनपुर में ग्राम भरुहिया (ग्राम पंचायत खजुरौल) में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट तथा 10 फीट बरामदा)	नरायनपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति में।	
53	विकास खण्ड- नरायनपुर में ग्राम सिरसी में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बरामदा)	नरायनपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति में।	
54	विकास खण्ड- जमालपुर में ग्राम सभा पुरैनी में सायरा माता के मन्दिर के पास सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बरामदा)	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति में।	
55	विकास खण्ड- जमालपुर में ग्राम कौआसाथ में गाँव के पूरब के तरफ डीह बाबा के पास सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बरामदा)	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.780	3.000	प्रगति में।	
56	विकास खण्ड- जमालपुर में ग्राम डोमरी (केशवपुर) में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.770	6.550	प्रगति में।	
57	विकास खण्ड- छानबे में सिद्धार्थ सिंह के मशीन से रामा चकरोड तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.195	-	-	-	4.570	0.000	अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।	
58	विकास खण्ड- छानबे में सूर्यपाल सिंह इंटर कॉलेज सिन्धुरिया कलना विद्यालय के पास की काली सड़क से प्रधानाचार्य कार्यालय तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.085	-	-	-	3.740	3.740	पूर्ण	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाफिंग / खड़ (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)		पुल/पुलिया (संख्या)				
59	विकास खण्ड- छानबे में बजहाँ बट्टी नारायण इंटर कॉलेज विद्यालय के पास की सड़क से विद्यालय के शौचालय तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.115	-	-	-	4.000	0.000	प्रगति में।	
60	विकास खण्ड- छानबे में भटेवरा में चमेला देवी स्मारक इंटर कॉलेज एन०एच०-76 से विद्यालय तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.100	-	-	-	6.380	0.450	प्रगति में।	
61	विकास खण्ड- छानबे में सिंघावल बाबू घनश्याम सिंह इंटर कॉलेज के पास काली सड़क से आई०टी०आई० कॉलेज तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.088	-	-	-	4.000	0.000	प्रगति में।	
62	1. पश्चिम तरफ 16.00 x 7.50 मी० में 04 फीस काउन्टर एवं फीस काउन्टर के नीचे साइकिल स्टैंड का निर्माण। 2. महा विद्यालय स्थित समुदायिक भवन उपरी मंजिल पर हाल में फर्श एवं हाल में छात्रों के बैठने हेतु बेंच का निर्माण।	सीटी	अन्य योजना	1	-	-	-	-	-	47.340	42.610	पूर्ण	
63	अमरावती चौराहा के चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	सीटी	अन्य योजना	-	-	-	-	-	1	39.820	39.820	पूर्ण	
64	आई० स्पर्श स्मार्ट ग्राम रामपुर में बारात घर का निर्माण	नरायनपुर	आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम	1	-	-	-	-	-	23.750	23.750	पूर्ण	
65	पूर्व माध्यमिक विद्यालय नैडी कठारी में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	हलिया	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	6.280	5.190	पूर्ण	
66	पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामचन्द्रपुर में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	सीटी	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	9.100	8.530	पूर्ण	
67	पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुहौवा में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	सीटी	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	5.600	4.030	पूर्ण	
68	पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवपुर में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	नरायनपुर	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	3.800	0.000	विवादित	
69	पूर्व माध्यमिक विद्यालय कमालपुर में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	नरायनपुर	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	7.110	5.617	पूर्ण	
70	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमदहॉ में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	नरायनपुर	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	16.280	15.188	पूर्ण	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हैं/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकिंग / खड़ (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)		पुल/पुलिया (संख्या)				
71	पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिन्धोरा में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	पहाड़ी	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	2.550	0.000	निरस्त	
72	पूर्व माध्यमिक विद्यालय सूर्यवार में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	पहाड़ी	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	6.450	4.350	प्रगति	
73	पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	छानबे	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	3.030	0.000	पूर्ण	
74	पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिन्दलिख पटेहरा में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	कोन	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	4.640	4.160	पूर्ण	
75	पूर्व माध्यमिक विद्यालय नरोइया में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	छानबे	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	3.030	2.230	पूर्ण	
76	रतनगंज जूनियर हाईस्कूल में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	सीटी	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	3.000	1.940	पूर्ण	
77	बहुमंजिली विद्यालय, बालूघाट में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	चुनार	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	2.570	2.380	पूर्ण	
78	बहुमंजिली विद्यालय, बहरामगंज में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	चुनार	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	2.580	2.167	पूर्ण	
79	रानी कर्णावती जूनियर हाईस्कूल, में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	सीटी	शिक्षा विभाग	-	-	-	-	-	1	6.110	3.550	पूर्ण	
80	ग्रामसभा दामोदर पथरा में कल्लू तिवारी पुत्र स्व० राजकुमार के घर से रामचन्द्रपुर सड़क तक इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.263	-	-	-	7.420	7.420	पूर्ण	
81	ग्रामसभा लोहदीकला में शेरनाथ मन्दिर के पास विनोद त्रिपाठी के घर से रामबाबू केशरी के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.150	-	-	-	5.130	5.130	पूर्ण	
82	ग्राम पंचायत लच्छापट्टी में देवबली के घर से मंगला बिन्द के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.200	-	-	-	5.330	5.330	पूर्ण	
83	ग्रामसभा महुआरीकला में भगुई नाला से राजेश बिन्द के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.240	-	-	-	6.770	6.770	पूर्ण	
84	ग्रामसभा सिद्धी में श्यामजी मौर्या के घर के पास से रामलाल मौर्या के घर के पास तक इंटरलाकिंग का कार्य।	पहाड़ी	विधायक निधि योजना	-	-	0.175	-	-	-	5.330	5.330	पूर्ण	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकिंग / खड़ ण्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल/पुलिया (संख्या)	नाला/नाली / रिटेनिंगवाल आदि (कि०मी०/संख्या)				
85	ग्रामसभा कतरन में मुख्य सड़क से अमृत मौर्या के घर के पास तक इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.195	-	-	-	5.350	5.350	प्रगति	
86	ग्रामसभा जौसरा में कमला सिंह के मकान तक अवशेष इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.100	-	-	-	3.560	3.560	पूर्ण	
87	मिश्रलहौली में शंभू विश्वकर्मा के घर से बल्ला बिन्द व पोखरी तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.140	-	-	-	5.180	5.180	पूर्ण	
88	ग्रामसभा अघौली में मुख्य मार्ग से प्रकाश चन्द के घर के पास तक इंटरलाकिंग का कार्य।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.183	-	-	-	5.190	5.190	प्रगति	
89	रमेश दाल मिल से लंकापहाड़ी पुलिया तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण।	सीटी	विधायक निधि योजना	-	-	0.350	-	-	-	20.610	20.610	पूर्ण	
90	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र हलिया-1 का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	8.782	8.782	पूर्ण	
91	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र बसकुड़िया का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	8.062	8.062	पूर्ण	
92	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र बरी-2 का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	7.668	7.668	पूर्ण	
93	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र मवई खुर्द का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	9.108	9.108	पूर्ण	
94	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र डोहर का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	8.333	8.333	पूर्ण	
95	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र दिघिया-1 का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	8.283	8.283	पूर्ण	
96	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र दिघिया-2 का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	8.568	8.568	पूर्ण	
97	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र विभौरी का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	7.521	7.521	पूर्ण	
98	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र अहुगीकला का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	1	-	-	-	-	-	8.122	8.122	पूर्ण	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकिंग / खड़ण्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)		पुल/पुलिया (संख्या)				
99	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र पचपेड़वा का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन	1	-	-	-	-	-	8.079	8.079	पूर्ण	
100	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र गुगिया का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन	1	-	-	-	-	-	7.500	7.500	पूर्ण	
101	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र वीरपुर का निर्माण।	हलिया	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन	1	-	-	-	-	-	7.500	7.500	पूर्ण	
102	दो मुहिया तिराहा (जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास के पास) का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण	सीटी	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	30.000	0.000	-	
103	नटवां तिराहे का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण	सीटी	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	18.780	0.000	-	
104	गैपुरा चौराहे का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण	छानबे	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	19.815	0.000	-	
105	ग्राम करौदा में स्थित स्टेडियम में मंच का निर्माण मय ऊर्जा प्रकाश की व्यवस्था	राजगढ़	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	20.918	0.000	-	
106	माण्डा लालगंज रोड से नेवढ़िया अनुसूचित बस्ती तक सी०सी० कार्य	लालगंज	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	-	0.450	-	-	22.950	0.000	प्रगति पर	
107	ग्राम मानिकपुर (टिटहीडाड) मौर्या बस्ती तक सी०सी० कार्य	लालगंज	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	-	0.234	-	-	10.000	0.000	प्रगति पर	
108	जनपद-मीरजापुर, तहसील-लालगंज के ब्लॉक परिसर में ग्राम न्यायालय भवन की स्थापना	लालगंज	न्याय विभाग	1	-	-	-	-	-	16.620	6.500	प्लारस्टर कार्य प्रगति पर	
Total				23	4.224	6.144	0.977	11	20.350	1095.894	719.9283		

अधिकासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-मीरजापुर।