

विभागीय वेबसाइट पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड  
किये जाने के सम्बन्ध में।

माह – जनवरी, 2021 की प्रगति रिपोर्ट  
[upred.gov.in](http://upred.gov.in)


ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर।

**प्रारूप**

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				मवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>पी०आई०यू०, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना</b>													
1	शाहबाद टाण्डा रोड किमी०-11 से ओशी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.920	0.000	प्रगति	नहीं
2	एस०एम०के० रोड से आका नगर वाया सरकडी	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	2.430	0.000	0.000	0.000	0.000	17.310	0.000	प्रगति	नहीं
3	एन०एच०-87 से मोमनपुर अहमदाबाद	चमरौआ	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	1.901	0.000	0.000	0.000	0.000	13.840	0.000	प्रगति	नहीं
4	बिलासपुर मिलक रोड किमी०-17 से हीगानगला	मिलक	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	1.804	0.000	0.000	0.000	0.000	12.910	0.000	प्रगति	नहीं
5	शाहबाद करैथी रोड किमी०-7 से मजरा करैथी	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	1.400	0.000	0.000	0.000	0.000	10.680	0.000	प्रगति	नहीं
6	अहरो बंगाली कालोनी सुआनगला रोड बिधुआनगला हजरतपुर	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.970	0.000	प्रगति	नहीं
7	ओशी से पचतौर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	6.140	0.000	प्रगति	नहीं
8	एल०-63 से सहेरिया नरपत	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	0.525	0.000	0.000	0.000	0.000	4.840	0.000	प्रगति	नहीं
9	बिलासपुर अहरो शीशागड रोड किमी०-7 से सिरसखेडा	बिलासपुर	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	0.675	0.000	0.000	0.000	0.000	4.750	0.000	प्रगति	नहीं
10	रामपुर शाहबाद रोड किमी०-2 से भरतपुर	शाहबाद	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	0.550	0.000	0.000	0.000	0.000	4.180	0.000	प्रगति	नहीं
11	सिकंदराबाद से मजरा रशीद	स्वार	पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्डूवल)	--	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	3.190	0.000	प्रगति	नहीं
<b>योग :</b>					<b>17.435</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>130.730</b>	<b>0.000</b>		

  
**जवेद अली जनिपन्ना**  
**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग**  
**रामपुर ।**

**प्रारूप**

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर</b>													
1	ग्राम काशीपुर में आर०सी०सी० नालापुलिया के पुराने खडण्डे में अतिरिक्त धीखाई में खडण्डे एवं नाले का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.031	--	--	1.932	1.932	पूर्ण	नहीं
2	ग्राम शाहजाद नगर में शाहिद खा उर्फ गुडदू के घर से मेन मार्ग की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य। ( विकास खण्ड -स्वार )	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.371	4.371	पूर्ण	नहीं
3	ग्राम टहकला में अकबर अली के घर से कब्रस्तान की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य। ( विकास खण्ड -स्वार )	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	6.780	6.780	पूर्ण	नहीं
4	ग्राम बगी में मिलक खानम गदरपुर मेन रोड से ग्राम बगी की ओर सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य। ( विकास खण्ड -स्वार )	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	6.035	6.035	पूर्ण	नहीं
5	ग्राम महुनागर में जाहिद खा के घर से बज्जू कुरैली के घर की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य। ( विकास खण्ड -बिलासपुर)	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.592	5.592	पूर्ण	नहीं
6	ग्राम मिलक मिर्जा फैयाज में मेन रोड से मौ० अहमद के दरवाजे तक मेन रोड से बज्जू के मकान तक एवं मुस्ताक के दरवाजे से कब्रस्तान वाली रोड तक सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.098	--	--	5.818	5.818	पूर्ण	नहीं
7	ग्राम अटरिया के मजरे में शन्नू के घर से मुखिया के घर की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.117	--	--	7.896	4.737	पूर्ण	नहीं
8	ग्राम हरदासपुर कोटरा में सूखा के घर से बब्बन के घर की तरफ होते हुआ खलील के घर की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.116	--	--	5.161	5.161	पूर्ण	नहीं
9	ग्राम मिलक बहादुर गंज में गुलाम साबिर के घर से मौ० हुसैन की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.107	--	--	5.397	5.397	पूर्ण	नहीं
10	ग्राम मिलक नगली में मस्जिद के गेट से उत्तर (मौ० अहसान खा) से दक्षिण की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.101	--	--	6.003	3.602	पूर्ण	नहीं
11	ग्राम अहमदपुर में अख्तर के घर से शब्बू की दुकान की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.116	--	--	7.684	4.610	प्रगति	नहीं
12	ग्राम कुम्हरिया कला में नौरो अली के मकान से जलिस अहमद के मकान की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.115	--	--	5.581	5.581	पूर्ण	नहीं
13	ग्राम सूरजपुर में रुस्तम के मकान से महबूब के मकान की तरफ एवं मस्जिद से उरमान के मकान तक सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.140	--	--	5.560	3.336	पूर्ण	नहीं
14	ग्राम नवाब गंज सुमाली में इनायत के घर से सिद्धे हसन के घर की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.097	--	--	6.077	6.077	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ग्राम नवीगंज बखुवाखंडा में अशरफ प्रधान के मोड़ से फिरास्त के मकान तक एवं सहादत के मकान से मस्जिद की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.140	--	--	7.176	7.176	पूर्ण	नहीं
16	ग्राम हासमी नगर में सदीक हुसैन के घर से इकबाल मास्टर के घर की तरफ एवं मो० जकीर के घर से मकबूल के घर तक सी०सी० रोड/नाली का निर्माण कार्य।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.132	--	--	6.143	6.143	पूर्ण	नहीं
17	ग्राम मिलक ताज खा मे रईस दुला के खेत से नहर की पुलिया की तरफ खडण्जा कार्य।	स्वार	विधायक निधि	--	--	0.178	--	--	--	2.839	2.839	पूर्ण	नहीं
18	ग्राम नगला गनेश ब्लाक सैदनगर में डामर रोड से हाफिज तुफैल घर की तरफ व जलील के मकान से मैन रोड की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.142	--	--	6.376	3.826	पूर्ण	नहीं
19	ग्राम पीपल गांव का मझरा जटपुरा ब्लाक चमरवा में भूरा पुत्र हैदर के घर से मशकूर के घर की तरफ 73 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.073	--	--	4.275	2.565	पूर्ण	नहीं
20	ग्राम कुआ खेड़ा ब्लाक सैदनगर में लोकीर के घर से मोबीन के घर की तरफ 40 मी० व टाण्डा रोड से नईम अली के घर की तरफ 40 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.113	--	--	5.283	3.170	पूर्ण	नहीं
21	ग्राम खन्ना ब्लाक सैदनगर में अनवर के घर से दिलशाद के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.764	4.058	पूर्ण	नहीं
22	ग्राम चमरवा ब्लाक चमरवा में अहमद शाह के घर से बच्चू प्रधान के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.113	--	--	6.149	3.689	पूर्ण	नहीं
23	ग्राम बैजना में मन्सूर अली के घर से तसलीम के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.713	4.028	पूर्ण	नहीं
24	ग्राम लालपुर कलां ब्लाक सैदनगर में टाण्डा रोड से यामीन के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.062	--	--	1.976	0.000	पूर्ण	नहीं
25	ग्राम लालपुर कलां ब्लाक सैदनगर में पिशा वाली मस्जिद से निहाल एम्बडी० व अशोक वाल्मिकी के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.118	--	--	5.836	3.502	पूर्ण	नहीं
26	ग्राम लालपुर कलां ब्लाक सैदनगर टाण्डा रोड से कामिल के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.060	--	--	2.547	0.000	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ग्राम पसियापुरा शुमाली उल्लरी ब्लाक सैदनगर में शब्बीर हुसैन के घर से इरशाद हुसैन के घर से होकर पुलिया तक 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.254	3.753	पूर्ण	नहीं
28	ग्राम धनुपुरा ब्लाक सैदनगर में स्वास्थ्य केन्द्र से चौराहे की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.109	--	--	6.469	3.881	पूर्ण	नहीं
29	ग्राम विहारीनगर ब्लाक स्वार में आलम सिंह के घर से गुरुद्वारे की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.115	--	--	5.483	3.290	पूर्ण	नहीं
30	ग्राम सरकड़ी ब्लाक सैदनगर में राजपाल के घर से मैन रोड तक 64 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.093	--	--	5.056	3.034	पूर्ण	नहीं
31	झुरकझुण्डी ब्लाक सैदनगर में जामा मस्जिद से बाबू के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.114	--	--	6.486	0.000	पूर्ण	नहीं
32	ग्राम मजरा इमरता (छेमपुर) ब्लाक सैदनगर में हाफिज सहाब की दुकान से मस्जिद की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.115	--	--	5.499	0.000	पूर्ण	नहीं
33	ग्राम मिलाक बिछौला ब्लाक चमरवा में धुन्नी लाल की दुकान से होली चौराहे की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	--	0.131	--	--	6.424	3.854	पूर्ण	नहीं
34	ग्राम इमरता ब्लाक सैदनगर में मुलवेज के घर से प्रधानी वाली मस्जिद की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.118	--	--	6.405	0.000	पूर्ण	नहीं
35	ग्राम चमरवा ब्लाक चमरवा में फरीद खॉं के घर से सलीम की दुकान की तरफ 85 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.083	--	--	5.899	3.540	पूर्ण	नहीं
36	ग्राम अजीमनगर ब्लाक सैदनगर में जटपुरा वाले रास्ते से असलम व रईस के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.089	--	--	4.680	0.000	पूर्ण	नहीं
37	ग्राम कुम्हरिया कला ब्लाक सैदनगर में मोमिन के घर से मोहम्मद अली के घर की तरफ 35 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.223	0.000	प्रगति	नहीं
38	ग्राम कुम्हरिया ब्लाक सैदनगर में ही सैयद वाली मस्जिद से जददन मिया के घर की तरफ 70 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.775	0.000	प्रगति	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ग्राम मिर्जापुर ब्लॉक बिलासपुर शराफत हुसैन के घर से मेहन्दी के घर तक व सगीर के मकान से इकबाल के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.186	--	--	7.637	4.582	पूर्ण	नहीं
40	ग्राम ईश्वरपुर ब्लॉक सैदनगर में टाण्डा मार्ग से सरकारी ट्यूबवेल की तरफ 100 मी० सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.115	--	--	5.609	3.365	पूर्ण	नहीं
41	ग्राम मुस्ताफाबाद खुर्द ब्लॉक स्वार, स्वार बिलासपुर रोड पर जियास्त से रईस के मकान की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.120	--	--	6.284	3.770	पूर्ण	नहीं
42	ग्राम नसीमगंज ब्लॉक सैदनगर में हशमत अली के घर से शखाबत अली के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.083	--	--	7.542	4.525	पूर्ण	नहीं
43	ग्राम छतरपुर ब्लॉक स्वार में पुरानी मस्जिद से रफीक अहमद की घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.090	--	--	3.582	2.149	पूर्ण	नहीं
44	ग्राम गम्नपुरा ब्लॉक स्वार में फईम अहमद के घर से वाजिद के घर तक 30 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.030	--	--	1.436	0.861	पूर्ण	नहीं
45	ग्राम आंगा ब्लॉक सैदनगर में नूरी मस्जिद से कब्रिस्तान की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.107	--	--	8.841	0.000	प्रगति	नहीं
46	ग्राम मीरापुर मीरगंज ब्लॉक स्वार में मोहम्मद यासीन टेलर के घर से हबीब अमीद अंसारी के घर की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.145	--	--	6.194	3.717	पूर्ण	नहीं
47	ग्राम सूरजसिंहपुर चर्क नया गांव ब्लॉक सैदनगर में अहसान के घर से सियालाल के घर की तरफ 65 मी० सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.073	--	--	3.551	2.131	पूर्ण	नहीं
48	ग्राम पहाड़पुर ब्लॉक सैदनगर में सलामत क घर से इरफान के घर की तरफ 80 मी० सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.090	--	--	4.702	2.821	पूर्ण	नहीं
49	ग्राम खुशहालपुर ब्लॉक सैदनगर में हाजी बाबू के घर की तरफ नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.000	--	--	0.000	0.000	निरस्त	नहीं
50	ग्राम सैजनी नानकार में नई बस्ती के मोह से शकील के घर की तरफ सी०सी० एवं नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	9.917	5.950	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगत	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ग्राम किसरोल में राजू के घर से किशनलाल के घर की तरफ सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	धमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.085	--	--	6.085	0.000	पूर्ण	नहीं
52	ग्राम प्रानपुर में मैन रोड से हमतार के घर तक व मैन रोड से तबीब के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.075	--	--	4.064	0.000	पूर्ण	नहीं
53	ग्राम अहमदनगर कलां में नवील अहमद के घर से छत्रपाल के घर की तरफ सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.105	--	--	9.994	0.000	पूर्ण	नहीं
54	ग्राम पैपुर ब्लाकक चमरवा में हराफत भाई के घर से नसीर अहमद के घर की तरफ नाला निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	0.135	--	--	--	5.263	3.158	पूर्ण	नहीं
55	ग्राम जितनिया शकी ब्लाक चमरवा में चन्द्रपाल के घर से नहर तक नाला निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	0.135	--	--	--	9.920	0.000	पूर्ण	नहीं
56	ग्राम कुवरपुर नानकार खार में मंगू के घर से बीजड़े की तरफ 100 मी० खडजा नाली निर्माण।	खार	विधायक निधि	--	--	0.135	--	--	--	3.457	0.000	पूर्ण	नहीं
57	ग्राम मिलक याकूब खां का मजरा धूलपुर ब्लाक चमरवा में ओ०बी०सी० बैंक से मिलक याकूब खां के तालाब तक नाली निर्माण।	चमरवा	विधायक निधि	--	--	0.135	--	--	--	9.713	5.828	पूर्ण	नहीं
58	ग्राम नवादा ब्लाक चमरवा में नजमी खां के दरवाजे से निजामुद्दीन के घर की तरफ सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	धमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	5.440	0.000	अनारम्भ	नहीं
59	ग्राम सीगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में जामर रोड से हामिद शाह के मकान के सामने होता हुआ शम्सु शाह के घर से ताज मोहम्मद के घर की तरफ सी०सी० रोड।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.405	0.000	अनारम्भ	नहीं
60	ग्राम सीगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में मल्लन के कोने से अहसान शाह के घर की तरफ सी०सी० रोड	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.024	--	--	0.712	0.000	अनारम्भ	नहीं
61	ग्राम हसनपुर ब्लाक बिलासपुर रईसुद्दीन के घर से रऊफ अहमद के घर व कमरुद्दीन के घर से महमूद के गेट तक सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.714	0.000	अनारम्भ	नहीं
62	ग्राम पहाड़पुर ब्लाक सैदनगर में रईस अहमद के घर से मस्जिद वाले रास्ते की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.030	--	--	2.089	0.000	अनारम्भ	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				मवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ग्राम पहाड़पुर ब्लॉक सैदनगर में जाबिर के घर से हाजी बेघा के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.066	0.000	अनारम्भ	नहीं
64	ग्राम मिलक नगली ब्लॉक सैदनगर में शादाब खी के घर से जमा खी के घर की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.659	0.000	अनारम्भ	नहीं
65	ग्राम बड़पुवा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर में अहमद अली के मकान से शम्सु के मकान की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.355	0.000	अनारम्भ	नहीं
66	ग्राम बजावाला ब्लॉक सैदनगर में साजिद प्रधान के दरवाजे से खम्बे से समूद पुत्र आसक के दरवाजे की तरफ सी०सी०।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.126	0.000	अनारम्भ	नहीं
67	ग्राम मेहदीनगर ब्लॉक स्वार में फिरासत के घर से मस्जिद की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.005	0.000	अनारम्भ	नहीं
68	ग्राम शहरिया दर्राज ब्लॉक सैदनगर में सगीर के घर से सहरिया नरपत वाले रास्ते पर सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.667	0.000	अनारम्भ	नहीं
69	ग्राम नुरास्तनगर बिलासपुर में मस्जिद से कब्रिस्तान की तरफ खण्डजा का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.200	--	--	--	3.026	0.000	अनारम्भ	नहीं
70	ग्राम बगी ब्लॉक चमरौआ में तौकीर भाई के घर से हबीब जान के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.319	0.000	अनारम्भ	नहीं
71	ग्राम हरेटा ब्लॉक सैदनगर में मुकरी के कोने से हाकून के दरवाजे की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.663	0.000	अनारम्भ	नहीं
72	ग्राम खुशहालपुर में जाकिर के घर से मस्जिद तक 70 मी० सी०सी० रोड नाली का निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.070	--	--	4.682	0.000	अनारम्भ	नहीं
73	ग्राम खुशहालपुर में सआदत के घर से सेनुस के घर की तरफ 71 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.071	--	--	4.162	0.000	अनारम्भ	नहीं
74	ग्राम मिलक गुलडिया में मन्दिर के पास 100 मी० सी०सी० रोड का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.860	7.860	पूर्ण	नहीं
75	ग्राम कल्यानपुर में होरी लाल मोर्य के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.025	5.025	पूर्ण	नहीं



**प्रारूप**

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगत	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इष्टर लॉकिंग/खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	ग्राम बबूरा में 125 मी० सी०सी० रोड का निर्माण (देवस्थान से रामप्रसाद के मकान की ओर)	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.125	--	--	8.264	8.264	पूर्ण	नहीं
77	ग्राम फौजनगर में सड़क मार्ग से नहर तक सम्पर्क मार्ग पर खड्जा व पुलिया निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.295	--	--	8.188	8.188	पूर्ण	नहीं
78	ग्राम उदर में शमशान घाट का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.488	1.493	पूर्ण	नहीं
79	ग्राम मैनी के आतपुर में शमशान घाट का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.488	2.488	पूर्ण	नहीं
80	ग्राम मुबारकपुर में शमशान घाट का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.488	2.488	पूर्ण	नहीं
81	ग्राम कागानगला में शमशान घाट का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.488	2.488	पूर्ण	नहीं
82	ग्राम शियनगर में सी०सी० रोड निर्माण कार्य। (सर्वजीत के घर से मजन सिंह के घर तक)	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.109	--	--	7.212	7.212	पूर्ण	नहीं
83	ग्राम फाजलपुर में हरबोला के नई बस्ती में सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.076	--	--	3.644	3.644	पूर्ण	नहीं
84	बिलासपुर ग्राम कालीनी में मन्दिर के पास 30 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.034	--	--	2.781	2.781	पूर्ण	नहीं
85	ग्राम पंजाबनगर (बिलासपुर) गुरुद्वारे के सामने सी०सी० का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.027	--	--	2.263	2.263	पूर्ण	नहीं
86	ग्राम नवाबगंज गुरुद्वारे के सामने सी०सी०/इष्टरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	8.423	8.423	पूर्ण	नहीं
87	ग्राम बमनपुर मन्दिर से गांव की ओर 100 मी० खड्जा/सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.055	--	--	5.363	5.363	पूर्ण	नहीं
88	ग्राम बलखेड़ा में मस्जिद से किशोर के घर तक 100 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.123	--	--	8.328	8.328	पूर्ण	नहीं
89	ग्राम उदयपुर में रामदयाल के घर के पास सी०सी० का निर्माण कार्य। (निरंजन के घर तक)	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.082	--	--	4.974	4.974	पूर्ण	नहीं
90	ग्राम विडिया खेड़ा में रानीतार के घर से चन्द्रसैन के घर तक 50 मी० सी०सी० का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.071	--	--	3.797	3.797	पूर्ण	नहीं
91	ग्राम इटंगा बैरमनगर में मैन रोड से खान सिंह के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.121	--	--	6.947	6.947	पूर्ण	नहीं
92	ग्राम पिपलिया विजयनगर बिलासपुर में सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। (महेन्द्र पाल से इज्जत खां तथा मैन रोड से मन्दिर की ओर)	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	5.605	5.605	पूर्ण	नहीं
93	ग्राम रामनगर बिलासपुर में सड़क से गुरुद्वारे तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.065	--	--	5.823	5.823	पूर्ण	नहीं
94	ग्राम भीनगर में दुधिया वाले डेरे पर 100 मी० सी०सी० का निर्माण (हरपाल सिंह से गुरुद्वारे के घर तक)	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.813	5.813	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगत	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तानांतरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ग्राम कचनाल में गुरुद्वारे के पास 50 मी० व हरपाल के घर से हरचरण के घर तक सी०सी० का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.596	5.596	पूर्ण	नहीं
96	ग्राम खाला चितामन में देवीदास के घर से प्यारे लाल कश्यप के घर तक 100 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.343	4.343	पूर्ण	नहीं
97	ग्राम जाफराबाद मिलक में मन्दिर से डालचन्द के घर तक 100 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.061	6.061	पूर्ण	नहीं
98	ग्राम पीपलसाना में रामसरन के घर से ए०ए०एम० सेन्टर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.764	4.764	पूर्ण	नहीं
99	ग्राम सिरसा मिलक में पुष्पदेव के मकान से हीरा लाल के मकान तक 100 मी० सी०सी० का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.090	--	--	4.451	4.451	पूर्ण	नहीं
100	ग्राम बलमदपुर में कैरी के घर के पास सी०सी० का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.974	4.974	पूर्ण	नहीं
101	ग्राम जगदीशपुर मिलक में गुरुद्वारे से रिशीपाल के घर तक 80 मी० सी०सी० का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.747	0.000	पूर्ण	नहीं
102	ग्राम बसन्तपुर पट्टी मिलक में प्रेमशंकर के घर से होली चौक तक 100 मी० सी०सी० का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	6.296	6.296	पूर्ण	नहीं
103	ग्राम जनूनागर में लोधी वाले कुए से चेतशम के घर तक 130 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.115	--	--	5.019	3.012	पूर्ण	नहीं
104	ग्राम सिहारी में मोनू के घर से मास्टर मुन्ना लाल के घर तक 120 मी० सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.145	--	--	8.354	0.000	पूर्ण	नहीं
105	ग्राम जसमौली में फकीर चन्द से राजेन्द्र सुमन के घर तक 100 मी० सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.603	5.603	पूर्ण	नहीं
106	ग्राम भवरका में उमेदी राम से होली चौक तक 100 मी० सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.281	5.281	पूर्ण	नहीं
107	ग्राम रजपुरा में 60 मी० सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.060	--	--	3.221	3.221	पूर्ण	नहीं
108	ग्राम लखनाखेड़ा में दर्शन सिंह की बैठक से लाल सिंह के घर के 100 मी० सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.832	4.832	पूर्ण	नहीं
109	ग्राम मदानगला में शंकर के घर से ध्यान सिंह के घर तक 120 मी० खडजा/सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.120	--	--	5.982	5.982	पूर्ण	नहीं
110	ग्राम जिवाई जदीद में विरेन्द्र सिंह के घर से होली चौराहे तक सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.150	--	--	7.906	7.906	पूर्ण	नहीं
111	ग्राम अंडिया में शिव मन्दिर से रोड तक 100 मी० सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.550	5.550	पूर्ण	नहीं
112	ग्राम बलमदपुर में 80 मी० सी०सी० का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.045	--	--	3.128	3.128	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021


क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगत	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ग्राम टाह खूर्द में निर्मल सिंह के घर से माटखेड़ा रोड तक 250 मी० खंडजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.246	--	--	--	4.205	4.205	पूर्ण	नहीं
114	ग्राम धावनी चैनपुर मार्ग से गंगापुर कला में कमलजीत के घर तक 300 मी० खंडजा निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	5.068	5.068	पूर्ण	नहीं
115	ग्राम खौदलपुर में गुरुनानक कालोनी में 200 मी० खंडजा का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.200	--	--	--	3.668	3.668	पूर्ण	नहीं
116	ग्राम दनकरी में शमशान शौड का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.484	2.484	पूर्ण	नहीं
117	ग्राम फजाबा बिलासपुर में शमशान शौड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.484	2.484	पूर्ण	नहीं
118	ग्राम चन्दुआ नगला में शमशान शौड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.484	2.484	पूर्ण	नहीं
119	ग्राम उल्लेतापुर में शमशान शौड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.484	2.484	पूर्ण	नहीं
120	ग्राम हलुनागर में शमशान शौड का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.550	2.550	पूर्ण	नहीं
121	ग्राम म्यूडी जिवाई में शमशान शौड का निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.550	2.550	पूर्ण	नहीं
122	ग्राम परैवा में पुलिया का निर्माण कार्य।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	--	1.000	--	4.485	4.485	पूर्ण	नहीं
123	ग्राम चंदेन में शिव मन्दिर के पास इण्टरलाकिंग टाईल्स का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.048	--	--	7.706	4.624	पूर्ण	नहीं
124	ग्राम विस्तारदनगर में गुरुद्वारे के सामने इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.019	--	--	4.962	2.977	पूर्ण	नहीं
125	विकास खण्ड बिलासपुर के ग्राम गजरीला में प्रा० विद्यालय के सामने ग्राम समाज की भूमि पर 04 शौचालय एवं 02 स्नानगृह का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	5.610	3.214	पूर्ण	नहीं
126	ग्राम नामकार तहसील शाहबाद में दीलौतम के घर से मोहनलाल के घर की ओर 90 मी० एल प्रकार की नाली सहित सी०सी० रोड निर्माण।	शाहबाद	विधायक निधि	--	--	--	0.091	--	--	5.662	5.662	पूर्ण	नहीं
127	ग्राम बीजड़ा तह० स्वार में मैन रोड खंडजे से हाजी लियाकत के घर की तरफ सी०सी० रोड/नाली का निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.090	--	--	8.100	8.100	पूर्ण	नहीं
128	ग्राम दड़ियाल एतमाली में श्री आदिक मिया के मकान से रंगीला सेठ के घर तक सी०सी०/नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.200	--	--	9.060	9.060	पूर्ण	नहीं
129	ग्राम चन्दपुर कला में मैन सड़क से होत हुए जूनियर हाईस्कूल तक सी०सी०/नाली	शाहबाद	सांसद निधि	--	--	--	0.190	--	--	12.520	12.520	पूर्ण	नहीं
130	तहसील मिलक की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर बनाने हेतु निर्माण/सुदृढीकरण का कार्य।	मिलक	नाजिर सदर नजारत	1	--	--	--	--	--	38.720	38.150	पूर्ण	हों/तहसील
131	तहसील टाण्डा की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर बनाने हेतु निर्माण/सुदृढीकरण का कार्य।	टाण्डा	नाजिर सदर नजारत	1	--	--	--	--	--	12.930	8.796	पूर्ण	हों/तहसील
132	ग्राम न्यायालयों के संचालन हेतु चिन्हित भवनों अवस्थापना सुविधा यथा डायस्ट, फर्नीचर, रंगाई, पुताई आदि का कार्य।	शाहबाद	न्याय विभाग	1	--	--	--	--	--	2.000	2.000	पूर्ण	नहीं

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह - जनवरी, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	ग्राम न्यायालयों के संचालन हेतु चिन्हित भवनों अवस्थापना सुविधा यथा डायस, फर्नीचर, रंगाई, पुताई आदि का कार्य।	स्वार	न्याय विभाग	1	--	--	--	--	--	2.000	2.000	पूर्ण	नहीं
134	ग्राम न्यायालयों के संचालन हेतु चिन्हित भवनों अवस्थापना सुविधा यथा डायस, फर्नीचर, रंगाई, पुताई आदि का कार्य।	बिलासपुर	न्याय विभाग	1	--	--	--	--	--	2.000	2.000	पूर्ण	नहीं
135	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रामपुर के भवन की मरम्मत आदि का कार्य।	नगरक्षेत्र	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	1	--	--	--	--	--	5.508	5.508	पूर्ण	नहीं
136	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर में सुदृढीकरण का निर्माण (ड्रायट)	नगरक्षेत्र	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर	1	--	--	--	--	--	5.000	5.000	पूर्ण	नहीं
137	रामपुर जिला सहकारी बैंक लि०, रामपुर के पश्चिमी ओर की बाउण्ड्री वॉल व चौकीदार कक्ष का निर्माण कार्य।	नगरक्षेत्र	जिला सहकारी बैंक	1	--	--	--	--	--	4.050	0.000	पूर्ण	नहीं
	<b>योग :</b>			<b>19</b>	<b>0.000</b>	<b>1.664</b>	<b>10.087</b>	<b>1.000</b>	<b>0.000</b>	<b>755.159</b>	<b>506.574</b>		

  
 ( राज कुमार अग्रवाल )  
 अधिशासी अभियन्ता  
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
 प्रखण्ड-रामपुर