

प्रारूप
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली।

माह- जुलाई, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख ₹० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख ₹० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम	अन्य विवरण
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य					
					लेपन (किमी०)	इण्टरलाकिंग / खडन्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (सं०)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वि०ख० सकलडीहा के ग्राम जमनीपुर में तालाब के घाट का निर्माण एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	सकलडीहा	सांसद निधि	1.00	-	-	-	-	-	8.00	0.00	5%		पानी भरा है।
										योग	8.00	0.00		
2	ग्राम सभा खड़ान राजभर बस्ती में वाचनालय निर्माण कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.25	0.00	अनारम्भ		विवाद/कार्य परिवर्तन की कार्यवाही प्रगति में। प्राककलन प्रेषित स्वीकृति अप्राप्त
3	ग्राम किशुनपुरा में वाचनालय मय बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। 7x6, 80mtr	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.65	5.79	प्रगति 80%		
4	कुशुम्ही शंकर जी मंदिर के पास वाचनालय का निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.18	2.42	प्रगति 60%		
5	ग्राम बेवदा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामअधार पाण्डेय पुत्र जगरदेव पाण्डेय के नाम पर मुख्य द्वार का निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.98	3.19	पूर्ण		
6	ग्राम भतीजा में बब्वन पाण्डेय के खेत से हरवंश मौर्या के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	0.505	-	-	-	-	9.84	9.78	पूर्ण		
7	पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय चन्दौली में सामूदायिक शौचालय, मूत्रालय एवं स्नानगृह निर्माण कार्य।	चन्दौली	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	13.50	11.22	पूर्ण		

8	चन्दौली कचहरी में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु टीन शेड का निर्माण कार्य।	चन्दौली	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.48	0.00	अनारम्भ		स्थल अप्राप्त, PD से पत्राचार किया गया। धन वापस होना है।
9	ग्राम महादेवपुर में कनेराबीर मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.150	-	-	-	7.23	7.23	पूर्ण		
10	ग्राम छबरनियां (धराव) में हरि राजभर के घर से छरबनिया मोड़ तक ढक्कनदार नाली निर्माण। 350 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.350	8.99		पूर्ण		
11	ग्राम सभा ढोढ़ीया में सुनील कुशवाहा के घर से कैलाश कुशवाहा के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य। 287 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.287	-	-	0.287	12.66	12.64	पूर्ण		
12	ग्राम धनउर में महेन्द्र सिंह के घर से नहर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 165 मी0	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	0.165	-	-	8.90	8.88	पूर्ण		
13	शहीदगांव बाजार इण्टर कालेज पर ह्यूम पाइप द्वारा नाली निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.215	5.54	5.54	पूर्ण		
14	ग्राम सभा नरौली में मुख्य मार्ग से निषाद बस्ती तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण। 65 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.065	-	-	-	3.75	0.00	अनारम्भ		धनराशि वापस होना है।
15	ग्राम मोहनपुरवा में पक्की सड़क से देवनाथ यादव के घर तक साइडवाल व इण्टरलाकिंग कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.071	-	-	-	3.06	0.00	प्रगति 50%		
16	ग्राम सभा बघरी में मेन रोड मस्जिद से प्राथमिक विद्यालय बघरी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.170	-	-	-	9.98	9.98	पूर्ण		
17	ग्राम सभा डिग्घी में रामदुलार जी के घर से हरिशंकर जी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.070	-	-	-	4.54	0.00	अनारम्भ		24.06.21 को निविदा खुला, अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में।
18	ग्राम रैपुरा में किसानों की समस्या के समाधान हेतु पुलिया का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	1.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00			निरस्त
										योग	114.53	85.66		

19	ग्राम गंजख्वाजा में बसनी रामपुर मार्ग पर विजय जायसवाल के घर से चिथरू यादव के घर तक मिट्टी व खडंजा का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.418	-	-	-	8.51	7.77	पूर्ण		
20	ग्राम तेन्दुहान से पोल्हावन प्रजापति के घर से मिस्त्री प्रजापति के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली पर ढक्कन कार्य। नाली 150मी	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.173	-	-	0.150	11.64	11.51	पूर्ण		
21	ग्राम कुओं में सत्येन्द्र मौर्या के खेत से रामजतन मौर्या के घर होते हुए शंकर जी मंदिर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। नाली 95 मी0	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.150	-	-	0.095	5.37	5.31	पूर्ण		
22	ग्राम महरानी में रामजानकी मंदिर से सुनील पाण्डेय के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग कार्य। (एस0सी0पी0)	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.237	-	-	0.237	13.41	6.88	75%		
23	ग्राम सभा बहादुरपुर संजीवन पासवान के घर से डा0 श्री नाथ सिंह के घर से होते हुए राजाराम के उपाध्याय के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.125	-	-	-	5.57	4.75	पूर्ण		
24	ग्राम सभा बनौलीकला पिच रोड शाहपुर माईनर पुल से वंश नारायण तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.295	-	-	-	12.92	4.92	पूर्ण		
25	ग्राम केवटी मेन रोड काली जी मंदिर से बियर बस्ती तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.310	-	-	-	19.78	17.65	पूर्ण		
26	ग्राम एकौनी में सी0सी0 रोड से मनोज सिंह के घर होते हुए नाले तक इण्टरलाकिंग एवं सीवर का कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.120	-	-	0.120	9.05		60%		
27	ग्राम सभा भोजपुर में सुशीला देवी विद्यालय से गिरधारी पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.260	-	-	-	12.00		10%		

28	ग्राम बखरा में अनुसूचित बस्ती प्रा0 विद्यालय होते हुए शायर माता मंदिर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.167	-	-	-	8.13	8.12	पूर्ण		
29	अमिलाई माइनर से अमिलाई दलित बस्ती मार्ग पर चन्द्रशेखर राम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.212	-	-	-	10.65		90%		
30	चन्दौली सकलडीहा मार्ग से सकलडीहा दलित बस्ती मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.15	-	-	9.48		10%		
31	सकलडीहा में अजय गुप्ता के घर से सम्मय माता मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.17	-	-	10.47		90%		
32	अमिलाई (महदेवा) में कट स्टोन रोड से विजय यादव के घर तक मिट्टी खड्न्जा कार्य।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.260	-	-	-	5.95	5.94	पूर्ण		
33	चन्दौली सकलडीहा मार्ग से रतनपुरा मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.157	-	-	10.54		50%		
34	सडान-बडगावां पक्की सडक से भीषम यादव के घर तक मिट्टी खड्न्जा कार्य।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.650	-	-	-	13.30	13.26	पूर्ण		
35	विकास खण्ड चकिया के ग्राम चतुरीपुर में पत्थर ईंट खड्न्जा निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.311	-	-	-	9.00		80%		
36	विकास खण्ड चकिया के ग्राम उचहरा में पत्थर ईंट खड्न्जा निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.168	-	-	-	6.00		30%		
37	ग्राम सभा तिलौरी में चकिया मुगलसराय मार्ग से हरिहर के खेत से होते हुए रजवाहा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.060	-	-	-	2.95		अनारम्भ		
38	ग्राम सभा गोलिहा में नहर के पटरी के पास रामप्यारे के बगल से पुलिया तक पटरी साइडवाल का निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.035	2.00		अनारम्भ		

39	ग्राम हसनपुर (मछरिया) में ट्रांसफार्मर से बच्चन बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.175	-	-	-	8.54	8.53	पूर्ण		
40	महेन्द्र टेक्निकल इण्टर कालेज में मेन गेट से गेस्ट हाउस तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.113	-	-	-	8.91	6.79	पूर्ण		
41	ग्राम बखरा में पक्की सड़क से प्रा0 पाठशाला तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.0314	-	-	-	1.56	1.54	पूर्ण		
42	मुगलसराय वार्ड नं0 14 परशुरामपुर में सेन्ट्रल स्कूल से दिवारक गुप्ता के घर मेन रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.142	-	-	-	12.20		20%		
43	सैयदराजा बाजार में भीम बाबा मंदिर के बगल में सार्वजनिक स्थल पर स्थल विकास कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	17.98		अनारम्भ		
44	सैयदराजा बाजार में रामलीला मैदान के पास स्थल विकास कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	18.05		अनारम्भ		
45	दुधारी पुलिया से पानी टंकी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.197	-	-	20.13		10%		
46	ग्राम लोकमनपुर मुख्य मार्ग से बाबूलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.087	-	-	-	4.23		अनारम्भ		
47	वि0ख0 चकिया के ग्राम हिनौती द0 में मुबारकपुर में दिनेश साहनी के घर के आगे सी0सी0 मार्ग का निर्माण का निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.033	-	-	2.04	2.03	पूर्ण		
48	ग्राम मझगाई में बंधी से रक्षा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	नौगढ़	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.049	-	-	3.15	3.15	पूर्ण		
49	ग्राम दरियापुर में प्रेम नाथ राम के घर से राहत मास्टर के घर तक जल निकासी सीवर का निर्माण कार्य।(एस0सी0पी0)	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.128	5.03		5%		
50	ग्राम बहरवानी में जय हिन्द चौहान के घर से नहर तक नाली का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.316	9.00		5%		

51	टाण्डाकला अन्त्योष्टि स्थल से तुलसी निषाद के घर तक जल निकासी सीवर निर्माण कार्य।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	0.025	1.06		अनारम्भ		
52	सैयदराजा बाजार में भीम बाबा मंदिर के पास गेट निर्माण कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-		5.03		अनारम्भ		
53	सैयदराजा बाजार में भीम बाबा मंदिर के बगल में सार्वजनिक स्थल पर स्थल	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-		10.06		अनारम्भ		
54	ग्राम सभा बर्गयां में नहर पुल से राजकुमार गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.091	-	0.09	5.03		अनारम्भ		
55	ग्राम सभा भरछा में हीरा सिंह के कुआं से चन्द्रशेखर दुबे के घर होते हुए मोर्या बस्ती तक इण्टरलाकिंग का निर्माण।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.213	-		10.06		अनारम्भ		
योग									328.78	108.15			
56	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर चन्दौली में सीमेन्ट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (फेस- 1 एवं फेस-2)	नियामताबाद	यू0पी0एस0आई0 डी0 सी0	-	-	-	3.615	-	859.26	637.97	प्रगति 80%		
57	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर चन्दौली आई0आई0डी0सी0 में सीमेन्ट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (फेस-2)	नियामताबाद	यू0पी0एस0आई0 डी0 सी0	-	-	-	2.415	-	401.58	95.07	प्रगति 30%		
योग									1260.84	733.04			
58	बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र भैसौड़ा नौगढ़, चन्दौली के भेड़ बाड़ा का मरम्मत कार्य।	नौगढ़	सूकर बाड़े	1					15.00	0.00	25%		
योग									15.00	0.00			
59	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय बरहनी में 100 बालिकाओं के लिये डायनिंग हाल का निर्माण।	बरहनी	क्रिटिकल गैप्स	1	-	-	-	-	23.66	23.36	पूर्ण		
60	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय धानापुर में 100 बालिकाओं के लिये डायनिंग हाल का निर्माण।	धानापुर	क्रिटिकल गैप्स	1	-	-	-	-	23.66	15.96	पूर्ण		

61	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, सकलडीहा के पहुँच मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	क्रिटिकल गैप्स		-	-	0.06	-	-	4.51	0.00	पूर्ण		
62	ग्राम पंचायत मझगाई में मुसहर आवास में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	नौगढ़	क्रिटिकल गैप्स		-	0.199		-	-	16.20	5.47	70%		
63	नगर क्षेत्र पं0 दीनदयाल नगर के प्राथमिक विद्यालय मैनाताली 2 में वाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	क्रिटिकल गैप्स	1.00	-	-	-	-	-	5.74	4.05	पूर्ण		
64	वार्ड नं0 03 पं0 दीनदयाल नगर के कम्पोजिट स्कूल कन्या अलीनगर में बालिका शौचालय का निर्माण।	नियमताबाद	क्रिटिकल गैप्स	1.00	-	-	-	-	-	4.26	0.05	60%		
योग										78.03	48.89			
65	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नौगढ़ में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नौगढ़	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण		
66	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, वनगांव में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नौगढ़	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण		
67	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, चकिया में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	चकिया	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.810	पूर्ण		
68	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, शहाबगंज में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	शहाबगंज	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण		
69	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय गोधना, नियमताबाद में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.480	पूर्ण		
योग										6.10	3.99			
70	जिला चिकित्सालय चन्दौली में साउण्ड प्रुफ रूम का निर्माण।	चन्दौली	वायोवेस्ट कलेक्शन शेड एवं साउण्ड प्रुफ	1	-	-	-	-	-	3.50	2.40	पूर्ण		
योग										3.50	2.40			

71	महेवा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.64	पूर्ण		
72	छिल्लमपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	1.98	पूर्ण		
73	चन्दाईत उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.34	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित	
74	डहिया उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.55	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित	
75	धपरी उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	0.32	पूर्ण		
76	सुजाबाद उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.73	पूर्ण		
77	हसनपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.55	पूर्ण		
78	महमूदपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.01	पूर्ण		
79	महदेउल उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0		पत्रांक 230 दिनांक 15.06.2021 द्वारा रू0 500000.00 धनराशि वापस	

80	पचोखर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.29	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
81	मनिहरा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.57	पूर्ण	हैण्डओवर हेतु प्रपत्र प्रेषित
82	धरहरा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.58	पूर्ण	
83	धूस उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.57	पूर्ण	
84	सीवठा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
85	तम्बागढ़ उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
86	डेढ़गाँवा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
87	कम्हरीया उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
88	पीपरी उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
													पत्रांक 230 दिनांक 15.06.2021 द्वारा रू0 1527390.00 धनराशि वापस

89	पई उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
योग										60.00	38.13		
90	बभनिगांव थाना में हरिशंकर पाल के मकान से समशेर सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300	-	-	-	-	8.84	8.35	पूर्ण	
91	बहेरी मेन रोड गुलजार सिंह के मकान से नन्दू खरवार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.220	-	-	11.96	11.84	पूर्ण	
92	विशुनपुरा खुर्द (रामरूपदासपुर) में घूरा बिन्द के घर से अगहर नदी तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.350	-	-	-	-	10.66	10.55	पूर्ण	
93	रामरूपदासपुर में अजीत पाण्डेय के घर तक दूरी सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.260	-	0.260	14.49	14.33	पूर्ण	
94	मुरलीपुर वीरासराय में मेन रोड ओम प्रकाश के घर से सुरेश सिंह के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300	-	-	-	-	9.79	9.66	पूर्ण	
95	खरखोलिया में सरकारी ट्यूबवेल से मुख्य मार्ग पिच रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.350	-	-	24.72	24.42	पूर्ण	
96	कवईपहाडपुर में रामअवध विश्वकर्मा के घर से वाया प्राथमिक विद्यालय बनारसी सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.300	-	-	16.27	16.09	पूर्ण	
97	खडान में अशोक सिंह के घर से वाया बिन्द बस्ती वाया परमात्मासिंह के घर तक लेपन निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.450	-	-	-	-	14.20	14.05	पूर्ण	
98	महेशी में महेन्द्र मिश्रा के घर से रामजी गोंड के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.295	-	-	16.53	16.34	पूर्ण	
99	गुरेहू में मेन से मराछू के घर से गोपाल राय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.300	-	-	21.01	20.76	पूर्ण	

100	भदाहूँ में प्रभू सिंह के खेत से वाया विजयी सिंह वाया रुदल मौर्या के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.075			5.04	4.95	पूर्ण		
101	प्रहलादपुर में हरिनारायण मौर्या के घर से चिरकुट मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.285			22.88	22.65	पूर्ण		
102	नेकनामपुर में गिरिजा शंकर पाण्जेय के दुकान से रामलाल मौर्या के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			15.44	15.28	पूर्ण		
103	धानापुर में प्राथमिक विद्यालय धानापुर प्रथम से रामलीला चबूतरा तक तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			15.58	15.26	पूर्ण		
104	जनौली में पुल से तालाब घाट तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.325					10.67	9.72	पूर्ण		
105	पोनी में लल्लन कुशवाहा के दुकान से श्यामनारायण मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.210	0.210		15.25	15.09	पूर्ण		
106	कोदई में जमानियां – सैयदराजा मार्ग से सोसाइटी होते हुए शंकर जी मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.350			20.11	19.82	पूर्ण		
107	डिग्धी में चखनियां पुलिया से बैजनाथ प्रजापति के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300					10.62	10.50	पूर्ण		
108	बबुराधीना में सकलडीहा – अमड़ा मार्ग से रेलवे स्टेशन तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.220			12.55	12.42	पूर्ण		
109	कुशहां में प्राथमिक विद्यालय के नहर से भन्टा सिंह के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.395					11.75	11.61	पूर्ण		
110	सबलजलालपुर में अखिलेश सिंह के द्वार से सन्तोष गुप्ता के द्वार तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.115			6.23	6.17	पूर्ण		
111	नौबतपुर में पम्प कैनाल से उसरा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.320			18.42	18.15	पूर्ण		

112	खोर में घुरहू विश्वकर्मा के घर से संकटा सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.225			15.45	15.28	पूर्ण		
113	परेवां में दुर्गा जी मन्दिर से पूर्व प्रधान विजय नारायण के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.200	0.200		12.00	11.87	पूर्ण		
114	ग्राम दुधारी में नन्दलाल पासवान के घर से रामपति के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.490				23.81	23.53	पूर्ण		
115	ग्राम भैंसा में अर्जुन राय के घर से धीना तुलसीआश्रम मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.300				14.73	14.57	पूर्ण		
116	ग्राम नोनार में अमंडा-सकलडीहा मार्ग से बाजार होते हुए कुन्दन साव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.320				17.56	17.35	पूर्ण		
117	ग्राम अमड़ा में जमानियां-सैयदराजा मार्ग से पवन सिंह के घर होते हुए अशोक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.180				8.80	8.71	पूर्ण		
118	ग्राम मोहनभिट्टी में सेवखरी पीच रोड से डीह बाबा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.355				18.36	18.16	पूर्ण		
119	ग्राम बरहनी में नौबतपुर-बरहनी मार्ग से नथुनी सिंह व हलवल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.300				15.37	15.19	पूर्ण		
120	ग्राम पसाई में पिपरी-कमालपुर मार्ग से काली जी मन्दिर होते हुए रामशरण सिंह के खेत तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.220				10.75	10.63	पूर्ण		
121	ग्राम सोगाई में विजयी कुशवाहा के द्वार पुल से हृदयनारायण के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.180				9.02	8.90	पूर्ण		

122	ग्राम घोसवां में मुख्य पीच मार्ग से सोसाइटी होते हुए वाया नन्दलाल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.260				14.49	14.34	पूर्ण		
123	ग्राम दूबौलिया में राजबंश दूबे के घर से हृदयनारायण के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300				14.75	14.59	पूर्ण		
124	ग्राम मुहम्मदपुर में प्राथमिक विद्यालय से विद्यालय के पीछे सी.सी. रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.160				8.08	7.98	पूर्ण		
125	ग्राम मचवां में अमड़ा-तुलसी आश्रम मार्ग से नन्दलाल बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.074				3.79	3.72	पूर्ण		
126	ग्राम सिंगरौल में शिवनाथ मौर्या के घर से रात जीयावन मौर्या के घर होते हुए शिवमुरत के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.322				21.21	17.21	पूर्ण		
127	ग्राम इन्द्रपुरा में मेन रोड से संकटा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.171				15.46	13.95	पूर्ण		
128	चकिया अहरौरा मार्ग से नेवाजगंज गाँव तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.553				38.81	34.59	पूर्ण		
129	चकिया चन्दौली मार्ग से काँटा में राजनाथ मौर्या के घर होते हुए काँटा बाजार तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.740				58.88	52.67	पूर्ण		
130	नवही से हाईवे मार्ग से वाजीदपुर गांव तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.030				74.96	68.46	पूर्ण		
131	ग्राम मझवार में चिरकूटवा बाबा से दाहा चौक तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.700				59.83	55.94	पूर्ण		
132	ग्राम नसरथा के राजस्व ग्राम हथेडा बियार बस्ती में नहर रोड से मुन्ना बियार के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.140				9.31	9.22	पूर्ण		

133	ग्राम बडौरा में लेहरा सम्पर्क मार्ग से वनवासी बस्ती तक लेपन का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.512					15.92	14.13	पूर्ण		
134	ग्राम हिनौती दक्षिणी के राजस्व ग्राम मुबारकपुर में किशोरी साहनी के घर से दिनेश साहनी के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.350				20.50	18.81	पूर्ण		
135	ग्राम भुड़कुडा (चकिया) में लिंक मार्ग से ददरा नहर गिरजा प्रजापति के घर तक पेंटिंग का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.670					35.58	31.24	पूर्ण		
136	ग्राम धरदे में निरंजन तिवारी के घर से सरगुजियां बिन्द बस्ती के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.580				38.32	33.91	पूर्ण		
137	ग्राम मसोई में अम्मर पांडे के घर से शंकर जी के मन्दिर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.225				15.44	12.57	पूर्ण		
138	ग्राम लक्ष्मनपुर सिकन्दरपुर बैरी सेरवा मार्ग से हरिजन बस्ती तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.107				8.81	8.62	पूर्ण		
139	ग्राम अमांव शहाबगंज निर्मल चौहान के घर से मसोई माइनर तक लेपन का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.310					8.57	8.48	पूर्ण		
140	ग्राम राममाडो में मुख्य रोड से हिरालाल तिवारी के घर तक पेंटिंग का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.270					7.25	7.14	पूर्ण		
141	ग्राम अकोढवां में रामप्रसाद मौर्या के घर से मेन रोड तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.270				20.26	19.30	पूर्ण		
142	ग्राम पचवनिया में राधेश्याम चौहान के घर से रमेश चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.234				19.92	18.84	पूर्ण		
143	ग्राम पीपरा कलां में बैरी मार्ग मेन रोड से आगनवाड़ी केन्द्र से प्रेम कुमार सिंह के खेत तक लेपन का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.810					30.44	27.06	पूर्ण		
144	ग्राम-मद्दपुर-सरकारी विद्यालय से लक्ष्मी शिक्षण संस्थान के आगे तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.440					14.40	13.65	पूर्ण		

145	ग्राम-महेवा-लंका रोड से गिरजाशंकर सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.230					8.96	8.34	पूर्ण		
146	ग्राम-गौरी(बबुरी)-चंदौली बबुरी मार्ग से बगीचा होते हुए गौरी नहर के पुलिया तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.350					11.15	11.02	पूर्ण		
147	ग्राम-कम्हरिया-हसनपुर गेट से कम्हरिया ग्राम सचिवालय के आगे पुलिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.170				8.51	8.28	पूर्ण		
148	ग्राम-मन्नापुर-हनुमान जी के मन्दिर से रामजी पटेल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.300		0.300	22.30	21.18	पूर्ण		
149	ग्राम-रघुनाथपुर-पाल बस्ती में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.115			0.115	13.59	13.35	पूर्ण		
150	ग्राम-हरिशंकरपुर में आजाद के घर से पिच रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.310			0.310	26.70	25.64	पूर्ण		
151	ग्राम-खुरूहजा-नहर के पास डिब्ली सिंह के दुकान से प्रमोद सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.400					18.12	16.97	पूर्ण		
152	ग्राम-जरखोर-बबुरी घरौली मार्ग से जरखोर कुटिया तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.415					62.67	60.97	पूर्ण		
153	ग्राम-करवत-जयपुरिया स्कूल के सामने पोल फ़ैक्ट्री से जेपीएन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.145				8.97	8.74	पूर्ण		
154	ग्राम-पड़ाव-पुरानी जीटी रोड से बँगला मुखी माता मन्दिर के आगे तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.320					13.45	12.79	पूर्ण		
155	ग्राम-गोपालापुर-उमेश कुमार के मकान से जीवनाथपुर मेन रोड तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.500					20.11	19.34	पूर्ण		

156	ग्राम-परनपुर कलां-मेन रोड झब्बन सिंह के मकान से छोटू मौर्या के मकान के आगे बस्ती तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.260			0.260	24.46	23.94	पूर्ण		
157	ग्राम-बबुरी-बबुरी नहर से प्राथमिक विद्यालय व महेंद्र सेठ के मकान के बगल से पुराने थाने के आगे तक सी0सी0 रोड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.550				76.77	70.73	पूर्ण		
158	ग्राम-गोधना-काली जी के मन्दिर से ब्रह्म जी के मन्दिर तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.435				29.28	25.06	पूर्ण		
159	ग्राम-बबुरी-मुगलसराय मार्ग से पुराने थाने से होते हुए धरौली -बबुरी मार्ग तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.290			0.290	29.18	28.71	पूर्ण		
160	ग्राम-साहुपुरी-बेदयास मन्दिर स्कूल से सीआरपीएफ कैम्प तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.245			0.245	27.09	22.39	पूर्ण		
161	ग्राम-सलेमपुर-मेन रोड अकोढा सोनकर बस्ती होते हुए प्रभुनारायण सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.620				28.00	27.25	पूर्ण		
162	ग्राम-गोरारी-श्री यादव के घर से आलोक सिंह के मकान से होते हुए पिच रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.820			0.820	54.35	48.93	पूर्ण		
									योग	1497.50	1412.24		
163	ग्राम मझगाई में घूरा कोल के घर से पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	नौगढ़	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	-	0.800	-	-	63.84	11.45	55%		
164	ठटवां में कोल बस्ती से पिच रोड तक लेपन कार्य।	नौगढ़	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.300	-	-	-	61.78	10.95	20%		
165	ग्राम लाखपुर में पक्की सड़क से गोधना हरिजन बस्ती पक्की सड़क तक लेपन कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	1.100	-	-	-	45.63	8.03	40%		

166	बबुरी धरौली मार्ग से ग्राम हटिया मौर्य बस्ती तक लेपन कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.050	-	-	-	-	43.78	0.00	5%	
167	विकास खण्ड धानापुर में ग्राम कवलपुरा से बेवदा तक सड़क निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	1.600	-	-	-	-	92.26	0.00	अनारम्भ	तकनीकी बिड 26.07.2021 को खुला अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
168	विकास खण्ड धानापुर में डेढावल मार्ग से महरइया वाया बभनियांव रायपुर तक सड़क निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	1.500	-	-	-	-	73.94	0.00	अनारम्भ	तृतीय निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड दिनांक-16.08.2021 को खुलेगी।
योग										381.23	30.43		
169	विजयपुरवा	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.84	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1706 दिनांक 16.03.21 द्वारा पत्र प्रेषित।
170	जोगिया कला	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.90	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1706 दिनांक 16.03.21 द्वारा पत्र प्रेषित।
171	पचफेड़िया	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	4.04	पूर्ण	
172	हाजीपुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.84	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1706 दिनांक 16.03.21 द्वारा पत्र प्रेषित।
173	कैलावर	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.73	पूर्ण	हस्तान्तरित
174	महुअर कला	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित
175	भलेहटा	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.42	पूर्ण	हस्तान्तरित करने हेतु प्रपत्र प्रेषित।
176	मथेला	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.64	पूर्ण	हस्तान्तरित
177	हुदहुदीपुर	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.12	पूर्ण	हस्तान्तरित करने हेतु प्रपत्र प्रेषित।

178	रामगढ़	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.86	पूर्ण	हस्तान्तरित	
179	जगदीशसराय	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	5.77	पूर्ण	हस्तान्तरित	
180	विजयपुर	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.69	पूर्ण		
181	बनौली खुर्द	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.80	पूर्ण		
182	आकोढ़ा कला	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	5.68	पूर्ण	हस्तान्तरित	
183	बिसौरी	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
184	हेतमपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
185	खरखोलिया	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.31	पूर्ण	हस्तान्तरित	
186	नेकनामपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.12	पूर्ण	हस्तान्तरित	
187	कवलपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
188	कसवड	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित	
189	सेवखरी	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.09	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।	
190	डिग्धी (चखनियां)	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	3.17	पूर्ण		
191	असना	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
192	नरैना	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	5.64	पूर्ण		
193	दुदौली	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	5.28	पूर्ण		
194	बसनी	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1					8.18	5.55	पूर्ण		

195	बरंगा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
196	बलारपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.74	पूर्ण	हस्तान्तरित	
197	उकनीबीरमराय	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।	
198	पौरा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.55	पूर्ण		
199	मन्नापुर	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.84	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1506 दिनांक 08.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित।	
200	गोरईया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.86	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1506 दिनांक 08.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित।	
201	देवई (खरगीपुर)	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	5.60	पूर्ण		
202	खजूरगांव	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.84	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1506 दिनांक 08.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित।	
203	कुण्डलिया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.83	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1506 दिनांक 08.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित।	
204	बुधवारे	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.80	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1506 दिनांक 08.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित।	
205	खखड़ा	शहाबागंज	आंगनबाड़ी 2018-19	1						8.18	6.15	पूर्ण		
206	प्रेमापुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	4.81	पूर्ण		
207	अलीपुर भगड़ा	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1						8.18	4.90	पूर्ण	दिनांक 19.10.2020 को अनुबन्ध का गठन किया गया। प्लास्टर पूर्ण	

208	सेमरौर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	4.83	पूर्ण	दिनांक 19.10.2020 को अनुबन्ध का गठन किया गया। छत पूर्ण	
209	मैनपुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.11	पूर्ण	दिनांक 19.10.2020 को अनुबन्ध का गठन किया गया। प्लास्टर पूर्ण	
210	सिकन्दरपुर	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.10	पूर्ण		
211	गौरी	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	6.94	पूर्ण	हस्तान्तरित	
212	दूदे	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.73	पूर्ण	हस्तान्तरित	
213	सोनईडीह	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.80	पूर्ण		
214	सुल्तानपुर	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.80	पूर्ण		
215	नौगरहा	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	6.87	पूर्ण	हस्तान्तरित	
216	बढ़वनडीह	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.47	पूर्ण		
217	फेसुडा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.69	पूर्ण		
218	कचमन	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.47	पूर्ण		
219	धरहरा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.73	पूर्ण		
220	रानेपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.70	पूर्ण		
221	बरडीहा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.56	पूर्ण		
222	खगवल	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.56	पूर्ण		
223	चर्तुभुजपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.69	पूर्ण		
224	नसीरपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.56	पूर्ण		

225	भोजपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.73	पूर्ण		
226	जामडीह	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.73	पूर्ण		
227	रेमा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.58	पूर्ण		
228	रोहणा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.58	पूर्ण		
229	डहिया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.84	पूर्ण		
230	चन्द्रखा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.85	पूर्ण		
231	बरौव	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.03	छत स्तर	मार्च में सटरिंग का कार्य कराया गया था। ठेकेदार की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी।	
232	सिंगरौल	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	6.94	पूर्ण	हैण्ड ओवर प्रेषित	
233	मसोई	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	4.67	पूर्ण		
234	जिगना	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.02	छत स्तर	ठेकेदार की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी।	
235	तियरा	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	6.94	पूर्ण	हैण्ड ओवर प्रेषित	
236	विलासपुर	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	2.88	पूर्ण		
237	रसिया	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	2.84	छत स्तर	ठेकेदार की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी।	
238	सर्फुदीनपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.10	पूर्ण	हस्तान्तरित करने हेतु प्रपत्र प्रेषित।	
239	खैरुदीनपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.12	पूर्ण		
240	दौलतपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.93	पूर्ण		

241	इटवां	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.48	पूर्ण		
242	बंशीपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.08	पूर्ण		
243	अमिलाई (नरैला)	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.08	पूर्ण		
244	उतड़ी (छपरा)	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.10	पूर्ण	हस्तान्तरित	
245	पिपरी	बरहनी	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.10	पूर्ण		
246	मचवाँ	बरहनी	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.12	पूर्ण		
247	चिलबिली	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.72	पूर्ण		
248	असवरियों	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.69	पूर्ण		
249	त्रिभुवनपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.13	पूर्ण		
250	नौरंगाबाद	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	5.10	पूर्ण		
251	सकरारी	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.51	पूर्ण		
252	कोहड़ा	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1					8.18	3.14	पूर्ण		

अधिकासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-चन्दौली।