

विभागीय वेबसाइट पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड
किये जाने के सम्बन्ध में।

माह – जुलाई, 2021 की प्रगति रिपोर्ट

upred.gov.in

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर।

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – जुलाई, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर													
1	ग्राम नवादा ब्लाक चमरवा में नजमी खों के दरवाजे से निजामुददीन के घर की तरफ सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	5.440	3.264	पूर्ण	नही
2	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में डामर रोड से हामिद शाह के मकान के सामने होता हुआ शन्नू शाह के घर से ताज मौहम्मद के घर की तरफ सी०सी० रोड।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.095	--	--	6.405	3.843	पूर्ण	नही
3	ग्राम सींगनखेड़ा ब्लाक सैदनगर में मल्लन के कोने से अहसान शाह के घर की तरफ सी०सी० रोड	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.024	--	--	0.712	0.427	पूर्ण	नही
4	ग्राम हसनपुर ब्लाक बिलासपुर रईसुददीन के घर से रऊफ अहमद के घर व कमरुददीन के घर से महमूद के गेट तक सी०सी० रोड और नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	4.714	2.828	पूर्ण	नही
5	ग्राम पहाड़पुर ब्लाक सैदनगर में रईस अहमद के घर से मस्जिद वाले रास्ते की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.030	--	--	2.089	0.000	पूर्ण	नही
6	ग्राम पहाड़पुर ब्लॉक सैदनगर में जाबिर के घर से हाजी बैचा के घर की तरफ 50 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.066	0.000	पूर्ण	नही
7	ग्राम मिलक नगली ब्लॉक सैदनगर में शादाब खों के घर से जमा खों के घर की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.659	2.795	पूर्ण	नही
8	ग्राम बड़पुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर में अहमद अली के मकान से शबू के मकान की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.355	2.013	पूर्ण	नही
9	ग्राम बजावाला ब्लॉक सैदनगर में साजिद प्रधान के दरवाजे से खम्बे से समूद पुत्र आसक के दरवाजे की तरफ सी०सी०।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	3.126	1.875	पूर्ण	नही
10	ग्राम मेंहदीनगर ब्लॉक स्वार में फिरासत के घर से मस्जिद की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	स्वार	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.005	1.203	पूर्ण	नही
11	ग्राम शहरिया दराज ब्लॉक सैदनगर में संगीर के घर से सहरिया नरपत वाले रास्ते पर सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.050	--	--	4.667	0.000	पूर्ण	नही
12	ग्राम नुशरतनगर बिलासपुर में मस्जिद से कबिस्तान की तरफ खडंजा का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.200	--	--	--	3.026	0.000	निरस्त	नही
13	ग्राम बगी ब्लॉक चमरौआ में तौकीर भाई के घर से हबीब जान के घर की तरफ सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	चमरौआ	विधायक निधि	--	--	--	0.080	--	--	7.319	4.391	पूर्ण	नही

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – जुलाई, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ग्राम हरैटा ब्लॉक सैदनगर में मुकरी के कौने से हारुन के दरवाजे की तरफ सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.040	--	--	2.663	1.598	पूर्ण	नही
15	ग्राम खुशहालपुर में जाकिर के घर से मस्जिद तक 70 मी० सी०सी० रोड नाली का निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.070	--	--	4.682	2.809	पूर्ण	नही
16	ग्राम खुशहालपुर में सआदत के घर से येनुस के घर की तरफ 71 मी० सी०सी० रोड नाली निर्माण।	सैदनगर	विधायक निधि	--	--	--	0.071	--	--	4.162	2.497	पूर्ण	नही
17	ग्राम धावनी हसनपुर में जमील प्रधान के घर से जाकिर टेकेदार के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.101	--	--	4.248	0.000	प्रगति	नही
18	ग्राम दुर्जनपुर में मैन रोड से जसवीर सिंह के घर की ओर सी०सी० रोड व नाली एवं सुखदेव सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.097	--	--	--	9.490	0.000	प्रगति	नही
19	ग्राम बिड़उ में सतनाम सिंह के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.036	--	--	2.868	0.000	प्रगति	नही
20	ग्राम चन्दुआ नगला में मैन खडंजे से सुरजीत सिंह के घर तक व पेन्टिंग रोड से सुखविन्दर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.076	--	--	3.463	0.000	पूर्ण	नही
21	ग्राम पज्जईया में पक्की सडक से मदन लाल के घर तक खडंजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	5.434	0.000	प्रगति	नही
22	ग्राम घिडियाखेड़ा में पुलिया से जूनियर हाई स्कूल की ओर खडंजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.300	--	--	--	5.543	0.000	प्रगति	नही
23	ग्राम भटपुरा तारन में रिफाकत के घर से मौ० हसन के घर तक एवं पुलिया तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.077	--	--	8.157	0.000	प्रगति	नही
24	ग्राम पदपुरी में सोहन लाल के घर से ढाकन लाल के घर की ओर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.590	0.000	प्रगति	नही
25	ग्राम शादीनगर में मनोहर सिंह के घर से धनपाल सिंह के घर तक सी०सी० व नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	5.372	0.000	प्रगति	नही
26	ग्राम संडौली में तुलाराम के घर से स्कूल तक सी०सी०/नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	7.915	0.000	प्रगति	नही
27	ग्राम फाजलपुर में खडंजा निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	0.200	--	--	--	3.809	0.000	प्रगति	नही
28	ग्राम मुडिया कलां में मदन बाल्मीकि के घर से मस्जिद तक सी०सी० एवं नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	8.470	0.000	प्रगति	नही

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर

माह – जुलाई, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बंधित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				मार्ग					अन्य कार्य				
				भवन (सं०)	लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खण्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ग्राम मालनखेड़ा में मेन रोड से अकील अहमद के घर तक सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.112	--	--	6.803	0.000	प्रगति	नहीं
30	ग्राम औरंगनगर खेड़ा में शिवमन्दिर से विजय पाल के घर से देव स्थान तक सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.130	--	--	6.940	0.000	प्रगति	नहीं
31	ग्राम पजावा में मन्दिर से ढाकन लाल के घर की ओर सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.108	--	--	6.041	0.000	प्रगति	नहीं
32	ग्राम पसियापुरा में चौराहे से हीरा सिंह/हरीराम के घर की ओर सी०सी०/नाली निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.102	--	--	5.612	0.000	प्रगति	नहीं
33	ग्राम चन्द्रपुरा कदीम (मिलक) में खेमकरन मोर्य के घर से सुमेरी लाल मोर्य के घर तक सी०सी०/नाली निर्माण।	मिलक	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	4.689	0.000	प्रगति	नहीं
34	ग्राम गोकुलनगरी बिलासपुर में शमशान शैड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	1	--	--	--	--	--	2.505	0.000	प्रगति	नहीं
35	ग्राम गदईया नसीमगंज बिलासपुर में निशान सिंह के घर से माटखेडा मुल्लाखेडा रोड की ओर सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.133	--	--	8.725	0.000	प्रगति	नहीं
36	ग्राम गदईया नसीमगंज बिलासपुर में माटखेडा मुल्लाखेडा रोड से बलवीर सिंह के घर की ओर सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.088	--	--	6.209	0.000	प्रगति	नहीं
37	ग्राम डिबडिबा रोड़ी कालौनी में चिन्तपूर्ण मन्दिर से रमेश बैट्टी वालों के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.100	--	--	9.983	0.000	प्रगति	नहीं
38	ग्राम पंचायत पजाबा के ग्राम पजईया में जोरी के घर से डा० तेजराम के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	बिलासपुर	विधायक निधि	--	--	--	0.141	--	--	4.980	0.000	प्रगति	नहीं
	योग :			1	0.000	1.097	2.544	0.000	0.000	197.935	29.545		

(राज कुमार अग्रवाल)
अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-रामपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रामपुर के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन मार्गों का विवरण

जनपद में अनुरक्षण में चल रहे समस्त मार्गों की सूची (उन मार्गों की सूची न दी जाये, जो लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं)

माह जुलाई 2021

लम्बाई कि०मी० में

Performa - M-3

क्र० सं०	जनपद का नाम	पैकेज सं०	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम	मार्ग की लम्बाई	निर्माण कार्य पूरा होने का दिनांक	अनुरक्षण अवधि समाप्त होने की सम्भावित तिथि	अनुबन्ध के अनुसार अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि	UPRRDA द्वारा अनुरक्षण हेतु अवमुक्त धनराशि	मासांत तक अनुरक्षण पर व्यय धनराशि	मासांत में अनुरक्षण हेतु अवशेष धनराशि 11-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rampur	UP5996	Chamrawa	एन०एच०-24 से रामपुर - केमरी रोड वाया जुठिया मौलागढ दबका	M/S J. K. Constructon Co	8.900	31.12.17	31.12.22	51.959	2255193.000	2255193.00	0.00
2	Rampur	UP5997	Milak	एन०एच०-24 (किमी०-199) धमौरा से बकनौरी	M/S Nanhey Ram Panday	7.300	31.12.17	31.12.22	42.618	1782830.000	1782830.00	0.00
3	Rampur	UP5994	Swar	लाडपुर बीबी से बादली	M/S J. K. Constructon Co	8.800	31.03.18	31.03.23	51.376	1725778.000	1725778.00	0.00
4	Rampur	UP5999	Swar	एम०टी०डी० रोड (टी०-09) से लाडपुर बीबी वाया मुगलपुरा (मिलक मुगला)	M/S Nanhey Ram Panday	6.700	31.03.18	31.03.23	39.115	1304123.000	1304123.000	0.00
5	Rampur	UP59100	Milak	(टी०-09) हरदासपुर से भंवरकी	M/s Farhat Ali Khan	5.000	18.06.18	18.06.23	29.190	976466.000	976466.00	0.00
6	Rampur	UP59101	Milak	रामपुर केमरी रोड (टी०-07) सिमरिया से बराखास रोड लखीमपुर भीका वाया मुबारकपुर	M/s Rakesh Pratap Singh Chauhan	7.550	16.07.18	16.07.23	44.074	1492524.000	1492524.00	0.00
7	Rampur	UP59106	Swar	लाडपुर बीबी से मेवला कलां	M/S J. K. Constructon Co	8.200	25.06.18	25.06.23	47.873	1616678.000	1616678.00	0.00
8	Rampur	UP59107	shabad	मिलक पटवाई रोड से शाहबाद रोड वाया पुरैनिया कलां एवं उदयपुर जागीर (ब्लॉक शाहबाद)	M/s Farhat Ali Khan	7.700	10.06.18	10.06.23	45.537	1493581.000	1493581.00	0.00
9	Rampur	UP5995	Swar	एम०टी०डी० रोड (टी०-09) से सीकमपुर कासिंग	M/s M.M. Construction, Moradabad	10.850	05.10.18	05.10.23	63.344	1036968.000	1036968.000	0.00
10	Rampur	UP59102	Milak	बी०एम० रोड रटौंडा से दरजियों वाला	M/s Farhat Ali Khan	5.400	16.01.19	16.01.24	31.536	748970.000	748970.00	0.00

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रामपुर के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन मार्गों का विवरण

जनपद में अनुरक्षण में चल रहे समस्त मार्गों की सूची (उन मार्गों की सूची न दी जाये, जो लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं)

माह जुलाई 2021

लम्बाई कि०मी० में

Performa - M-3

क्र० सं०	जनपद का नाम	पैकेज सं०	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम	मार्ग की लम्बाई	निर्माण कार्य पूरा होने का दिनांक	अनुरक्षण अवधि समाप्त होने की सम्भावित तिथि	अनुबन्ध के अनुसार अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि	UPPRDA द्वारा अनुरक्षण हेतु अवमुक्त धनराशि	मासांत तक अनुरक्षण पर व्यय धनराशि	मासांत में अनुरक्षण हेतु अवशेष धनराशि 11-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Rampur	UP59103	chamrawa	एन०एच०-87 से एन०एच०-87 वाया इन्द्री, इन्द्रा, बगी	M/s Rakesh Pratap Singh Chauhan	7.150	16.10.18	16.10.23	41.743	997067.000	997067.00	0.00
12	Rampur	UP59104	Swar	टी०-06 से एम०टी०डी० रोड (टी०-09) वाया किशनपुर मोलागढ़	M/S Nanhey Ram Panday	7.250	10.10.18	10.10.23	42.326	979442.000	979442.000	0.00
13	Rampur	UP59105	Saidnagar	लालपुर (टी०-05) से बैजना	M/s Farhat Ali Khan	9.900	18.04.19	17.04.24	57.798	958433.000	958433.000	0.00
14	Rampur	UP59109	Milak	धमौरा बकनौरी से जसमौली मार्ग	M/S Nanhey Ram Panday	3.875	17.07.20	17.07.25	29.191	0.000	0.000	0.00
15	Rampur	UP59108	Chamrawa	एन०एच०-24 से चमरपुरा वाया भमरौआ	M/S J. K. Constructon Co	4.869	30.09.20	30.09.25	29.191	0.000	0.000	0.00
Total						109.444			646.871	17368053.000	17368053.000	0.000

Executive Engineer
PMGSY, RED, PIU
Rampur

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रामपुर के अन्तर्गत पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल मार्गों का विवरण

जनपद में अनुरक्षण में चल रहे समस्त मार्गों की सूची (उन मार्गों की सूची न दी जाये, जो लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं)

माह जुलाई 2021

लम्बाई कि०मी० में

Performa - M-3

क्र० सं०	जनपद का नाम	पैकेज सं०	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम	मार्ग की लम्बाई	निर्माण कार्य पूरा होने का दिनांक	अनुरक्षण अवधि समाप्त होने की सम्भावित तिथि	अनुबन्ध के अनुसार अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि	UPRRDA द्वारा अनुरक्षण हेतु अवमुक्त धनराशि	मासांत तक अनुरक्षण पर व्यय धनराशि	मासांत में अनुरक्षण हेतु अवशेष धनराशि 11-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rampur	UP5904R	Milak	बिलासपुर - मिलक रोड किमी०-17 से हीगानगला	Shri Radhey Lal Contractor	1.804	28.02.21	27.02.26	12.900	0.000	0.000	0.00
2	Rampur	UP5904R	Suar	सिकंराबाद से मजरा रशीद	Shri Radhey Lal Contractor	0.350	30.03.21	29.03.26	2.500	0.000	0.000	0.00
3	Rampur	UP5904R	Said Nagar	एल०-33 से सहेरिया नरपत	Shri Radhey Lal Contractor	0.525	31.03.21	30.02.26	3.752	0.000	0.000	0.00
4	Rampur	UP5904R	Chamrawa	एन०एच०-87 से मोमिनपुर अहमदाबाद	Shri Radhey Lal Contractor	1.901	13.03.21	12.03.26	13.590	0.000	0.000	0.00
5	Rampur	UP5904R	Suar	एस०एम०के० रोड से आकानगर वाया सरकडी	Shri Radhey Lal Contractor	2.380	25.03.21	24.03.26	17.014	0.000	0.000	0.00
6	Rampur	UP5904R	Bilaspur	अहरो बंगाली कॉलोनी सुआनगला रोड बिधु नगला हजरतपुर	Shri Radhey Lal Contractor	1.000	27.03.21	26.03.26	7.149	0.000	0.000	0.00
7	Rampur	UP5904R	Bilaspur	बिलासपुर अहरो शीशगढ़ रोड किमी०-7 से सिरसखंडा	Shri Radhey Lal Contractor	0.675	06.03.21	05.03.26	4.824	0.000	0.000	0.00
8	Rampur	UP5905R	shabad	शाहबाद टाण्डा रोड किमी०-11 से ओशी	M/s Anokhey Contractor	6.000	21.02.21	20.02.26	42.467	0.000	0.000	0.00

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रामपुर के अन्तर्गत पीरियोडिक मेन्टीनेन्स रिन्चूवल मार्गों का विवरण

जनपद मे अनुरक्षण मे चल रहें समस्त मार्गों की सूची (उन मार्गों की सूची न दी जाये, जो लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित हो चुके हैं)

माह जुलाई 2021

लम्बाई कि०मी० में

Performa - M-3

क्र० सं०	जनपद का नाम	पैकेज सं०	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम	मार्ग की लम्बाई	निर्माण कार्य पूरा होने का दिनांक	अनुरक्षण अवधि समाप्त होने की सम्भावित तिथि	अनुबन्ध के अनुसार अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि	UPPRDA द्वारा अनुरक्षण हेतु अवमुक्त धनराशि	मासांत तक अनुरक्षण पर व्यय धनराशि	मासांत में अनुरक्षण हेतु अवशेष धनराशि 11-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Rampur	UP5905R	shabad	रामपुर शाहबाद रोड किमी०-2 से भरतपुर	M/s Anokhey Contractor	0.550	18.02.21	17.02.26	3.893	0.000	0.000	0.00
10	Rampur	UP5905R	shabad	शाहबाद करैथी रोड किमी०-7 से मजरा करैथी	M/s Anokhey Contractor	1.400	21.02.21	20.02.26	9.908	0.000	0.000	0.00
11	Rampur	UP5905R	shabad	ओशी से पछतौर	M/s Anokhey Contractor	0.690	21.02.21	20.02.26	4.884	0.000	0.000	0.00
Total						17.275			122.881	0.000	0.000	0.000

Executive Engineer
PMGSY, RED, PIU
Rampur