

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मऊ।

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू. में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टरलाकिंग / खडण्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कलेक्ट्रेट परिसर में पोटिकों व मिटिंग हॉल के सामने प्रस्तावित उद्यान /पार्क के काटेदार तार व सीमेण्ट पिलर से घेरवाड व गोल गेट का निर्माण।	परदहां	राजस्व	1	—	—	—	—	—	2.19	1.40	पूर्ण	—
2	उन्दुरा मोड़ ग्राम सभा बहरामपुर विकास खण्ड दोहरीघाट में स्व० छोटेलाल चौहान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रवेश द्वार का निर्माण।	दोहरीघाट	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
3	ग्राम पंचायत-मुहम्मदाबाद सिपाह विकास खण्ड-बड़रांव में (मल्लाह बस्ती) बीर एकलव्य द्वार का निर्माण।	बड़रांव	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
4	ग्राम सभा अल्लीपुर विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में दीन दयाल उपाध्याय प्रवेश द्वार का निर्माण।	फतहपुर मण्डाव	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
5	ग्राम सभा कोरौली माइनर पर सरदार बल्लभ भाई पटेल स्मृति द्वार का निर्माण।	दोहरीघाट	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
6	ग्राम सभा सूरजपुर विकास खण्ड-दोहरीघाट में पूर्व सांसद/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री जय बहादुर सिंह व श्री राजकुमार राय प्रवेश द्वार का निर्माण।	दोहरीघाट	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
7	ग्रामसभा-उसरीखुर्द विश्वनाथपुर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परमहंस मिश्र स्मृति द्वार का निर्माण।	बड़रांव	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
8	ग्रामसभा-जमुनीपुर विकास खण्ड-दोहरीघाट में नहर शाखा पर मेन रोड पर ग्रामसभा स्मृति द्वार का निर्माण।	दोहरीघाट	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
9	ग्रामसभा-लामी में पृथ्वीराज चौहान स्मृति द्वार का निर्माण।	बड़रांव	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	6.64	0.00	प्रगति	—
10	विकास खण्ड-कोपागंज में ग्राम सभा चोरपाखुर्द में महाराजा सोहेल देव प्रवेश द्वार का निर्माण।	कोपागंज	विधायक निधि	1	—	—	—	—	—	5.19	0.00	प्रगति	—
11	ग्राम सभा रसडी में उत्तर दिशा में स्थित पोखरे पर पक्की सीढी व सीमेन्ट बेंच का निर्माण।	घोसी	सांसद विकास निधि	1	—	—	—	—	—	27.93	7.66	प्रगति	—
12	जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी महोदय विनियमित क्षेत्र मऊनाथ भंजन के कैम्प कार्यालय पर चैम्बर मिटींग हॉल में फालशिलिंग, वाल पैनेलिंग, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था कान्फ्रेन्स टेबल कुर्सी, ए०सी० एवं पब्लिक अड्रेस सिस्टम की स्थापना के कार्य	परदहां	राजस्व	1	—	—	—	—	—	28.20	0.00	प्रगति	—

13	जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी महोदय विनियमित क्षेत्र मऊनाथ भंजन के कैम्प कार्यालय आवासी परिसर में गोल छज्जेदार चबूतरा दो अदद शोड एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	परदहां	राजस्व	1	—	—	—	—	—	14.45	0.00	प्रगति	—
14	जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी महोदय विनियमित क्षेत्र मऊनाथ भंजन के कैम्प कार्यालय पर चैम्बर एव शौचालय का निर्माण।	परदहां	राजस्व	1	—	—	—	—	—	18.19	7.77	प्रगति	—
15	जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी महोदय विनियमित क्षेत्र मऊनाथ भंजन के कैम्प कार्यालय पर मिटिंग हाल का निर्माण।	परदहां	राजस्व	1	—	—	—	—	—	32.29	17.31	प्रगति	—
16	ग्राम करमी में पिच रोड से बालक बालिका प्रा0 वि0 तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	क्रिटिकल गैप्स	—	—	0.170	—	—	—	8.77800	7.890		
17	ग्राम अमिरहा में खुरधरपुर पिच रोड से अमिरहा गांव तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	क्रिटिकल गैप्स	—	—	0.16	—	—	—	8.65000	7.570		
18	नगर पंचायत चिरेयाकोट में प्राथमिक विद्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्र कमालचक तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	क्रिटिकल गैप्स	—	—	0.03	—	—	—	1.61251	1.390		
19	ग्रामसभा—डंगौली में छोटी राजभर बस्ती में भीमसेन के घर से सत्यदेव के घर होते हुए सुदामा के अन्तिम द्वार तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कोपागंज	विधायक निधि	—	—	0.185	—	—	—	7.32	1.51	प्रगति	—
20	ग्राम सभा कन्धरापुर में नवल के घर से गिरीश के ट्यूबवेल तक इण्टरलाकिंग कार्य। (विकास खण्ड—फतहपुर मण्डाव)	फ0मण्डाव	विधायक निधि	—	—	0.220	—	—	—	10.70	5.20	प्रगति	—
21	ग्राम सभा रसूलपुर आदमपुर में सदाफल के घर से रमाकान्त के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	फ0मण्डाव	विधायक निधि	—	—	0.160	—	—	—	6.78	0.00	प्रगति	—
22	ग्रामसभा रसडी में राधेश्याम के घर से रामसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	घोसी	विधायक निधि	—	—	0.245	—	—	—	9.40	5.64	प्रगति	—
23	ग्राम सभा मुबारकपुर मनोहर राजभर के मकान से एस0पी0एन0 स्कूल तक सी0सी0 कार्य।	रतनपुरा	विधायक निधि	—	—	—	0.120	—	—	5.77	0.00	प्रगति	—
24	ग्राम सभा सुल्तानपुर उर्फ बनौरा में मंहगू राजभर के घर से बेचू के घर तक नाली पटिया निर्माण कार्य।	घोसी	विधायक निधि	—	—	—	—	—	0.110	5.94	3.18	प्रगति	—
25	ग्राम भुसुवा में पिच रोड से रामअवतार के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	विधायक निधि	—	—	0.170	—	—	—	9.75	5.63	प्रगति	—
26	ग्राम सभा मकड़ी मे मेन पिच रोड से सेन्ट जेवियर्स स्कूल तक लेपन कार्य।	रानीपुर	विधायक निधि	—	0.200	—	—	—	—	9.37	0.00	प्रगति	—
27	ग्राम भुसुवा में रामअवतार के खेत से अवरही तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	विधायक निधि	—	—	0.165	—	—	—	11.22	5.60	प्रगति	—
28	विकास खण्ड—कोपागंज में ग्रामसभा मठमुहम्मदपुर में बजरंगी के ट्यूबवेल से चन्द्रधार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कोपागंज	विधायक निधि	—	—	0.350	—	—	—	22.90	12.27	प्रगति	—
29	विकास खण्ड—कोपागंज में ग्रामसभा चोरपाकला में रमायन के घर से प्रहलाद ठाकुर का घर होते हुए पिच रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कोपागंज	विधायक निधि	—	—	0.450	—	—	—	22.90	12.27	प्रगति	—

30	विकास खण्ड-कोपागंज में ग्रासभा सोडसर में सम्मर्क मार्ग से हनुमान मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कोपागंज	विधायक निधि	-	-	0.300	-	-	-	18.44	9.88	प्रगति	-
31	विकास खण्ड-घोसी में ग्रासभा सरायगनेश में मेन पिच रोड से चन्द्रभान के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	घोसी	विधायक निधि	-	-	0.920	-	-	-	5.42	2.89	प्रगति	-
32	विकास खण्ड-घोसी में ग्रासभा सरायगनेश में त्रिभुवन के घर से नहर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	घोसी	विधायक निधि	-	-	0.102	-	-	-	5.39	0.00	प्रगति	-
33	विकास खण्ड-घोसी में ग्रासभा सरायगनेश में विनित सिंह के घर से विश्वजीत सिंह के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	घोसी	विधायक निधि	-	-	0.166	-	-	-	10.96	5.88	प्रगति	-
34	ग्राम पंचायत अमिला के चौहानपुरा में महरूपुर पिच रोड से रामचन्द्र चौहान के घर होते हुए हरिद्वार के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	बड़रांव	विधायक निधि	-	-	0.31	-	-	-	16.58	0.00	प्रगति	-
35	ग्राम पंचायत सराय खाजे बड़े (तमाडी) में रामशब्द चौहान के घर से राम सिंह के ट्यूबेल होते हुए रामा चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	बड़रांव	विधायक निधि	-	-	0.35	-	-	-	19.35	0.00	प्रगति	-
36	ग्रामसभा-जजौली विकास खण्ड-दोहरीघाट में मीना साहनी के दरवाजे से इण्टरलाकिंग कार्य।	दोहरीघाट	विधायक निधि	-	-	0.24	-	-	-	15.39	0.00	प्रगति	-
37	ग्राम पंचायत-खडैचा विकास खण्ड-दोहरीघाट में नदगू के घर के पास नहर से शिशुपाल के घर होते हुए हनुमान मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	दोहरीघाट	विधायक निधि	-	-	0.18	-	-	-	9.75	0.00	प्रगति	-
38	ग्राम पंचायत किशुनपुर सुग्गीचौरी विकास खण्ड दोहरीघाट में वशिष्ठ के घर से धन्नी पटेल के घर होते हुए खरभान पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	दोहरीघाट	विधायक निधि	-	-	0.16	-	-	-	6.77	0.00	प्रगति	-
39	ग्राम पंचायत धर्मपुर टाडी विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में रामरूप चौहान के घर से होते हुए हरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	फ0मण्डाव	विधायक निधि	-	-	0.14	-	-	-	7.38	0.00	प्रगति	-
40	ग्राम पंचायत लौवासाथ विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में देवानन्द साहनी के घर से धर्मपाल राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	फ0मण्डाव	विधायक निधि	-	-	0.30	-	-	-	15.22	0.00	प्रगति	-
41	ग्राम पंचायत उत्तराई विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में ग्राम सभा सड़क से श्रवण निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	फ0मण्डाव	विधायक निधि	-	-	0.16	-	-	-	7.97	0.00	प्रगति	-
42	ग्राम पंचायत बस्ती मुस्लमा (सरायमेवागिरी) विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में पुल से साइफल तक नाली पटिया का निर्माण।	फ0मण्डाव	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.06	3.57	0.00	प्रगति	-
43	ग्राम पंचायत पटरांव शिवमन्दिर से रामाश्रय मौर्य के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	फ0मण्डाव	विधायक निधि	-	-	0.24	-	-	-	12.56	0.00	प्रगति	-

44	विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव में ग्रामसभा—अल्लीपुर में मेन नहर रमाशंकर के ट्यूबवेल से जयनाथ के घर होते हुए दधिबल गोंड के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग 250 मी0 एवं कवर्ड नाली का निर्माण 100 मी0।	फ0मण्डाव	सांसद विकास निधि	—	—	0.250	—	—	—	12.17	7.62	पूर्ण	—
45	वि0ख0—फतेहपुर मण्डाव में ग्राम— मोहिददीनपुर में पी. डब्लू.डी. सडक से रामाकान्त मास्टर के घर होते हुए अनु0 बस्ती तक इण्टरलाकिंग का निर्माण 250 मी0।	फ0मण्डाव	सांसद विकास निधि	—	—	0.250	—	—	—	11.43	7.20	पूर्ण	—
46	विकास खण्ड—फतेहपुर मण्डाव में ग्रामसभा—मुहम्मदपुर (चन्दापार) में रामानन्द के घर से सुबाष धोबी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण 250 मी0।	फ0मण्डाव	सांसद विकास निधि	—	—	0.250	—	—	—	12.11	6.28	पूर्ण	—
47	वि0ख0—घोसी के ग्राम पंचायत— सददोपुर बासदेवपुर में मेन खडन्जा से शिवपूजन राजभर के घर तक सी0सी0 / इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण	घोसी	सांसद विकास निधि	—	—	0.154	—	—	—	7.03	5.27	प्रगति	—
48	वि0ख0—घोसी के ग्राम पंचायत— सददोपुर बासदेवपुर में रामबदन राजभर के घर से छोटे राजभर के घर तक सी0सी0 एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण।	घोसी	सांसद विकास निधि	—	—	0.155	—	—	—	8.07	4.75	प्रगति	—
49	वि0ख0—घोसी के ग्राम पंचायत— सददोपुर बासदेवपुर में छोटे राजभर के घर से मेन खडण्जा तक सी0सी0 एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण।	घोसी	सांसद विकास निधि	—	—	0.180	—	—	—	9.91	7.13	प्रगति	—
50	वि0ख0—घोसी के ग्राम पंचायत सददोपुर बासदेवपुर में सुरेन्द्र राजभर के घर से ओमप्रकाश राजभर के घर तक सी0सी0 एवं इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण।	घोसी	सांसद विकास निधि	—	—	0.180	—	—	—	9.96	5.51	प्रगति	—
51	एन0एच0 29 से जिलाधिकारी महोदय आवास तक सम्पर्क मार्ग की पटरी पर दोनों तरफ इण्टरलाकिंग कार्य।	परदहा	राजस्व	—	—	0.79	—	—	—	39.66	0.00	प्रगति	—
52	महुवार में लालू के घर से नागेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	कोपागंज	पू0वि0नि0	—	—	0.190	—	—	—	10.60	10.60	पूर्ण	—
53	लिलारी भरोली में रामबडाई के घर से नहर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	कोपागंज	पू0वि0नि0	—	—	0.290	—	—	—	12.51	12.17	पूर्ण	—
54	कसारा में मनोज के घर से राजकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कोपागंज	पू0वि0नि0	—	—	0.250	—	—	—	14.66	14.66	पूर्ण	—
55	मऊ नगर के मु0 खुदबकिया में मेन रोड से अब्दुल्लाह के घर होते हुए राशिद के घर तक इण्टरलाकिंग नाली ढक्कन कार्य।	परदहा	पू0वि0नि0	—	—	0.100	—	—	—	4.20	4.02	पूर्ण	—
56	मऊ नगर के मु0 मदनपुरा में सैराज के घर से शाहनवाज के घर होते हुए स्माईल व मोजीबुर्हमान मासूम के घर तक इण्टरलाकिंग नाली ढक्कन कार्य।	परदहा	पू0वि0नि0	—	—	0.180	—	—	—	7.52	5.55	पूर्ण	—

57	विकास खण्ड-रतनपुरा के ग्राम गहना में मेन रोड पुलिया से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	रतनपुरा	पू0वि0नि0	-	-	-	0.050	-	-	4.20	4.20	पूर्ण	-
58	मऊ नगर के मुहल्ला बरपुर में प्रभुनाथ यादव के घर से गुलाब यादव के घर तक नाली इण्टरलाकिंग कार्य।	परदहां	पू0वि0नि0	-	-	0.100	-	-	-	7.08	7.08	पूर्ण	-
59	मऊ नगर के मु0 हकीकतपुरा में बाँबी के घर से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग नाली ढक्कन कार्य।	परदहां	पू0वि0नि0	-	-	0.130	-	-	-	8.12	8.12	पूर्ण	-
60	विकास खण्ड परदहां में ग्राम ठकुरमनपुर चौहान चौक हनुमान मन्दिर से रामबूक्ष चौहान के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण।	परदहां	पू0वि0नि0	-	-	-	0.100	-	-	6.66	6.44	पूर्ण	-
61	रानीपुर कोलोरा ग्राम सभा से प्राथमिक पाठशाला के सामने खण्डजे से मुराली सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू0वि0नि0	-	-	0.150	-	-	-	6.97	4.45	पूर्ण	-
62	ब्राम्हणपुरा प्रा0पा0 से संजय पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	मुहम्मदाबाद	पू0वि0नि0	-	-	0.100	-	-	-	6.26	3.24	पूर्ण	-
63	सेमरी ग्राम में सी0सी0 रोड से सूर्यभूषण (सूरदास) के घर होते हुए काली स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	मुहम्मदाबाद	पू0वि0नि0	-	-	0.210	-	-	-	9.91	9.58	पूर्ण	-
64	दाउदपुर कस्तूरीपुर में पौहरी बाबा के स्थान से बनवासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू0वि0नि0	-	-	0.250	-	-	-	14.64	10.37	पूर्ण	-
65	करमी में राजेन्द्र के खेत से ओमप्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू0वि0नि0	-	-	0.180	-	-	-	9.41	9.41	पूर्ण	-
66	करमी में मेन रोड से विशाल के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू0वि0नि0	-	-	0.200	-	-	-	9.74	9.74	पूर्ण	-
67	रायपुर बहलोलपुर मार्ग से मोहरवापुर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू0वि0नि0	-	-	0.150	-	-	-	9.63	9.09	पूर्ण	-
68	काझा में पिच रोड से सिहेल चिल्ड्रेन स्कूल होते हुए चौहान बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू0वि0नि0	-	-	0.150	-	-	-	9.00	8.59	पूर्ण	-
69	ग्राम सभा खरगजेपुर में मस्जिद से हलचल सिंह के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	परदहां	पू0वि0नि0	-	-	0.400	-	-	-	24.13	0.00	प्रगति	-
70	ग्राम सभा दाढाचंवर में महेन्द्र राजभर के घर से होते हुए शिवमन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	कोपागंज	पू0वि0नि0	-	-	0.150	-	-	-	7.10	5.21	पूर्ण	-
71	ग्राम सभा कुथीजाफरपुर में मुहल्ला वासा कब्रिस्तान का बाउन्ड्री का कार्य।	कोपागंज	पू0वि0नि0	-	-	-	-	-	0.120	6.55	6.38	पूर्ण	-
72	ग्राम सभा सउदी में जीतन चौहान के गुमती से रामभरोसे चौहान के घर होते हुए भरत चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली का निर्माण।	फतहपुर मण्डाव	पू0वि0नि0	-	-	0.250	-	-	-	19.43	12.80	पूर्ण	-
73	ग्राम सभा मादीदुल्लह राजमती के घर से शारदा नहर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	बड़रांव	पू0वि0नि0	-	-	0.250	-	-	-	12.48	9.01	पूर्ण	-
74	ग्राम सभा टकटुवा रामपुर में तुलसी राजभर के घर से हरिवंश पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	बड़रांव	पू0वि0नि0	-	-	0.130	-	-	-	5.87	2.02	पूर्ण	-

75	माछिल जमीन माछिल से पिच रोड पंचायत भवन से राजेश चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	घोसी	पू०वि०नि०	—	—	0.260	—	—	—	13.97	13.97	पूर्ण	—
76	सराय गनेश रसड़ी पिच रोड से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	घोसी	पू०वि०नि०	—	—	0.100	—	—	—	4.91	4.91	पूर्ण	—
77	विकास खण्ड परदहा के ग्राम सरवा में मऊ बहादुरगज मार्ग पर गेट से दुर्गा यादव के घर तक आर०सी०सी० रोड का निर्माण।	परदहा	पू०वि०नि०	—	—	—	0.110	—	—	9.94	9.72	पूर्ण	—
78	विकास खण्ड रतनपुरा के ग्राम मुबारकपुर में पी०डब्लू०डी० रोड से पारस के घर तक आर०सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	रतनपुरा	पू०वि०नि०	—	—	—	0.140	—	—	8.95	8.72	पूर्ण	—
79	ग्राम भोपतपुर मटिया ग्राम भदवा में शिवहरि के खेत से बालगोविन्द के घर होते हुए स्व० रामबृक्ष के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	मुहम्मदाबाद	पू०वि०नि०	—	—	0.230	—	—	—	13.51	13.28	पूर्ण	—
80	मुहम्मदाबाद के भीरा में धर्मराज सोनकर के घर से लोचन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	मुहम्मदाबाद	पू०वि०नि०	—	—	0.100	—	—	—	5.38	3.89	पूर्ण	—
81	नासिरपुर सी०सी० रोड से मिश्रौली स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू०वि०नि०	—	—	0.230	—	—	—	9.98	9.53	पूर्ण	—
82	अमिरहा में मुराली के घर से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग कार्य।	रानीपुर	पू०वि०नि०	—	—	0.140	—	—	—	8.91	8.91	पूर्ण	—
83	ग्राम सभा सलाहाबाद में जयकरन राजभर के घर से रामअवध के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	परदहा	पू०वि०नि०	—	—	0.330	—	—	—	18.89	18.89	पूर्ण	—
84	ग्राम भैसा खरंग में नई बाजार में विनोद सोनकर के दुकान से भरत सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली का निर्माण।	दोहरीघाट	पू०वि०नि०	—	—	0.290	—	—	—	18.89	13.55	प्रगति	—