

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—मुरादाबाद।

माह नवम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग / खड्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (संख्या)	नाला / नाली / रिटेनिंग वाल आदि (किमी० / संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वार्ड न० 03 विवेक विहार मे मैन रोड से शिव मन्दिर तक सी०सी० सडक निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.068	-	-	9.274	5.500	कार्य पूर्ण, भुगतान अवशेष।	-
2	वार्ड न० 02 पटेल नगर मे श्री सदीप सिंह के मकान से श्री विककी के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.097	-	-	5.1890	5.1445	पूर्ण	-
3	वार्ड न० 03 खुशहालपुर मे एन०डी०ए०एम०सी० स्कूल के पास सन्ट धारा स्कूल के पीछे छत्रपाल के मकान से श्री राज कुमार सिंह के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.086	-	-	7.8410	7.8133	पूर्ण	-
4	वार्ड न० 03 खुशहालपुर बसन्त बिहार मे श्री नरेन्द्र के मकान से श्री संजय के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.091	-	-	8.3770	8.3265	पूर्ण	-
5	वार्ड न० 03 मे श्री किशनदेई रोड गली 3 के सामने वर्मा जी के प्लाट से श्री रवि ठाकुर के	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.043	-	-	2.6990	2.6591	पूर्ण	-
6	वार्ड न० 20 भीमाठेर मैन रोड से वी०ए०बी० इन्टर कॉलेज तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.060	-	-	8.9870	8.9376	पूर्ण	-
7	वार्ड न० 20 भीमाठेर में श्री आर०एम० पाण्डेय के मकान से श्री दीपक के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.060	-	-	8.9870	8.9227	पूर्ण	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	वार्ड न० 20 भीमाठेर मे मुनेश कुमार (वी०ए०बी० इन्टर कॉलेज) से श्री दीपक के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.030	-	-	4.5360	4.5000	पूर्ण	-
9	वार्ड न० 20 सम्राट अशोक नगर मे श्री महेन्द्र सिंह के मकान से श्री प्रशान्त सिंह के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.020	-	-	1.3960	1.3593	पूर्ण	-
10	वार्ड न० 20 सम्राट अशोक नगर मे श्री संजय के मकान से श्री रेनू सैनी के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.060	-	-	6.2780	6.2403	पूर्ण	-
11	वार्ड न० 20 सम्राट अशोक नगर मे श्री ध्यान सिंह के मकान से श्री सेवा राम के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.072	-	-	7.7440	7.7015	पूर्ण	-
12	वार्ड न० 20 सम्राट अशोक नगर मे इन्द्रा आवास समिति मैन रोड से श्री संजय सैनी बालाजी स्वीट्स के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.060	-	-	6.1340	3.5643	कार्य पूर्ण, भुगतान अवशेष।	-
13	वार्ड न० 20 सम्राट अशोक नगर मे श्री राजेश सिंह के मकान से श्री समय सिंह के मकान तक	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.053	-	-	5.8060	3.4514	कार्य पूर्ण, भुगतान	-
14	वार्ड न० 37 एकता कालौनी मण्डी समिति मे श्री राकेश भारद्वाज के मकान से श्री राजेन्द्र गुप्ता के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.041	-	-	8.8610	5.3075	कार्य पूर्ण, भुगतान अवशेष।	-
15	वार्ड न० 03 बैक कालौनी मे श्री हरपाल सिंह वर्मा जी के मकान से श्री रमेश सैनी के मकान तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.055	-	-	6.6310	3.9679	कार्य पूर्ण, भुगतान अवशेष।	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	वार्ड न० 03 बैक कालौनी मे मैन रोड से श्री शोभित जनरल स्टोर तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.020	-	-	2.1510	2.1112	पूर्ण	-
17	वार्ड न० 03 बैक कालौनी मे श्री हेमा खत्री जी के मकान से मन्दिर तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	-	0.024	-	-	2.0210	1.2096	कार्य पूर्ण, भुगतान अवशेष।	-
18	ग्राम शेरपुर एतमादपुर विकास खण्ड छजलैट में मैनरोड से मन्दिर के सामने तक सी०सी० सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.119	-	-	-	11.1850	0.0000	प्रगति	-
19	ग्राम शेरपुर एतमादपुर विकास खण्ड छजलैट में श्री सोमेन्द्र के घर से श्री लल्लू के घर के सामने से होते हुये अनुज बाल्मिकी के घर तक सी०सी०टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.155	-	-	-	9.1870	0.0000	प्रगति	-
20	ग्राम समरगढ विकास खण्ड छजलैट में हाईवे से अयूब के घर तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.125	-	-	-	9.8910	0.0000	प्रगति	-
21	वार्ड नं०-3, नगर निगम मुरादाबाद में श्री संजीव सक्सैना के घर से श्री राजेन्द्र कुलपति के घर तक सी०सी०सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.134	-	-	-	10.0150	0.0000	प्रगति	-
22	वार्ड नं०-3, नगर निगम मुरादाबाद में श्री राज कुमार के घर से श्री कपिल शर्मा के घर तक सी०सी०सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.058	-	-	-	6.4990	0.0000	प्रगति	-
23	सांई हास्पिटल दिल्ली रोड, मुरादाबाद के सामने से पुलिया तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.042	-	-	-	3.2900	0.0000	प्रगति	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ग्राम बेगमपुर में मनोज के घर से जिले के कोने तक सी०सी० टाईल्स निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.17	-	-	-	15.1040	9.0491	प्रगति	-
25	ग्राम शेरपुर एतमाधपुर में ट्रांसफार्मर से फेक्ट्री गेट तक सी०सी० टाईल्स निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.091	-	-	-	7.6800	4.6046	प्रगति	-
26	ग्राम संधलीपुर गोला पाण्डे में महेन्द्र सुरेन्द्र पुत्र लखपत सिंह के घर से कांवड पथ तक सी०सी० टाईल्स निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.082	-	-	-	7.5090	4.5021	प्रगति	-
27	ग्राम मनोहरपुर में रघुवीर के घर से डी०पी०एस० तक खडंजा निर्माण वि०क्षे० मुरादाबाद।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.300	-	-	-	5.3300	0.0000	कार्य निरस्त, धनराशि वापस।	-
28	ग्राम खुंट खेड़ा में जाटव मौहल्ले में 12X15 मी० का रेन बसेरा निर्माण कार्य वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.136	1.8815	प्रगति	-
29	ग्राम अहमदपुर निगु नगला में नहर की पुलिया से राम सिंह के घर तक सी०सी० टाईल्स निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.065	-	-	-	5.445	3.2645	प्रगति	-
30	ग्राम खण्डसाल में चामुंडा से बान नदी तक लगभग 500 मी० खडंजा निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.500	-	-	-	8.494	5.0960	प्रगति	-
31	ग्राम खुशहालपुर में 12X15 फिट कमरे का निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.136	0.0000	प्रगति	-
32	ग्राम मलकपुर माफी में होली के स्थान पर चारों तरफ 20ग30 फिट की दीवार निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.108	0.000	0.0000	कार्य निरस्त, धनराशि वापस।	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ग्राम फलैदा ईसापुर में सूनील के घर की ओर से डूगर के घर की ओर सी०सी० टाइल्स निर्माण वि०क्षे० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.12	-	-	-	6.244	3.7445	प्रगति	-
34	ग्राम फरीदपुर मेडी में पिन्नी के घर से राजू के घर से भीम सिंह के घर तक खडंजा निर्माण वि०क्षे० डिलारी।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.048	-	-	-	2.852	0.000	प्रगति	-
35	ग्राम उमरी सब्जीपुर में चामुण्डा मन्दिर के पास सार्वजनिक स्थल पर सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	-	-	-	-	6.410	3.839	प्रगति	-
36	ग्राम उमरी सब्जीपुर में शिव मन्दिर के पास धर्मशाला के परिसर से बाहर सामने सार्वजनिक स्थल पर सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	-	-	-	-	7.866	4.713	प्रगति	-
37	ग्राम निधि में परम सिंह के मकान से मैन रोड तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.072	-	-	-	6.164	0.000	प्रगति	-
38	ग्राम जेबडा में धर्मराज के घर के सडक तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.062	-	-	-	3.375	0.000	प्रगति	-
39	ग्राम नवादा में मन्दिर के सार्वजनिक स्थल पर बरांडा निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	-	-	-	-	5.107	0.000	प्रगति	-
40	ग्राम बागडपुर मं एन०एच० 24 से कुम्हारो वाले मन्दिर तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.072	-	-	-	5.723	0.000	प्रगति	-
41	ग्राम हीरापुर में इण्टर कालेज से हाईवे तक खडंजा निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.10	-	-	-	1.669	0.000	प्रगति	-
42	ग्राम महमूदपुर माफी में हरिओम के घर से राजकुमार सिंह के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.05	-	-	-	8.846	0.000	अनुबन्ध कार्यवाही	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ग्राम मनकुआ मकसूदपुर में ओमकार सिंह के घर से देवी के स्थान तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	डिलारी	विधायक निधि	-	-	0.03	-	-	-	2.693	0.000	प्रगति	-
44	ग्राम मनकुआ मकसूदपुर में मुढिया रोड तक खडंजा निर्माण कार्य।	डिलारी	विधायक निधि	-	-	0.131	-	-	-	2.602	0.000	प्रगति	-
45	ग्राम कूरी में सतवीर सिंह के खेत से बेल बाबा मन्दिर तक खडंजा निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.05	-	-	-	6.485	0.000	अनुबन्ध कार्यवाही	-
46	ग्राम चंगेरी में नत्थू प्रजापति के घर से जूनियर हाई स्कूल तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.1	-	-	-	6.675	0.000	प्रगति	-
47	ग्राम बागडपुर में शिव मन्दिर से सीधा गांव के अन्दर की ओर सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.1	-	-	-	9.525	0.000	प्रगति	-
48	ग्राम लदावली में मैन हाइवे से बाबूराम शर्मा आई०सी० तक खडंजा निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.035	-	-	-	0.747	0.000	अनुबन्ध कार्यवाही	-
49	ग्राम काजीखेडा में चर्च से मैन रोड की ओर सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.1	-	-	-	6.587	0.000	प्रगति	-
50	ग्राम हरिकिशनपुर से सौडाला फरीदपुर (अमरोहा) की सीमा तक खडंजा निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.5	-	-	-	8.846	0.000	प्रगति	-
51	ग्राम बेगमपुर में जिले के कोने से राम सिंह के घर की ओर सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.055	-	-	-	4.525	0.000	निविदा कार्यवाही।	-
52	ग्राम शेरपुर एतमादपुर में मुख्य मार्ग से फेक्ट्री गेट तक नाला निर्माण कार्य।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.09	-	-	-	1.466	0.000	निविदा कार्यवाही।	-
53	ग्राम असगरीपुर में कांता के मकान से वीरेन्द्र सिंह के मकान तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य, वि०क्ष० छजलैट।	छजलैट	विधायक निधि	-	-	0.091	-	-	-	9.100	9.0646	पूर्ण	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ग्राम सिडलउ नजरपुर में छिददा सिंह के घर से भीम सिंह के घर तक सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य वि०क्षे० डिलारी।	डिलारी	विधायक निधि	-	-	0.09	-	-	-	5.900	3.5400	कार्य पूर्ण, भुगतान अवशेष।	-
55	वार्ड नं० 44 पीतल नगरी में श्री टीकम सिंह के घर से चामुण्डा मन्दिर तक सी०सी०टाइल्स सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.118	-	-	-	9.610	0.0000	निविदा कार्यवाही।	
56	वार्ड नं० 44 पीतल नगरी में श्री सिकन्दर के घर से रम्भू शम्भू फर्म तक सी०सी०टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	विधायक निधि	-	-	0.073	-	-	-	9.940	0.0000	निविदा कार्यवाही।	
57	निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल ग्राम त्रिलांकपुर विकास खण्ड मुरादाबाद में सुरक्षित गौवंश की सुदृढ सुरक्षा के दृष्टिगत बाउन्डीवाल के उपर कंटीले तार की फैंसिंग का कार्य।	मुरादाबाद	किटीकल गैप्स	-	-	-	-	-	-	2.560	2.3900	कार्य पूर्ण, भुगतान अवशेष।	-
58	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र सादकपुर मलूकपुर उर्फ खिचडी विकास खण्ड छजलैट में इण्टरलाकिंग टाइल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	छजलैट	किटीकल गैप्स	-	-	0.09	-	-	-	8.200	8.17	पूर्ण	
59	वार्ड नं०-20 नगर निगम मुरादाबाद कांशीराम नगर में श्री धीरज के घर से श्री किशन जी के घर तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	किटीकल गैप्स	-	-	-	0.050	-	-	5.720	5.69	पूर्ण	
60	एन०आई०सी० कार्यालय में रेनोवेशन (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) आदि का कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	1	-	-	-	-	-	10.300	6.15	प्रगति	-
61	जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में एन०आई०सी० कार्यालय की जर्जर भवन की छत की मरम्मत आदि कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	1	-	-	-	-	-	5.500	5.12	पूर्ण	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में साइकिल स्टैण्ड के अनुरक्षण मरम्मत आदि कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	1	-	-	-	-	-	13.690	12.62	पूर्ण	-
63	जनपद मुरादाबाद के चक्कर का मैदान स्थित आवासीय राजस्व भवन संख्या-04/06 के मरम्मत अनुरक्षण आदि कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	1	-	-	-	-	-	6.547	6.10	पूर्ण	-
64	तहसील बिलारी के आवासीय राजस्व भवनों की मरम्मत आदि अनुरक्षण कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	1.500	0.0000	निविदा कार्यवाही।	-
65	तहसील बिलारी के अनावासीय राजस्व भवनों की मरम्मत आदि अनुरक्षण कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	1.500	0.0000	निविदा कार्यवाही।	-
66	तहसील कौट में अनावासीय कक्षों में मरम्मत रंगाई-पुताई/अनुरक्षण कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	1	-	-	-	-	-	1.500	0.0000	निविदा कार्यवाही।	-
67	जिलाधिकारी मुरादाबाद के आवासीय भवन के अन्दर एवं बाहर दीवारों की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	1	-	-	-	-	-	3.000	0.0000	निविदा कार्यवाही।	-
68	कलेक्ट्रेट स्थित मीटिंग हॉल के अन्दर एवं शौचालय के अन्दर रंगाई पुताई आदि अनुरक्षण कार्य।	मुरादाबाद	राजस्व विभाग	1	-	-	-	-	-	3.000	0.0000	निविदा कार्यवाही।	-
69	जिला ग्राम्य विकास संस्थान मुरादाबाद में पूर्व निर्मित अध्ययन कक्ष के उपर छात्रावास कक्ष-1 और 2 एवं बरामदा जीना सहित, शौचालय निर्माण कार्य।	मुरादाबाद	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	14.020	0.0000	प्रगति	-
70	विकास खण्ड बिलारी के ग्राम हाजीपुर में वृहद गौ संरक्षण का निर्माण कार्य (पशुपालन विभाग)।	बिलारी	पशुपालन विभाग	1	-	-	-	-	-	120.000	0.0000	निविदा कार्यवाही।	-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगति)	कार्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नही एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/ खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/ पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	कुन्दनपुर से जी०जी०आई०सी० रोड पर श्रीनगर कालोनी में राजेश गौतम के मकान से जी०जी०आई०सी० मुख्य मार्ग तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य, विधान सभा- मुरादाबाद नगर (त्वरित आर्थिक विकास योजना)।	मुरादाबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.545	-	-	68.020	0.0000	निविदा कार्यवाही।	-

अधिशारी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-मुरादाबाद।