

प्रारूप

विभाग का नाम- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-मथुरा

दिनांक- 28.02.2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रु० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रु० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हां/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टर लॉकिंग/खडंजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में वाहन पार्किंग में इण्टरलॉकिंग कार्य का निर्माण।	मथुरा	क्रिटीकल गैप्स	1	-	-	-	-	-	13.83	12.36	पूर्ण	नहीं
2	राजीव भवन परिसर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण तथा सभागार का सौन्दरीकरण का कार्य एवं जिला विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर वाहन स्टेण्ड का निर्माण।	मथुरा	क्रिटीकल गैप्स	1	-	-	-	-	-	10.80	9.83	पूर्ण	हां
3	ग्राम बावूगढ़ वि०ख० छाता पहलू के घर से जहेरू के घर तक सी०सी० रोड़ एवं सत्तार के घर से स्कूल तक सी०सी० रोड़ का निर्माण	छाता	क्रिटीकल गैप्स	-	-	-	0.22	-	-	15.82	15.82	पूर्ण	हां
4	विकास खण्ड बल्देव की ग्राम पंचायत कासिमपुर सैदपुर में पप्पू के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य	बल्देव	क्रिटीकल गैप्स	-	-	-	0.21	-	-	12.77	12.66	पूर्ण	हां
5	ग्राम अगरयाला में क्रॉस ड्रेन का निर्माण	चौमुहां	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	1.82	1.22	पूर्ण	हां
6	ग्राम अजीजपुर वि.ख. नन्दगांव में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। (फर्श में टाइल्स कार्य सीडी बा० एवं आंगन में 60 एम एम पेवर्स टाइल्स कार्य)	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	2.06	1.10	पूर्ण	हां
7	ग्राम अजीजपुर वि.ख. नन्दगांव में चौपाल एवं बारातघर का निर्माण।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.57	4.44	पूर्ण	हां
8	ग्राम कदीना वि.ख. नन्दगांव में ज्ञान थोक वाली चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य (40 एमएम पी०सी०सी० फर्श कार्य प्लास्टर रंगाई पुताई एवं आंगन में 60 एमएम पेवर्स टाइल्स व बाउण्ड्रीवाल का कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.88	8.74	पूर्ण	हां

9	ग्राम कदोना वि.ख. नन्दगांव में ज्ञान थोक वाली चौपाल का निर्माण कार्य	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.80	4.55	पूर्ण	हां
10	ग्राम कदोना वि.ख. नन्दगांव में शिशुपाल वाली चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। ग्राम रनवारी वि.ख. छाता में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य (बाउण्ड्रीवाल हॉल एवं बरामदा फर्श में टाइल्स एवं पेवर्स फर्श इण्टरलॉकिंग का कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.77	4.22	पूर्ण	हां
11	ग्राम कदोना वि.ख. नन्दगांव में पूर्व निर्मित चौपाल में अवशेष निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.24	1.51	पूर्ण	नहीं
12	ग्राम कामर वि.ख. नन्दगांव में चौपाल का निर्माण।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.81	4.55	पूर्ण	हां
13	ग्राम कामर वि.ख. नन्दगांव में महीपाल वाली चौपाल का निर्माण कार्य फर्श में टाइल्स का कार्य सीडी बाउण्ड्रीवाल एवं आंगन में मकराना फर्श में रैलिंग आदि कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	5.56	4.96	पूर्ण	हां
14	ग्राम कौकेरा वि0ख0 चौमुहां में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। फर्श में टाइल्स चौधरी के सामने ग्राउण्ड में इण्टरलॉकिंग कार्य	चौमुहां	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.40	2.28	पूर्ण	नहीं
15	ग्राम कोटवन में वि0ख0 नन्दगांव में चौपाल का निर्माण।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.50	4.76	पूर्ण	नहीं
16	ग्राम खिटाविटा वि.ख. नन्दगांव में बड़े थोक वाली भोले प्रधान वाली चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य (फर्श में टाइल्स का कार्य सीडी बाउण्ड्रीवाल मकराना आदि कार्य)	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	8.63	7.76	पूर्ण	नहीं
17	ग्राम खिटाविटा वि0ख0 नन्दगांव में पंडितों वाली चौपाल का निर्माण	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.87	4.57	पूर्ण	नहीं
18	ग्राम खिटाविटा वि.ख0 नन्दगांव में बड़े थोक वाली चौपाल का निर्माण कार्य	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.90	4.60	पूर्ण	हां
19	ग्राम खिटाविटा वि0ख0 नन्दगांव में पंडितों वाली चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। (40 एमएम पी0सी0सी0 फर्श कार्य प्लास्टर रंगाई पुताई एवं आंगन में 60 एमएम पेवर्स टाइल्स कार्य)	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.21	3.85	पूर्ण	हां

20	ग्राम गिडोह वि०ख० नन्दगांव में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। (फर्श में टाइल्स कार्य सीडी बाउण्ड्रीवाल एवं आंगन में मकराना पत्थर का फर्श एवं छत पर रैलिंग का कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	6.79	6.79	पूर्ण	हां
21	ग्राम गिडोह वि०ख० नन्दगांव में चौपाल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.43	4.38	पूर्ण	हां
22	ग्राम जाव वि०ख० छाता में प्रजापति वाली चौपाल का निर्माण कार्य।	छाता	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	8.91	4.67	पूर्ण	हां
23	ग्राम जाव वि.ख. नन्दगांव में प्रजापति वाली चौपाल में अवशेष निर्माण कार्य। (फर्श में टाइल्स का कार्य)	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	1.56	0.00	प्रगति	नहीं
24	ग्राम दलोता वि.ख. चौमुहां में नागा बाबा बगीची पर यात्री प्रतिकालय का निर्माण कार्य।	चौमुहां	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	1.34	0.00	प्रगति	नहीं
25	ग्राम नगला पातीराम भाग अवेरनी वि०ख० बल्देव में बारातघर का निर्माण कार्य।	बल्देव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	8.02	4.30	पूर्ण	नहीं
26	ग्राम नगला पातीराम भाग अवेरनी वि०ख० बल्देव में बारातघर में स्टोर एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	बल्देव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.43	1.48	पूर्ण	नहीं
27	ग्राम नगला हसनपुर वि०ख० नन्दगांव में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। (भवन के फर्श में टाइल्स आर०सी०सी० में पी०सी०सी० फर्श बाउण्ड्रीवाल सीडी एवं हॉल बरामदा आदि कार्य।)	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	6.47	3.21	पूर्ण	नहीं
28	ग्राम नगला हसनपुर वि०ख० नंदगांव में चौपाल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.19	4.26	पूर्ण	हां
29	ग्राम फालेन वि०ख० छाता के सिकंदरिया थोक में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य	छाता	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	6.35	2.95	पूर्ण	हां
30	ग्राम बटैनकलां वि०ख० नन्दगांव में धनगर चौपाल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	7.72	4.13	पूर्ण	नहीं
31	ग्राम भाई में थोक कुंदा चौपाल का निर्माण कार्य।	फरह	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	6.06	4.99	पूर्ण	हां
32	ग्राम महराना वि०ख० नंदगांव में धनगर चौपाल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	7.88	3.20	पूर्ण	नहीं
33	ग्राम रनवारी वि०ख० छाता में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। (भवन के फर्श में टाइल्स बरामदे में मकराना का फर्श, अवशेष प्लास्टर रंगई पुताई खिड़की एवं दरवाजे आदि का कार्य।)	छाता	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.95	2.05	पूर्ण	नहीं

34	ग्राम लाडपुर वि०ख० छाता में मेला चौपाल पर फर्श टाइल्स का निर्माण कार्य।	छाता	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	5.82	3.12	पूर्ण	नहीं
35	ग्राम सांचौली वि०ख० नंदगांव में गद्दर वाली चौपाल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	6.70	3.19	पूर्ण	हां
36	ग्राम सांचौली वि.ख. नन्दगांव में राजवीर नूनूवाली वाली चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। (फर्श और टाइल्स का कार्य)	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	2.69	2.40	पूर्ण	हां
37	ग्राम सांचौली वि०ख० नंदगांव में राजवीर वाली चौपाल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.49	4.40	पूर्ण	हां
38	ग्राम सांचौली वि०ख० नंदगांव में अनुसूचित जाति की चौपाल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	5.60	0.00	प्रगति	नहीं
39	ग्राम हुलवाना वि.ख. नन्दगांव में चौपाल में फर्श रैलिंग आदि निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	2.73	1.33	पूर्ण	हां
40	छाता में सींगू थोक में चौपाल का अवशेष निर्माण कार्य। (भवन के फर्श टाइल्स स्टील की रैलिंग रंगाई पताई सीडी आदि का कार्य।)	छाता	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	5.94	3.16	पूर्ण	नहीं
41	मुनि आदर्श कन्या इंटरकॉलेज कोटवन वि०ख० नन्दगांव में दो कक्ष हॉल का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	8.87	0.00	प्रगति	नहीं
42	श्री दामोदर इ०कॉ० नगला खुटीया सोख मथुरा में कक्ष का निर्माण कार्य।	गोवर्धन	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	2.50	0.00	प्रगति	नहीं
43	उच्च प्राथमिक विद्यालय ईशापुर वि०ख० राया के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	राया	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	7.23	0.76	पूर्ण	हां
44	उच्च प्राथमिक विद्यालय कवायला वि०ख० फरह के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	फरह	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	5.63	0.00	पूर्ण	हां
45	उच्च प्राथमिक विद्यालय कानेका वि०ख० नौहझील के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	नौहझील	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	4.48	2.19	पूर्ण	हां
46	उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ी हुलासी वि०ख० मांट के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	मांट	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	3.34	0.12	पूर्ण	हां
47	उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलौठी वि०ख० चौमुहां के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	चौमुहां	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	5.63	0.00	पूर्ण	हां
48	उच्च प्राथमिक विद्यालय मोरा वि०ख० मथुरा के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	मथुरा	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	4.87	2.90	पूर्ण	हां
49	उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडपुर वि०ख० मथुरा के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	मथुरा	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	4.87	0.99	पूर्ण	हां
50	उच्च प्राथमिक विद्यालय सुहागपुर वि०ख० नौहझील के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	नौहझील	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	7.55	7.06	पूर्ण	हां

51	उच्च प्राथमिक विद्यालय हुलवाना वि०ख० नंदगांव के बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण।	नन्दगांव	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	6.99	4.29	पूर्ण	हां
52	जनपद मथुरा में संचालित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय चौमुहां में सैप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	चौमुहां	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	1.22	0.97	पूर्ण	नहीं
53	जनपद मथुरा में संचालित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय छाता में सैप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	छाता	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	1.22	0.48	पूर्ण	नहीं
54	जनपद मथुरा में संचालित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय नन्दगांव में सैप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नन्दगांव	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	1.22	0.89	पूर्ण	नहीं
55	जनपद मथुरा में संचालित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय नौहझील में सैप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नौहझील	बेसिक शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	1.22	0.89	पूर्ण	नहीं
56	केशव दुर्ग कंसकिला की पुरातन दीवार के पुनः निर्माण/मरम्मत का कार्य।	मथुरा	सी०आर०एस० योजना रिफाइन्री मथुरा	1	-	-	-	-	-	40.00	20.00	प्रगति	नहीं
57	वी०वी०पैट मशीनों का भण्डारण/वेयरहाउस	मथुरा	निर्वाचन विभाग	1	-	-	-	-	-	82.53	16.03	पूर्ण	हां
58	महिला आश्रय सदन चैतन्य बिहार वृन्दावन मथुरा में कॉमन किचिंग डायनिंग हॉल मल्टीपरपज का निर्माण कार्य।	मथुरा	जिला प्रोवेशन अधिकारी मथुरा	1	-	-	-	-	-	59.91	46.00	प्रगति	नहीं
59	राजकीय बाल गृह शिशु पर प्रथम तक पर कक्ष का निर्माण।	मथुरा	जिला प्रोवेशन अधिकारी मथुरा	1	-	-	-	-	-	6.31	3.50	पूर्ण	नहीं
60	राजकीय संप्रक्षण गृह किशोर मथुरा शौचालय एवं सैप्टिक टैंक का निर्माण।	मथुरा	जिला प्रोवेशन अधिकारी मथुरा	1	-	-	-	-	-	2.11	0.57	प्रगति	नहीं
61	राजकीय संप्रक्षण गृह किशोर मथुरा में डाइनिंग हॉल किचिंग एवं स्टोर का निर्माण।	मथुरा	जिला प्रोवेशन अधिकारी मथुरा	1	-	-	-	-	-	23.00	4.50	प्रगति	नहीं
62	वन स्टॉप सेन्टर भवन का निर्माण कार्य।	मथुरा	जिला प्रोवेशन अधिकारी मथुरा	1	-	-	-	-	-	48.69	15.36	प्रगति	नहीं
63	ग्राम नगला हरगोविन्द वि०ख० राया में परिक्रमा मार्ग ओमप्रकाश के मकान से लक्ष्मण के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	राया	विधायक निधि	-	-	-	0.12	-	-	6.07	2.82	पूर्ण	हां
64	ग्राम पंचायत अमीरपुर के भाग अमीरपुर वि०ख० बल्देव में हरीओम के घर से गिरीश कुमार के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	बल्देव	विधायक निधि	-	-	-	0.14	-	-	4.86	2.25	पूर्ण	नहीं
65	ग्राम पंचायत झरौटा वि०ख० बल्देव में प्रतापसिंह के घर से श्यामबाबू के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	बल्देव	विधायक निधि	-	-	-	0.11	-	-	7.13	0.00	पूर्ण	नहीं

66	ग्राम पंचायत बिरौना वि०ख० बल्देव किलौनी वाले रास्ते पर ईट खरंजा का निर्माण कार्य।	बल्देव	विधायक निधि	-	-	0.20	-	-	-	4.72	2.52	पूर्ण	नहीं
67	ग्राम पंचायत रावल के भाग नगला पोला में जाटव मोहल्ले से बम्बे की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	बल्देव	विधायक निधि	-	-	-	0.12	-	-	6.01	2.79	पूर्ण	नहीं
68	ग्राम पंचायत ब्योही के मजरा गढी लाल सिंह वि०ख० राया में नाई एवं धोबी बस्ती पाल धोबी के घर से पोखर तक सी०सी० निर्माण।	राया	विधायक निधि	-	-	-	0.11	-	-	4.17	1.94	पूर्ण	हां
69	ग्राम पंचायत ब्योही के मजरा विजहारी वि०ख० राया मन्दिर से सुग्रीव सिंह चक्की वाले के घर तक सी०सी० रोड निर्माण।	राया	विधायक निधि	-	-	-	0.10	-	-	5.31	2.47	पूर्ण	हां
70	ग्राम पंचायत सोवरवार वि०ख० राया में ब्रजमोहन के घर से होती के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण।	राया	विधायक निधि	-	-	-	0.10	-	-	6.52	3.03	पूर्ण	हां
71	ग्राम बरौली वि०ख० बल्देव में श्री संजय के मकान से डा० मदन चौधरी के मकान तक सी०सी० निर्माण	बल्देव	विधायक निधि	-	-	-	0.20	-	-	6.90	3.41	पूर्ण	हां
72	जनपद मथुरा के गांव अरहेरा ब्लॉक मथुरा में मैन रोड से बहादुर सिंह तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	मथुरा	सांसद निधि	-	-	-	0.25	-	-	14.86	3.71	पूर्ण	हां
73	उमराया से रहेडा तक पक्की सड़क (डामरीकरण) का निर्माण कार्य	छाता	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	3.06	-	-	-	-	189.72	172.040	पूर्ण	हां
74	बटैन से दहगॉव तक पक्की सड़क (डामरीकरण) का निर्माण कार्य	चन्दगांव	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	4.600	-	-	-	-	310.22	278.562	पूर्ण	हां
75	छरौरा में एन०एच०-२ से मार्ग जुगल सैनी के घर से महादेव मन्दिर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.34	-	-	28.93	22.080	पूर्ण	हां
76	कोटा में मौजी के घर से रेलवे अन्डर पास तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.192	-	-	17.69	9.490	पूर्ण	हां
77	कोटा में कमल के मकान से सीताराम प्रधान के खेत तक डामरीकरण रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.23	-	-	-	-	64.30	56.28	पूर्ण	हां

78	बाकलपुर में श्रीजी गार्डन के सामने से सालिगराम चतुर्वेदी के घर से होते हुए मास्टर ओमप्रकाश के घर तक एवं रामौतार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.295	-	-	27.73	10.737	पूर्ण	हां
79	गणेशरा में किशनलाल के मकान से बाकलपुर बम्बे तक पेटिंग रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.64	-	-	-	-	27.73	26.349	पूर्ण	नहीं
80	पालीखेड़ा में योगेन्द्र चाहर के मकान से देवो के मकान सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.070	-	-	7.63	4.080	पूर्ण	हां
81	पालीखेड़ा में सौख रोड से बालाजी इन्कलेव से होते हुए बन्तों के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.185	-	-	28.28	20.410	पूर्ण	हां
82	पालीखेड़ा में विष्णु के मकान से झाइवर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.460	-	-	4.16	2.66	पूर्ण	हां
83	नौगाँव में तारासिंह के मकान से चन्दनसिंह के मकान सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.145	-	-	9.80	8.876	पूर्ण	हां
84	अडुकी में वैन सिंह के मकान मस्जिद तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.23	-	-	19.87	10.010	पूर्ण	हां
85	अडुकी में प्राइमरी प्रथम से भवर सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.186	-	-	16.36	9.56	पूर्ण	हां
86	मोहनपुर में तेज सिंह फौजी के घर से मुनीम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.070	-	-	4.59	3.61	पूर्ण	हां
87	अडुकी में जग्गी वाल्मीकि के मकान से नारायण दिवाकर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.075	-	-	3.92	3.243	पूर्ण	हां

88	नवादा आजमपुर में प्राइमरी विद्यालय से पुष्पांजलि द्वारिका गेट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.145	-	-	12.43	9.580	पूर्ण	हां
89	नवादा मित्र नगर कॉलोनी में ए0के0 बघेल के मकान से ब्रजमोहन मास्टर के मकान से होते हुये बहादुर के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.21	-	-	28.84	21.95	पूर्ण	हां
90	नवादा में अनिल के मकान से शीशपाल के मकान कर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.055	-	-	4.47	3.51	पूर्ण	हां
91	नवादा में दिगम्बर के मकान से निरंजन के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.130	-	-	5.24	4.716	पूर्ण	हां
92	नवादा में चन्द्रपाल के मकान से कृन्तपाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.055	-	-	3.59	2.909	पूर्ण	हां
93	नवादा में भिक्की के मकान से उदय के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.095	-	-	3.74	2.142	पूर्ण	हां
94	तन्तुरा में बालजी पुरम में बाकेंविहारी जी के घर से रामकरन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.30	-	-	30.38	23.783	पूर्ण	हां
95	तन्तुरा में छत्रपाल के घर से ओमवीर के घर से होते हुये साहब सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.097	-	-	9.81	8.276	पूर्ण	हां
96	दामोदरपुरा में रवि बघेल के मकान से आर्मी की चाहरदीवारी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.27	-	-	23.00	20.00	पूर्ण	हां
97	औरंगाबाद मे पप्पू के मकान से हरिशचन्द्र के घर से होते हुये बी0एस0 जैन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.290	-	-	24.20	23.35	पूर्ण	हां

98	औरंगाबाद में बैराज रोड से कब्रिस्तान होते हुये उस्मान सैयद तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.325	-	-	24.64	22.251	पूर्ण	हां
99	वृन्दावन बटाला मौहल्ले में सोनू गौतम के घर से देवेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य ।	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.072	-	-	9.28	7.569	पूर्ण	हां
100	मुडेसी से दयाराम के घर से विजय के घर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.495	-	-	43.16	38.217	पूर्ण	हां
101	कंजोली घाट मार्ग (नगला राधे) से नगला वेर तक मार्ग का (ग्रा0मा0) नव निर्माण लेपन कार्य।	बल्देव	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.750	-	-	-	-	102.54	90.497	पूर्ण	हां
102	बल्देव में रजवाहा मार्ग (लोहरा पुलिया) से मोहनपुर सम्पर्क मार्ग (ग्रा0मा0) नव निर्माण कार्य।	बल्देव	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.450	-	-	-	-	24.79	21.246	पूर्ण	हां
103	यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड से खप्परपुर सम्पर्क मार्ग (ग्रा0मा0) नव निर्माण सी0सी0 कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.310	-	-	31.84	26.009	पूर्ण	हां
104	नगला संजा बरौली मार्ग से कुर्र घडी मंगली तक नव निर्माण लेपन कार्य।	बल्देव	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.800	-	-	-	-	36.41	31.255	पूर्ण	हां
105	सोनई अनौड़ा मार्ग से वील अलियावाद सी0सी0 एवं लेपन कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.600	-	0.200	-	-	36.44	27.882	पूर्ण	हां
106	राया बल्देव मार्ग कटैला माइनर से वना सी0सी0 व लेपन कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.400	-	0.070	-	-	18.16	12.981	पूर्ण	हां
107	ढकू से गोगा तक सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.317	-	-	-	-	8.74	7.171	पूर्ण	हां
108	केसरगढ़ी राया सादाबाद मार्ग सरूपा मार्ग का नव निर्माण लेपन कार्य	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.320	-	-	-	-	4.50	4.060	पूर्ण	हां
109	नगला खरगा (कंजौली घाट) से नगला बगीची मडैया (नव निर्माण) लेपन कार्य व सी0सी0	बल्देव	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.700	-	0.200	-	-	50.56	25.370	प्रगति	नहीं
110	गोगा से बगीची सी0सी0 कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.180	-	-	17.56	11.720	पूर्ण	नहीं

111	नगला मदी से अर्जुनिया तक सी0सी0 कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.348	-	-	25.66	18.950	पूर्ण	हां
112	गुडेरा से पवसेरा सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.320	-	-	-	-	10.99	9.491	पूर्ण	हां
113	नगला विजयी से लाडपुर सम्पर्क मार्ग सी0सी0 कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.212	-	-	22.71	12.583	पूर्ण	नहीं
114	अनौड़ा से राया सादाबाद करील मार्ग से जाटव बस्ती सी0सी0 कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.250	-	-	23.44	18.950	पूर्ण	हां
115	राया सादाबाद मार्ग से कोपरेटिव सोसाइटी तक सी0सी0 कार्य।	राया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.250	-	-	23.70	19.720	पूर्ण	हां
116	मडौरा कंजोली घाट से कमोरा सम्पर्क मार्ग नव निर्माण सी0सी0 कार्य।	बल्देव	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.280	-	-	22.79	15.799	पूर्ण	नहीं
117	ताज हाईवे सर्विस रोड से ग्राम चौरम्वार अकोस सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कार्य सी0सी0 एवं लेपन कार्य।	बल्देव	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300	-	0.050	-	-	18.63	15.630	पूर्ण	हां
118	छडगोंव से धाना शमसाबाद मार्ग के नवनिर्माण कार्य	फरह	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.850	-	-	-	-	117.08	73.990	मा0 न्यायालय में वाद के कारण प्रगति बाधित है।	नहीं
119	भूदरसू से छडगोंव मार्ग के नवनिर्माण कार्य	फरह	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.365	-	-	-	-	71.75	44.780	पूर्ण	हां
120	उस्फार से भरतपुर रोड से गोंव की तरफ नाले की पटरी पर सड़क निर्माण कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.550	-	-	-	-	39.36	25.347	पूर्ण	हां
121	बसौती से जिखिनगोंव मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	मथुरा	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	2.350	-	-	-	-	142.25	39.750	मा0 न्यायालय में वाद के कारण प्रगति बाधित है।	हां

122	भगोसा से मड़ौरा मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	गोवर्धन	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	2.00	-	-	-	-	120.93	109.721	पूर्ण	हां
	कुल योग									2632.79	1819.372		