

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-आजमगढ़।

क्र० स०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रु० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हो / नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (कि०मी०)	इण्टर लाकिंग / खडण्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ग्रामसभा भैरवपुर छतौना हीरा सिंह के घर से रामहित राजभर के घर होते हुए पुरब नाले तक नाली का निर्माण कार्य	अहिरौला	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6	16.48	16.48	पूर्ण	
2	ग्राम अलियाबाद कटाई पिच रोड से ग्राम ि दलशादपुर राजाराम चौहान की दुकान तक खडण्जा ि निर्माण कार्य	अजमतगढ़	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	2.25	प्रगति	
3	ग्राम उदियावा पिच रोड से महेन्द्र के घर तक खडण्जा का निर्माण कार्य	ठेकमा	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	1.27	प्रगति	
4	ग्राम कुजियारी मु० पुरवा को जोड़ने वाली पिच रोडसे कुजियारी दलित आबादी को जोड़ने हेतु इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	3.46	3.46	पूर्ण	
5	ग्राम कलीचपुर दुधरा देवगांव जिवली मार्ग पर आशुपर नहर पर खडण्जा का निर्माण कार्य	लालगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	1.92	प्रगति	
6	ग्राम खडवारी के दक्षिण तरफ नहर की पटरी पर अम्बेडकर की मूर्ति से उत्तर तरफ दलित बस्ती तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	3.61	प्रगति	
7	ग्राम खपडा गांव सरायमीर पिच रोड से पश्चिम तरफ बीनापार यादव पुरवा में गांव के अन्दर खडण्जे र इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.88	8.88	पूर्ण	
8	ग्राम खोजौली में लाली के घरसे ताल तक नाली ि निर्माण कार्य	हरैया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	1.40	प्रगति	

9	ग्राम गोधपुर सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग का अवशेष भाग उत्तर तरफ सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	पल्हनी	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	पूर्ण	
10	ग्राम चुहड़पुर राम जानकी मिन्दर से सी0सी रोड तक सी0सी0रोड का िनर्माण कार्य	रानी का सराय	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00	प्रगति	
11	ग्राम चाँदपट्टी फतेहपुर में राजू के घर से चाँदपट्टी देविरया िपच रोड से नदी तक नाली िनर्माण कार्य	हरैया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.19	प्रगति	
12	ग्राम जमआ भोरांव में शंकर जी के स्थान ितलाकेकीर गौड़ के घर तक खडण्जा िनर्माण कार्य	अजमतगढ़	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.12	प्रगति	
13	ग्राम जमालपुर देवनाथ के घर से दिक्षण िवजई का घर होते हुएआगे तक इण्टरलाकिंग का िनर्माण कार्य	पल्हनी	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	प्रगति	
14	ग्राम जोिगयावीर में िफरोज के घर से जामा मिस्जद तक इण्टरलाकिंग िनर्माण कार्य	अजमतगढ़	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	पूर्ण	
15	ग्राम ठेकमा के ग्राम जलालपुर (रोहुआ मुस्तफाबाद) मनोज के घर से मिशन पब्लिक स्कूल की तरफ खडण्जा निर्माण कार्य	ठेकमा	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	प्रगति	
16	ग्राम नैनीजोर हनुमान मिन्दर से डीह स्थान से होते हुए पोखरी तक नाली व खडण्जा िनर्माण कार्य	हरैया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.74	प्रगति	
17	ग्राम पंचायत चेतता में नहर से राजू के ट्यूबेल तक सोलिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	8.44	8.44	पूर्ण	
18	ग्राम पंचायत देवारा जदीद में विरेन्द्र यादव के खेत की बगल में खडण्जे से रामदरस यादव के घर तक सोलिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	पूर्ण	
19	ग्राम पंचायत देवारा तुर्कचारा में इन्नर के घर के बगल दुर्गा जी के मन्दिर से सोलिंग रोड होते हुए सन्त विजय के घर तक सोलिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	पूर्ण	
20	ग्राम पंचायत देवारा में रामसेवक सिंह के विद्यालय से पतिराम यादव के घर तक सोलिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12	पूर्ण	
21	ग्राम पंचायत देवारा हरखपुरा में नान्हक निषाद के घर के सामने खडण्जा से सरकारी ट्यूबेल तक सोलिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	पूर्ण	

22	ग्राम पूनापार बड़ागाँव मेन रोड से राम सिंह के घर तक नाली िनर्माण कार्य	अजमतगढ़	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.16	प्रगति	
23	ग्राम बगईकपुर में किपलदेव यादव के घर से बाहा नाली िनर्माण कार्य	हरैया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	1.59	प्रगति	
24	ग्राम बह्या में बनवारी बस्ती में िन्भुवन पटेल के खेत तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	रानी का सराय	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	3.08	प्रगति	
25	ग्राम बधावर में राम दुलारे मौर्य के घर से गड्हा बन्जर तक नाली िनर्माण कार्य	हरैया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	5.03	5.03	पूर्ण	
26	ग्राम बिदावनपुर के उत्तर पूरब ओर जाने वाले रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	पूर्ण	
27	ग्राम बिदावनपुर के दक्षिण तरफ नदी पर स्थित मुदिर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	6.45	6.45	पूर्ण	
28	ग्राम बिरादार यादव पुरवा में गांव के अन्दर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	पूर्ण	
29	ग्राम भटौली माधव िसंह के घर से अनुसूचित बस्ती तक सी0सी रोड का िनर्माण	अजमतगढ़	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	4.00	4.00	पूर्ण	
30	ग्राम भदौरा में गेट से गाँव तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	अजमतगढ़	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	3.00	प्रगति	
31	ग्राम मकसुदिया (चौहान बस्ती) मेन रोड सहाजन के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का िनर्माण कार्य	पवई	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	7.21	प्रगति	
32	ग्राम मस्जिदिया के दक्षिण तरफ जाने वाले रास्ते पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	पूर्ण	
33	ग्राम महरौडे का पूरा (राजभर बस्ती) में नाली का िनर्माण कार्य	हरैया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	2.26	प्रगति	
34	ग्राम मालताड्डी में रामकरन राय के घर से चकरोड तक इण्टरलाकिंग िनर्माण कार्य	हरैया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	3.01	प्रगति	
35	ग्राम रामपुर िपच रोड से सामुदायिक केन्द्र तक इण्टरलाकिंग िनर्माण कार्य	अजमतगढ़	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	1.54	प्रगति	
36	ग्राम शाहमदोमपुर में मखनु यादव के घर से कल्पनाथ के घर तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कर्या	पवई	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	प्रगति	
37	ग्राम सभा उफरी (भीखमपुर) मे मेन रोड से सीताराम यादव के घर तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	पवई	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	7.82	7.82	पूर्ण	

38	ग्राम हाफिजपुर शहर पिच सडक से पूरब त्रिषमुनी का हाता होते हुए भुनाथ यादव का घर होते हुएआगे तक सी0सी0 रोड का िनर्माण	पल्हनी	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	9.28	प्रगति	
39	ग्राम िवसौली पिच सडक से दिक्षण तरफआगे तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	तहबरपुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	6.86	प्रगति	
40	ग्रामसभा अराजी मलहपुरवा में काजी जोत मेन खडण्जा से इमरान अहमद के घर की तरफ खडण्जा निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	पूर्ण	
41	ग्रामसभा इटौरी खालिसपुर में मदियापार बहिरादेव पिच मार्ग से महेन्द्र यादव एवं मथुरा के घर होते हुए हरिशंकर यादव के घर तक नाली एवं सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	अतरौलिया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	10.99	10.99	पूर्ण	
42	ग्रामसभा कटात चक कटात प्राथमिक विद्यालय से अशो के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	मेंहनगर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	5.79	प्रगति	
43	ग्रामसभा कन्धरापुर में यादव बस्ती रमेश यादव के घर से श्री राम शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	बिलरियागंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	4.87	प्रगति	
44	ग्रामसभा कुसमुलिया में इण्टरलाकिंग रामनरायन के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	मेंहनगर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	6.87	6.87	पूर्ण	
45	ग्रामसभा खजुरी में सी0सी0 रोड अरविन्द्र सरोज के घर से फूलचन्द्र पासी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	पल्हना	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	5.42	प्रगति	
46	ग्रामसभा गंजोर में पिच रोड से भोला सरोज के घर की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	मेंहनगर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	7.38	प्रगति	
47	ग्रामसभा गद्दोपुर (छाडूपट्टी) में लालजी के घर से होते हुए रियाज के भट्टे तक खडण्जा निर्माण कार्य	बिलरियागंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	4.88	4.88	पूर्ण	
48	ग्रामसभा गोछा ब्लाक सठियांव में शिवकुमार के घर से श्री देवचन्द्र के घर तक डक्कनदार नाली का निर्माण कार्य	सठियांव	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	4.14	प्रगति	
49	ग्रामसभा चैवता अतरौलिया भवनाथपुर पिच रोड के लालमन हरिजन के मकान से राजकरन के घर के पास सी0सी0रोड तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	अतरौलिया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	10.37	10.37	पूर्ण	

50	ग्रामसभा चिवटही ब्लाक सठियांव में हामिद हसन इन्डस्ट्री से मदारपुर मार्ग तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	सठियांव	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	3.14	प्रगति	
51	ग्रामसभा देवारा हरखपूरा में देवनरायन के घर से अनुसूचित बस्ती होते हुए देवारा कटान मार्ग तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	5.30	5.30	पूर्ण	
52	ग्रामसभा नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा में चौधरी हरिजन के घर के पास इण्टरलाकिंग से पूरब सहदेवगंज महराजगंज मार्ग तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	6.96	6.96	पूर्ण	
53	ग्रामसभा परसमनपुर (झोंटीपुर) सम्पर्क मार्ग ब्राह्मण टोला तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	रानी का सराय	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22	11.91	प्रगति	
54	ग्रामसभा पवनीकला में मेन पिच रोड से अकरम सरोज के घर होते हुए आधार पासी की खेत की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	पल्हना	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	3.53	प्रगति	
55	ग्रामसभा पहाड़पुर में पुल्लू यादव के मकान से दयाराम यादव के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण (िजगना करमनपुर)	बिलरियागंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	प्रगति	
56	ग्रामसभा बनकटा मुस्तफाबाद में आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग स्थित ब्लाक संशाधन के केन्द्र (बी0आर0सी0) तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	जहानागंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	7.34	प्रगति	
57	ग्रामसभा बरामदपुर में शिवनाथ यादव के घर विन्ध्याचल यादव की घर की तरफ सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	बिलरियागंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	9.41	9.41	पूर्ण	
58	ग्रामसभा बिलारी मु0 (अजगरा) से हरिश्याम यादव के घर तक सी0सी0रोड के साथ-साथ नाली निर्माण कार्य	अहिरौला	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74	16.76	प्रगति	
59	ग्रामसभा भगवानपुर ब्लाक सठियांव में पिच रोड स्थित लालू के घर से मनोहर के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	सठियांव	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31	6.70	प्रगति	
60	ग्रामसभा भेदौरा मु0 अजगरा मुख्य सड़क से सहकारी समिति भवन एवं जुनियर हाईस्कूल होकर मुख्य आबादी में सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	अहिरौला	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	19.61	19.61	पूर्ण	

61	ग्रामसभा मक्खापुर (खैरूद्दीनपुर) में राम दुलार के घर राकेश के घर तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	फूलपुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00	प्रगति	
62	ग्रामसभा मदियापार पिच रोड से कैलाश यादव के मकान से चन्द्रभान मौर्य के घर तक सी0सी0रोड एव नाली का निर्माण कार्य	अतरौलिया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	20.23	20.23	पूर्ण	
63	ग्रामसभा मैनुद्दीनपुर में लालमन प्रजापित के घर से संजय िसंह के घर तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	पवई	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91	0.00	प्रगति	
64	ग्रामसभा मुरादपुर में विजमनखुर्द सम्पर्क मार्ग से मुरादपुर स्थित उदयभान के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	पूर्ण	
65	ग्रामसभा मलिक सुदनी ब्लाक सठियांव में सम्पर्क मार्ग से बिजली विभाग पावर हाउस होतेे हुए रसूलपुर तक सोलिंग का निर्माण कार्य	सठियांव	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	0.00	प्रगति	
66	ग्रामसभा मुस्तफाबाद सीही ब्लाक सठियांव जयराम के घर से अवधेश के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	सठियांव	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	4.10	प्रगति	
67	ग्रामसभा मिर्जापुर खास पासी बस्ती (शाहपुर) में अवशेष सी0सी0मार्ग का निर्माण	जहानागंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	3.46	प्रगति	
68	ग्रामसभा समसुद्दीनपुर में राधेश्याम के घर से पिच रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य का निर्माण कार्य	मेंहनगर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	6.18	प्रगति	
69	ग्रामसभा सरदारगंज में नहर के पिच रोड से पासी पुरवा की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	मेंहनगर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	5.09	प्रगति	
70	ग्रामसभा सुरही बुजुर्ग में रामजानकी मिदर से चतुरी प्रधान के घर तक सोिलिंग का िनर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	6.56	प्रगति	
71	ग्रामसभा सिकठी में इफ्तेखार शाह के घर से पोखरी तक नाली निर्माण कार्य	सठियांव	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83	0.00	प्रगति	
72	ग्रामसभा सिकन्दरपुर आईमा में कब्रिस्तान के पास पी0डब्लू0डी0 रोड से वकील पूर्व प्रधान के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	5.07	5.07	पूर्ण	
73	ग्रामसभा हेंगाई में इम्तेयाज के घर से यहिया के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	बिलरियागंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.82	3.82	पूर्ण	

74	ग्राम पंचायत देवारा हरखपुरा में आर0सी0सी0 पुलिया से दर्शन यादव के घर के सामने तक सोलिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	पूर्ण	
75	ग्राम पंचायत नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम में महराजगंज औघड़गंज पिच रोड से श्री भागवत के घर तक सोलिंग का निर्माण कार्य	महराजगंज	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	9.93	9.93	पूर्ण	
76	चौरिसया बस्ती में पिच रोड से साझी चौरिसया के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	फूलपुर	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	0.00	प्रगति	
77	देवगांव जिवली रोड से चौकी देवगांव दलित बस्ती तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	लालगंज	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	3.18	प्रगति	
78	बेगपुर आइमा चैराहा से मंगल पाण्डेय के आवास से हरिजन बस्ती तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	तहवरपुर	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	19.61	19.61	पूर्ण	
79	ब्लाक ठेकमा के ग्राम परसौली सामुदायिक मिलन केन्द्र से बेसो नदी चन्दा तक खडण्जा निर्माण कार्य	ठेकमा	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.61	प्रगति	
80	ब्लाक ठेकमा ग्राम इसहाकपुर में जुमा मस्जिद से आफताव आलम के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	ठेकमा	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	7.61	प्रगति	
81	ब्लाक ठेकमा ग्राम चन्द्रभानपुर में कवलधारी के घर से श्यामदेव के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य	ठेकमा	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	6.60	प्रगति	
82	ब्लाक तरंवा अशोक के घर से सुन्धी यादव बस्ती तक खडण्जा निर्माण कार्य	तरवा	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	2.23	प्रगति	
83	ब्लाक तरंवा ग्राम धजवल बचे अवशेष खडण्जे से शंकर जी के मंदिर होते हुए आगे तक खडण्जा निर्माण कार्य	तरवा	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	2.53	प्रगति	
84	ब्लाक तरंवा ग्राम सिहुका अबीरपुर सुदर्शन के घर के पीछे खडण्जा से चुन्नी लाल के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य	तरवा	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	प्रगति	
85	ब्लाक पल्हना ग्राम रोहुआ कला पिच रोड से बजनू मोड़ तक सी0सी0रोड का निर्माण	पल्हना	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	6.98	प्रगति	
86	ब्लाक मुहम्मदपुर ग्रामसभा मंगरावा रायपुर (सरधा का पूरा) में पिच रोड से मुखराम सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	मुहम्मदपुर	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	3.75	प्रगति	
87	ब्लाक माटिनगंज लसड़ा कला में बजराज के चक से गिरधारी मास्टर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	मार्टिनगंज	पूर्वांचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	4.10	प्रगति	

88	ब्लाक माटिनगंज के ग्राम कुसवा में कुशलगाँव िपच रोड से गौरी शंकर के घर सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	माटिनगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	7.35	प्रगति	
89	ब्लाक माटिनगंज के पास लारपुर सहबरी में पारस के घर से जयराम के खेत तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	माटिनगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	7.34	प्रगति	
90	ब्लाक माटिनगंज में ग्राम दशमढ्ा मुन्नीलाल पुत्र दुर्जन के घर से माइनर तक नाली िनर्माण कार्य	माटिनगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	4.23	प्रगति	
91	ब्लाक माटिनगंज मौजा नेवादा रमई पिडत के चक से होते हुए डा0 चन्द्रजीत के घर तक सी0सी0 रोड का िनर्माण कार्य	माटिनगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	2.90	प्रगति	
92	ब्लाक रानीकी सराय में ग्राम चकरोडवा िपच रोड से बालचन्द्र के घर तक सी0सी0रोड का िनर्माण कार्य	रानी का सराय	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	5.09	प्रगति	
93	ब्लाक लालगंज ग्राम कोटा बुजुर्ग में कोटा सरूपहा मार्ग पर प्रभुनाथ के खेत से आद्या तिवारी के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य	लालगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	1.66	प्रगति	
94	मुख्य सडक से पूर्व माध्यमिक विद्यालय बूढनपुर कोयलसा बी0आर0सी0 के कार्यालय के प्रागण में सी0सी0रोड का निर्माण	कोयलसा	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	8.01	8.01	पूर्ण	
95	मुहम्मदपुर मन्दुरी मार्ग कि0मी0 5 से ग्राम सभा बडेगांव में विरेन्द्र मिश्रा के घर तक आर0सी0सी0 का निर्माण कार्य	तहबरपुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	16.24	प्रगति	
96	महुला गढवल बन्धा ग्राम अभनपट्टी में जय शंकर िसंह के घर तक सी0सी0रोड का िनर्माण कार्य	अजमतगढ	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	3.01	0.75	पूर्ण	
97	्रग्राम धूरीपुर में मुस्लिम बस्ती के तरफ जाने पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	पूर्ण	
98	्रग्रामसभा मीरपुर में अतरौलिया भवनाथपुर पिच मार्ग रामजीत हरिजन के घर से दलित बस्ती में सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	अतरौलिया	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	9.24	9.24	पूर्ण	
99	रामपुर जलालुद्दीनपुर (लिछया) स्कूल से चकरोड तक खडण्जा िनर्माण कार्य	अजमतगढ	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.19	प्रगति	

100	लाक माटिनगंज में मकदुमपुर धाम पर (असमसान) के बगल में पिपटू (चिन्टू) मुसहर के घर के पास माइनर पर पुलिया एवं एप्रोच का निर्माण कार्य	मार्टीनगंज	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	6.28	प्रगति
101	सरायमीर नन्दांव पिच रोड सुरही मुस्लिम पुरवा के पश्चिम दलित आबादी को जोड़ने हेतु इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	मिर्जापुर	पूर्वाचल विकास निधि	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	पूर्ण
102	अतरौलिया धर्मशाला से कुलहिया मार्ग से श्री श्याम बिहारी मौर्य के घर तक सी0सी0रोड व नाली	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	2.28	2.28	पूर्ण
103	कुजियारी डिग्री कालेज जाने वाले रास्ते पर इ0ला0 248 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	8.88	8.88	पूर्ण
104	कैनाज पिच रोड से उत्तर महुआर यादव पुरवा में इण्टर	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	3.90	प्रगति
105	कमलेश मौर्या के घर से आइनिया मस्जिद निकट धर्म नाला तक सी0सी0रोड एवं यू0 टाइप नाली	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	16.70	16.70	पूर्ण
106	कस्बा जहानागंज उत्तर मोहल्ले में बड़े पोखरे से बड़कठेला वाले घर से इकबाल के घर होते हुए बड़डी नाले तक ढक्कनदार नाली का निर्माण	जहानागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00	प्रगति
107	ग्राम अवडीहा में यादव पुरवा में इण्टरलाकिंग कार्य	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	प्रगति
108	ग्राम अवडीहा मुस्लिम पुरवा में इण्टरलाकिंग कार्य	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	2.27	प्रगति
109	ग्राम अहिरौली में पिच मार्ग से केश के घर तक इण्टरलाकिंग	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	प्रगति
110	ग्राम इसरौली पिच रोड से पश्चिम तरफ रिजवान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	2.21	प्रगति
111	ग्राम कुकरीपुर में गदनपुर कटया पिच मार्ग हरिश्चन्द्र यादव के खेत से सकलू यादव के घर होते हुए मनोज यादव के घर तक नाली कार्य एवं सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	प्रगति
112	ग्राम कुजियारी मु0पुरवा पीच रोड गांव से उत्तर जाने वाले खडण्जे पर इ0लाकिंग 200 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	पूर्ण
113	ग्राम कठौरा में रामकरन के घर से अवशेष सी0सी0	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.19	0.89	पूर्ण

114	ग्राम कन्धिया में रामदुलार पुत्र रामदास के घर से कूरियावा पोखरी तक नाली 225 मी0	फूलपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	प्रगति	
115	ग्राम करैला में प्रेम यादव के घर से सी0सी0रोड तक इन्टरलाकिंग कार्य	हरैया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.39	प्रगति	
116	ग्राम किठाए गांव के उत्तर तरफ इ0लाकिंग 125 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	1.57	प्रगति	
117	ग्राम कोल बाजबहादुर में श्री केदार यादव के घर से जे0पी0 यादव के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	2.24	प्रगति	
118	ग्राम कौड़िया पिच रोड से दक्षिण तरफ फकीराना तक खडण्जा	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	4.12	प्रगति	
119	ग्राम कौड़िया में कब्रिस्तान बाउण्डी एवं गेट का निर्माण	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	प्रगति	
120	ग्राम खण्डवारी मुस्लिम पुरवा से पश्चिम कब्रिस्तान बाउण्डी तक इन्टरलाकिंग	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	3.90	प्रगति	
121	ग्राम गजेन्धरपट्टी अजगरा में पंचायत भवन से पोखरा तक नाली एवं पटिया कार्य	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91	4.77	प्रगति	
122	ग्राम गौरा हरदो में ताडकेश्वर के घर होते हुए मेन रोड तक नाली	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	3.99	प्रगति	
123	ग्राम चकइनामी में अनवर अंसारी के घर से नइमबेग के दरवाजे तक इन्टरलाकिंग 200 मी0 व नाली 100 मी0	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	12.31	10.51	पूर्ण	
124	ग्राम चककमर अली की राजभर बस्ती में इन्टरलाकिंग कार्य	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	2.65	प्रगति	
125	ग्राम चकमाली कब्रिस्तान की बाउण्डी व गेट कार्य	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00	प्रगति	
126	ग्राम चन्द्राभारी ब्लाक तहबरपुर पीच रोड से राजेश्वर चैबे के घर तक सी0सी0	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	प्रगति	
127	ग्राम ठुठिया में नहर पिच से सरोज के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य	मेंहनगर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	6.03	6.03	पूर्ण	
128	ग्राम डेगूडीह किशुनदेव पट्टी में नाला से पिच रोड तक दक्कनदार नाली	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	5.88	प्रगति	
129	ग्राम दुवावा में नाला पर पुलिया 4 मी0 स्पान	फूलपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	4.96	प्रगति	
130	ग्राम दरियापुर बरबसपुर में मोतीन के घर से जुमा मस्जिद तक इन्टरलाकिंग	फूलपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	प्रगति	

131	ग्राम दाउदपुर में दाउदी कालेज पर खण्डजा िनर्माण	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	प्रगति	
132	ग्राम नत्थनपुर अनुसूचित बस्ती में अवशेष नाली निर्माण	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	प्रगति	
133	ग्राम नवापुरवा बीच का पुरवा में इण्टरलाकिंग	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	प्रगति	
134	ग्राम नियाउज में दाखिले पर पूरब ओर की उत्तर ओर जाने वाले गली में इ0लाकिंग 204 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6.41	6.41	पूर्ण	
135	ग्राम नियाउज में बड़ी मस्जिद से गांव के उत्तर छोर जाने वाले खण्डजे पर इ0लाकिंग 104 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	पूर्ण	
136	ग्राम पगरा में ढाकन यादव के घर से होते हुए सीताराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	5.11	5.11	पूर्ण	
137	ग्राम पंचायत कबीरूद्दीनपुर में मुरली यादव के घर से जमुना शुक्ला के बाग तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	15.35	15.35	पूर्ण	
138	ग्राम फततनपुर में यादव पुरवा में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	रानी का सराय	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	3.90	प्रगति	
139	ग्राम बनकटिया में विश्वनाथ मौर्य के घर से महादेव के घर तक नाली निर्माण	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	प्रगति	
140	ग्राम बरतानी मुन्ना फोटो स्टेट वाले के घर तक इण्टरलाकिंग	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	प्रगति	
141	ग्राम बरबसपुर में 1 फीट डायी की ह्यूम पाइप की नाली व चेम्बर ढक्कन	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	प्रगति	
142	ग्राम बाका बुढनपट्टी में खोर से अगंद यादव के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.19	प्रगति	
143	ग्राम बाकीपुर के पिच रोड से शिवमन्दिर के खडन्जा तक खडन्जा	रानी का सराय	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	प्रगति	
144	ग्राम बिठठलपुर में पिच रोड से गांव के अन्दर तक इण्टरलाकिंग	रानी का सराय	विधायक निधि	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.65	1.86	पूर्ण	
145	ग्राम बिदावनपुर में कब्रिस्तान बाउण्डी एवं गेट का निर्माण	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	प्रगति	
146	ग्राम भरौली टोडर कोयलसा में रामकृपाल शुक्ला के घर से भगवती पाठक के घर तक इण्टरलाकिंग	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	पूर्ण	
147	ग्राम भुवना बुजुर्ग में अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.89	प्रगति	
148	ग्राम भितरी पश्चिम पुरवा में इण्टरलाकिंग कार्य	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	प्रगति	

149	ग्राम भिलमपट्टी में चुडिहार आबादी में इण्टरलाकिंग	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	3.33	प्रगति	
150	ग्राम भीलमपुर छपरा मिझूरी में पिच रोड बरखू वर्मा के घर से धनई वर्मा एवं सुरेन्द्र वर्मा के घर होते हुए रमेश वर्मा के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	6.00	प्रगति	
151	ग्राम मुखलिसपुर मधईपट्टी में हरिराम शर्मा के घर से पुलिया तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	7.80	7.80	पूर्ण	
152	ग्राम मंझारी बाजार से कन्तूगंज जाने वाले रास्ते से उत्तर ग्राम अहियाई में इ0लाकिंग 204 मी0	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	पूर्ण	
153	ग्राम मुडियार दुर्वासा पिच रोड से पश्चिम तरफ मेडुही राजभर बस्ती में इण्टरलाकिंग	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	1.95	प्रगति	
154	ग्राम मदारपुर में इ0लाकिंग 200 मी0	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.65	5.65	पूर्ण	
155	ग्राम मदियापार पिच रोड से पूर्व प्रधान हरिराम के घर के आगे तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	1.57	प्रगति	
156	ग्राम मेंहनाजपुर में अशोक चैरसिया के घर से सनराइज पब्लिक स्कूल के गेट तक खडन्जा	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.19	प्रगति	
157	ग्राम महाराजपुर में मस्जिद से मुमताज अहमद के घर तक सी0सी0 रोड	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	प्रगति	
158	ग्राम मेहराजपुर में संतोष सिंह के घर के सामने पुलिया से सेंट जेवियर्स गेट के सामने नाला तक नाली निर्माण	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	प्रगति	
159	ग्राम मोलनापुर नत्थनपट्टी में पिच रोड सूज कुमार यादव के घर से अवधराज कन्नौजिया एवं मो0 मुनीर के घर होते हुए विश्वनाथ गौड़ के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	9.14	प्रगति	
160	ग्राम रसूलाबाद में ट्रान्सफार्मर से बड़ी नहर तक खडण्जा	फूलपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	प्रगति	
161	ग्राम रामपुर बढौना में श्री रामकेर के घर से श्री रामनाथ के घर होते हुए अर्जुन और सनोहर के घर तक सी0सी0रोड	लालगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	प्रगति	
162	ग्राम रामपुर मालेपट्टी में भुवाल वर्मा के घर से संजय वर्मा के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	4.42	प्रगति	
163	ग्राम लुचुई में कन्हैया के घर से रामचेत के घर तक खडण्जा	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	प्रगति	

164	ग्राम लसडा खुर्द में श्री ओम प्रकाश सिंह के मकान से श्री विनोद सिंह के घर तक सी0सी0रोड एवं कवर्ड नाली	मार्टीनगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	प्रगति	
165	ग्राम लसडा खुर्द में श्री राकेश के चक से श्री रविन्दर के घर तक सी0सी0रोड	मार्टीनगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00	प्रगति	
166	ग्राम लसडा खुर्द में श्री संजय सिंह के चक से बाबा आशाराम कुटी तक सी0सी0रोड	मार्टीनगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	0.00	प्रगति	
167	ग्राम विशईपुर पिच मार्ग से अवधेश के घर तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	4.80	प्रगति	
168	ग्राम शिवराजपुर मु0 पुरवा में इ0लाकिंग 204 मी0	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	2.55	प्रगति	
169	ग्राम शिवराजपुर यादव पुरवा में इ0लाकिंग 170 मी0	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	2.04	प्रगति	
170	ग्राम सघनपट्टी में नाटे राजभर के घर से श्यामू यादव के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88	10.09	प्रगति	
171	ग्राम संजरपुर छाउ मार्ग से खण्डवारी रिजवान के घर तक इण्टरलाकिंग	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	1.56	प्रगति	
172	ग्राम संजरपुर बाजार से गांव में जाने वाले सी0सी0रोड को जोडनक वानक खण्डजा पर इ0लाकिंग 181 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	5.37	5.37	पूर्ण	
173	ग्राम सुजातपुर मे रूचा के घर से ब्रम्ह बाबा के स्थान तक सी0सी0रोड का निर्माण	ठेकमा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	प्रगति	
174	ग्राम सभा खुटिया में शिवमन्दिर से दक्षिण शिवमूरत यादव महाप्रधान के घर तक आबादी के अन्दर सी0सी0रोड	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	प्रगति	
175	ग्राम सभा जहाँगीरपुर जितेन्द्र पाण्डेय के घर से अल्लीपुर तक आर0सी0सी0रोड का निर्माण	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	4.60	प्रगति	
176	ग्राम सेमरी में कब्रिस्तान बाउण्डी एवं गेट का निर्माण	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	प्रगति	
177	ग्राम सेरवा में अवशेष कब्रिस्तान बाउण्डी एवं गेट का निर्माण	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	प्रगति	
178	ग्राम सियारपट्टी में गिरजा यादव के घर से दशरथ यादव के घर होते हुए रामप्रीत के घर तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	4.10	प्रगति	

179	ग्राम सिहोरा लालमन गौड़ के घर से पंचायत भवन के आगे तक सी0सी0	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	पूर्ण	
180	ग्राम सोफीपुर दक्षिण तरफ से जो0 इ0लाकिंग गाव को जोड़ती है उसका अवशेष इ0लाकिंग 250 मी0	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	पूर्ण	
181	ग्राम ह्थिया जैिसंह सोनकर के मकान से नदी के उत्तर तरफ सी0सी0रोड	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	10.09	प्रगति	
182	ग्रामसभा अकबरपुर में दरोगा यादव के घर से सुखारी यादव के घर की तरफ खडण्जा कार्य	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	पूर्ण	
183	ग्रामसभा अक्षयवट के भैरोबावा मन्दिर के बगल में इन्टरलाकिंग	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	4.69	प्रगति	
184	ग्रामसभा अतरैठ के उत्तर हरिजन बस्ती में सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	9.47	प्रगति	
185	ग्रामसभा अमरौला देह में श्री रामदुलार यादव के घर से श्री रामराज यादव के घर होते हुए पिच रोड की तरफ इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	6.51	2.61	पूर्ण	
186	ग्रामसभा अमारी में पिच मार्ग से मनभावन के घर तक सी0सी0	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	2.20	प्रगति	
187	ग्रामसभा अराजी अमानी में प्राइमरी स्कूल से रामप्रवेश यादव के घर की तरफ इन्टरलाकिंग	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	प्रगति	
188	ग्रामसभा अशरफपुर में सुरेश यादव के घर से लालधर याग्रामसभा अशरफपुर में सुरेश यादव के घर से लालधर यादव के घर तक सोलिंगदव के घर तक सोलिंग	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	प्रगति	
189	ग्रामसभा असोना मुख्य मार्ग से दिलत बस्ती तक सी0सी0रोड	सठियांव	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	प्रगति	
190	ग्रामसभा उपटापुर बासगाँव में मेन रोड से शिवशंकर मिर का घर एवं आमिर तथा रामलखन यादव का घर होते हुए शमसमुद्दीन के घर तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00	प्रगति	
191	ग्रामसभा उसकुडवा में हरिराम के चक से फौजदार यादव के मकान से चन्दा के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	11.76	11.76	पूर्ण	
192	ग्रामसभा उसरापार में जवाहिर मास्टर के घर के पास सी0सी0रोड से हरेन्द्र यादव के घर की तरफ इन्टरलाकिंग कार्य	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	प्रगति	

193	ग्रामसभा एकमा ब्लाक तहबरपुर कमलेश पाठक के घर से शिव मन्दिर होते हुए राजेश राय के घर तक नाली ढक्कन सहित	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	पूर्ण	
194	ग्रामसभा कटहन में मेन रोड से घुरपतरी धोबी के घर तक आर0सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य ल0 200 मी0	मेंहनगर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	9.47	9.47	पूर्ण	
195	ग्रामसभा करतालपुर पीच रोड से दरोगा के खेत तक आर0सी0सी0 एवं नाली ढक्कन सहित	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	0.00	प्रगति	
196	ग्रामसभा करनपुर इटौरा में पिच रोड से जयराम के घर तक सी0सी0रोड एवं नाली	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12	7.26	प्रगति	
197	ग्रामसभा कल्यानपुर बाबू राम यादव मास्टर जी के पूरा में रामदास मास्टर जी के पुरा से रामदास यादव के घर सी0सी0रोड सेआसे यादव के घर (पोखरी) तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	प्रगति	
198	ग्रामसभा केशपुर में मो0 इस्माइल के घर से माली का पुरा होते हुए मितई निषाद के घर तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	14.85	14.85	पूर्ण	
199	ग्रामसभा कुशमहरा प्रजापित बस्ती में अवशेष सी0सी0 कार्य	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	प्रगति	
200	ग्रामसभा कुसमुलिया में चनधारी के मकान से नगरू प्रजापति के खेत तक इण्टरलाकिंग व ढक्कनदार नाली का निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ल0 155 मी0	मेंहनगर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	प्रगति	
201	ग्रामसभा कुसमुलिया में भुलई के ट्यूबेल से शिवचन्द्र मास्टर के घर होते हुए धनशीला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	मेंहनगर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	0.00	प्रगति	
202	ग्रामसभा किशुनदासपुर शिवमन्दिर से महेन्द्र तिवारी के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	2.57	प्रगति	
203	ग्रामसभा कोठरा दलित बस्ती में पिच रोड से ट्रासफार्मर से मंगलदेव ग्राम बनकट के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	1.95	प्रगति	
204	ग्रामसभा कौडिया में सी0सी0रोड से जयप्रकाश जायसवाल के घर होते हुए एकलव्य एजुकेशनल एकेडमी तक खडण्जा	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	प्रगति	

205	ग्रामसभा खेमकरनपुर में पूर्वी कल्होरा में रमाकान्त गुप्ता के घर से दिनेश कुमार यादव के घर तक सी0सी0 रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	5.87	प्रगति	
206	ग्रामसभा खरचलपुर बबलू राय के ठ्यूबेल से पंकज राय के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	प्रगति	
207	ग्रामसभा खलीफतपुर ब्लाक तहबरपुर नरफोरा मार्ग से राजे दूबे के दुकान से दयाराम पाण्डेय के घर तक सी0सी0रोड	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	8.12	3.25	पूर्ण	
208	ग्रामसभा खालिसपुर में गब्बर यादव के घर से कुशमहरा सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73	4.15	प्रगति	
209	ग्रामसभा गढकौसिक इ0कालेज रामपुजन के घर तक सी0सी0रोड	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	4.77	1.91	पूर्ण	
210	ग्रामसभा गौरा ब्लाक तहबरपुर वृजराज यादव के घर से अमित के घर तक सी0सी0रोड	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	5.15	2.06	पूर्ण	
211	ग्रामसभा गौरा हरदों में बाबा बहिरादेव पिच रोड से परमहंश आश्रम के तक सी0सी0	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	5.78	प्रगति	
212	ग्रामसभा घोरठ धरमवीर के दुकान के बगल वाले रोड से रमाकान्त शुक्ला के घर से अनिल पाण्डेय के घर तक 112 मी0 इ0लाकिंग	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	5.76	2.30	पूर्ण	
213	ग्रामसभा चुमकुनी पीच रोड से श्यामनाथ पाण्डेय के घर तक आर0सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	0.00	प्रगति	
214	ग्रामसभा चुमकुनी में दिनई प्रजापति के घर से दुर्ग विजय यादव के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	4.71	प्रगति	
215	ग्रामसभा जजउपुर में रामजीत यादव के घर से फौजदार यादव के घर तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	5.67	2.29	पूर्ण	
216	ग्रामसभा जुडाखुई सरायकाजी में गनी अन्सारी के घर से इकवाल कुरैशी के घर तक इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	5.01	2.01	पूर्ण	
217	ग्रामसभा जैदपुर में जुल्कदर के घर के पास वाली मस्जिद से सम्पर्क मार्ग सरदहा पिच रोड की तरफ इन्टरलाकिंग कार्य	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5.22	2.09	पूर्ण	
218	ग्रामसभा जमीन रसूलपुर में मोतिउरहमान के घर से मस्जिद के गेट की तरफ इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	4.13	4.13	पूर्ण	
219	ग्रामसभा जमीलपुर पी0डब्लू0डी0 पिच रोड से कमलेश यादव के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	0.00	प्रगति	

220	ग्रामसभा डीगुरपुर के माथगोइड पुरवा में रामअवध मास्टर के घर से शिवनाथ के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	4.86	प्रगति	
221	ग्रामसभा तेजापुर में ध्यानीपुर रोड से यादव बस्ती होते हुए मोनी सिंह के घर तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	12.04	12.04	पूर्ण	
222	ग्रामसभा तुर्कपडरी में राजेन्द्र के घर से रघुनाथ के घर की तरफ इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5.11	2.05	पूर्ण	
223	ग्रामसभा तेरही में श्री हरिनाथ यादव के घर से कब्रिस्तान की तरफ इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	4.61	1.85	पूर्ण	
224	ग्रामसभा तिलकपुर में पी0डब्लू0डी0 पिच रोड से दिनेश यादव के घर की तरफ सोलिंग	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	4.00	प्रगति	
225	ग्रामसभा दूबावें में गोपालगंज कोइनहा सम्पर्क मार्ग से श्यामधर चैबे के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	2.70	2.70	पूर्ण	
226	ग्रामसभा दुल्लहपार में पी0डब्लू0डी0 पिच रोड से बाबा रामदास के मठ तक इन्टरलाकिंग कार्य	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	7.63	3.06	पूर्ण	
227	ग्रामसभा देवईत में हुसैनिया चैक से श्रवण पासवान के घर तक आर0सी0सी0निर्माण	मेंहनगर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	प्रगति	
228	ग्रामसभा देवरिया अबुसईद (टेकनिया) में केदार यादव के मन्डई से रामचेत यादव के घर की तरफ इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	प्रगति	
229	ग्रामसभा ध्यानीपुर (पिपरी) में हिरशचन्द्र के घर से प्राथमिक विद्यालय ध्यानीपुर सड़क तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	0.00	प्रगति	
230	ग्रामसभा धौरहरा (रुकनीपुर) में पिच रोड से हरिश्चन्द्र प्रजापति के घर से रमेश प्रजापति के घर तक एवं रामबूझ के घर के विजय बहादुर के घर तक सी0सी0रोड एवं नाली	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34	7.89	प्रगति	
231	ग्रामसभा नैपूरा त्रिलोकी के घर से हवलू यादव के घर तक खड़णजा नाली ढक्कन सहित	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	पूर्ण	
232	ग्रामसभा नैपुरा में पिच मार्ग से रामनयन वर्मा के घर तक सी0सी0	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	प्रगति	
233	ग्रामसभा नरफोरा ब्लाक अहरौला पशु अस्पताल पिच रोड से चन्द्रभूषण सिंह के घर तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	2.98	प्रगति	
234	ग्रामसभा नसीरपुर में मो0 अबरार के घर से कब्रिस्तान की तरफ सी0सी0रोड	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	0.00	प्रगति	

235	ग्रामसभा नानूशाह में पारस यादव के घर से रामकुमार के घर होते हुए पिच रोड तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	7.40	प्रगति	
236	ग्रामसभा नौबरार देवारा किता-1 में सरकारी हैण्डपम्प से रामनिवास के घर की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	प्रगति	
237	ग्रामसभा पकड़ी में पिच रोड से डी0के0एस0पूर्व मा0वि0 होते हुए डी0के0एस0 प्राथमिक पाठशाला तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	4.69	प्रगति	
238	ग्रामसभा पटवध में अरविन्द्र सिंह के घर से पिच रोड की तरफ सोलिंग कार्य	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	प्रगति	
239	ग्रामसभा परानपुर में स्व0 हवलदार के घर से शंकर जी के मन्दिर तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	15.10	15.10	पूर्ण	
240	ग्रामसभा परानपुर में सी0सी0रोड से सुबाष तिवारी के खेत से पंचायत भवन एवं शिवाला होते हुए रामआसरे यादव यादव के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	प्रगति	
241	ग्रामसभा पासीपुर रसूलपुर में आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग सीता प्रजापति के घर से तहसीलदार के ट्यूबेल के तरफ सी0सी0रोड एवं नाली	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	9.17	प्रगति	
242	ग्रामसभा पिपरहा में जितेन्द्र यादव के घर के सामने से होते हुए सौरिहन की तरफ नाली कार्य	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	प्रगति	
243	ग्रामसभा बड़सरा खालसा ब्लाक तहबरपुर नौलि मार्ग से हरिश्चन्द्र मौर्य के घर तक सी0सी0रोड	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	4.18	प्रगति	
244	ग्रामसभा बनकट जगदीश में पिच रोड रामनयन एवं रामबचन राम के खेत से रामअवध के घर होते हुए डा0 राम सिंगार के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	20.55	20.55	पूर्ण	
245	ग्रामसभा बरईपुर में बरईपुर नहर माइनर पिच रोड से सुखतार के घर तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58	0.00	प्रगति	
246	ग्रामसभा बासूपुर में धरनीपुर पिचरोड से इण्टरलाकिंग से रामबचन यादव के घर तक सी0सी0निर्माण कार्य	तरवा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	0.00	प्रगति	
247	ग्रामसभा बिलारी में रंगनाथ गिरी के घर से कैलाश मिश्रा के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय बिलारी के तरफ नाली	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	5.86	पूर्ण	

248	ग्रामसभा बीबीपुर में मायाराम विद्यालय से नहर के पुल की तरफ इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	3.15	1.26	पूर्ण	
249	ग्रामसभा भकुही में डीह बाबा स्थान से संजय के घर तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	2.13	प्रगति	
250	ग्रामसभा भटनी में बालचन्द्र के घर से सत्यदेव यादव के खेत की तरफ इन्टरलाकिंग कार्य	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	प्रगति	
251	ग्रामसभा भैरोपुर चारौवा में कपसा माइनर से सी0सी0रोड तक सी0सी0रोड	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.95	1.18	पूर्ण	
252	ग्रामसभा भरौली कलवारीओला डीह बाबा के स्थान से लोचई यादव के घर तक खडणजा	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	प्रगति	
253	ग्रामसभा भोजपुर ब्लाक जहानागंज में रामिनवास के घर से भज्जनआद के घर होते हुए अन्तिम छोर तक सी0सी0रोड का िनर्माण एवं ढक्कनदार नाली का िनर्माण	जहानागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	प्रगति	
254	ग्रामसभा मुखलिसपुर पिच रोड से हरिबंश पाण्डेय के घर तक बद्दी उपाध्याय के घर से प्रमोद उपाध्याय के घर तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	0.00	प्रगति	
255	ग्रामसभा मुहम्मदपुर में पी0डब्लू0डी0 पिच रोड से दक्षिण पुलिया की तरफ नाली निर्माण	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	2.13	पूर्ण	
256	ग्रामसभा मोहदीनपुर में बनकट मार्ग पिच रोड से कब्रिस्तान की बाउन्डी तक इन्टरलाकिंग व नाली	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	पूर्ण	
257	ग्रामसभा मोहिउद्दीनपुर में ग्राम बड्ोखर में कब्रिस्तान की बाउण्डीवाल	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.95	पूर्ण	
258	ग्रामसभा रामपुर मुबारकपट्टी में संग्राम यादव के घर से शिवनरायन के पोखरी तक इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	पूर्ण	
259	ग्रामसभा लेडपार में शिव नरायन के घर से रामधनी के घर की तरफ इन्टरलाकिंग	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.57	1.83	पूर्ण	
260	ग्रामसभा लहरपार आर0सी0सी0 रोड से दुर्गा सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.18	5.18	पूर्ण	
261	ग्रामसभा शेखुपुर में कयूम के घर से मस्जिद तक इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	6.29	2.52	पूर्ण	
262	ग्रामसभा शम्भूपुर गहजी शिवमन्दिर से तेज नरायन के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	प्रगति	
263	ग्रामसभा शेरवा में रामदरश वर्मा के घर से श्रीपत वर्मा के घर तक सी0सी0रोड	कोयलसा	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	2.75	प्रगति	

264	ग्रामसभा श्रीनगर सियरहा में राधेश्याम के घर से विक्रम के घर होते हुए पल्टन के घर की तरफ इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	प्रगति	
265	ग्रामसभा स्थरिय लखनूपुर गोपालपुर में पिच रोड से सूर्यनाथ उपाध्याय के घर तक आर0सी0सी0 रोड	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	2.96	प्रगति	
266	ग्रामसभा सेनपुर सेखौना के अन्तर्गत सेखौना में जगंबहादुर सिंह के घर सी0सी0रोड से खालिसपुर सी0सी0रोड तक सोलिंग / खडण्जा	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	प्रगति	
267	ग्रामसभा समथी में पिच रोड से बसन्ता हरिजन के घर होते हुए रामदुलार के घर तक सी0सी0रोड	अहिरौला	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	3.06	प्रगति	
268	ग्रामसभा सलेमपुर में कैजुल उलूम स्कूल से पिच रोड की तरफ इन्टरलाकिंग कार्य	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	प्रगति	
269	ग्रामसभा हरिरामपुर में राम नयन सिंह के घर से खडण्जे तक इन्टरलाकिंग	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	6.46	2.59	पूर्ण	
270	ग्रामसभा सुखदेवपट्टी (कटवा) अतरौलिया में अयोध्या पाण्डेय के घर से जयनाथ पाण्डेय के घर तक सी0सी0रोड	अतरौलिया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.76	पूर्ण	
271	चांदपुर में मैटी नगर से बासूपार तक खडण्जा	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.18	प्रगति	
272	छित्तूपट्टी में गांव में प्रवेश के रास्ते पर इ0लाकिंग 200 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	पूर्ण	
273	जहाँगीर पुरवा पडित पुरवा में इ0ला0 200 मी0	रानी का सराय	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00	प्रगति	
274	नरहन-लाटघाट पिच मार्ग से ग्राम चैको अनुसूचित बस्ती में गामा प्रसाद के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.59	प्रगति	
275	पठखौली पिच रोड से इन्द्रजत यादव के आगे ग्राम खदरा में सी0सी0 रोड नाली व पटिया	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	12.24	12.24	पूर्ण	
276	परानापुर पल्हनी विजय चैहान के घर से व्यायामशाला तक आर0सी0सी0 रोड का कार्य	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	3.07	पूर्ण	
277	पिच रोड से ग्राम पनियोगौर यादव पुरवा में इन्टरलाकिंग	तहबरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	प्रगति	
278	फरिहा निजामाबाद मार्ग से पूरब ग्राम मुस्तफाबाद में इ0ला0	रानी का सराय	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	प्रगति	
279	बरबसपुर में गांव के दाखिले पर खण्डज पर इ0ला0 213 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	3.22	प्रगति	

280	बलरामपुर पी0ए0सी0 चैराहा से 200 मी0 आगे मेन रोड से प्रफुल्ल राय के मकान तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	प्रगति	
281	ब्लाक तहवरपुर में ग्राम ितमुहानी में किब्रस्तान बाउण्डी एवं गेट का िनर्माण	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	प्रगति	
282	बीनापारा अण्डीहा पीच रोड से शाहिद पूर्व प्रधान के घर तक इ0ला0 60 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.09	प्रगति	
283	मंझारी बाजार से दक्षिण तरफ यादव पुरवा तक इण्टरलाकिंग	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	2.52	प्रगति	
284	महराजगंज बिलरियागंज रोड गोरिया बाजार से इटौरा साटम मार्ग से जी0डी0 ग्लोबल पब्लिक स्कूल लखेसर इ0लाकिंग कार्य	बिलरियागंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5.06	2.02	पूर्ण	
285	मुहल्ला ब्रह्मस्थान श्री लक्ष्मी गुप्ता के मकान से श्री राजू यादव सभासद के घर तक इण्टरलाकिंग नाली व पिटया िनर्माण	पल्हनी	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.96	पूर्ण	
286	महुला गढवल बन्धे से डम्पी चाय वाले दुकान की तरफ इन्टरलाकिंग	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	4.42	1.77	पूर्ण	
287	र्ग्रामसभा भटनी में प्रा0 विद्यालय से बजरंग पाण्डेय के घर की तरफ इन्टरलाकिंग	महराजगंज	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	3.00	प्रगति	
288	रजिस्ट्री आफिस सगडी के सामने सार्वजनिक शौचालय	अजमतगढ़	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.58	प्रगति	
289	राजकीय बालिका विद्यालय सरायमीर के बगल में नाला निर्माण	तहवरपुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	प्रगति	
290	रानी की सराय निजामाबाद मार्ग से मिठुनपुर गाँव में इ0ला0 200 मी0	रानी का सराय	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6.42	6.42	पूर्ण	
291	रामापुर (निकट दुवार्पा) गांव के अन्दर तक इ0ला0 200 मी0	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	पूर्ण	
292	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री कुमार राय स्मृति द्वार वर्जला गागंेपुर पर इन्टरलाकिंग	हरैया	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	प्रगति	
293	िच्छत्तुपट्टी में अवशेष इण्टरलाकिंग	मिर्जापुर	विधायक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	प्रगति	
294	उच्च प्राथमिक विद्यालय अम्बारी में व्यायामशाला निर्माण	फूलपुर	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	पूर्ण	
295	कृषक समस्याओं के निस्तारण हेतु किसान केन्द्र (एक कक्ष) का निर्माण कार्य	पल्हनी	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	पूर्ण	
296	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय पल्हनी में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	पल्हनी	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	2.28	प्रगति	

297	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मुहम्मदपुर में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	मुहम्मदपुर	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	2.72	प्रगति
298	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सठियाव में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	सठियाव	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	2.81	प्रगति
299	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सठियाव में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	सठियाव	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	2.81	प्रगति
300	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर छीही विकास खण्ड विलरियागंज में लाइब्रेरी का निर्माण (ग्रामीण क्षेत्र)	विलरियागंज	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	पूर्ण
301	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर मेंजवा वि0ख0 फूलपुर में लाइब्रेरी का निर्माण (ग्रामीण क्षेत्र)	फूलपुर	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	पूर्ण
302	प्राथमिक विद्यालय प्रथम, द्वितीय / उच्चतर प्राथमिक विद्यालय परिसर धरवारा वि0ख0 जहानागंज, में लाइब्रेरी का निर्माण	जहानागंज	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.95	प्रगति
303	प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर अम्बारी वि0ख0 फूलपुर में लाइब्रेरी का निर्माण (ग्रामीण क्षेत्र)	फूलपुर	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	पूर्ण
304	राजकीय बालिका इण्टर कालेज आजमगढ़ में व्यायामशाला निर्माण	पल्हनी	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.30	पूर्ण
305	विकास खण्ड टेकमा के सामुदायिक गोदाम रोहुआ मुस्तफाबाद के बारवेयर वायर की फेन्सिंग गेट एक 05 खिड़की एवं एक अदद किचेन निर्माण का कार्य	टेकमा	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.24	प्रगति
306	विकास खण्ड पल्हना में गौ संरक्षण केन्द्र मियापुर बासदेवा के प्रस्तावित भूमि पर कटीले तार की फेन्सिंग निर्माण कार्य	पल्हना	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	0.33	प्रगति
307	विकास खण्ड मार्टीनगंज में गौ संरक्षण केन्द्र सुरहन के प्रस्तावित भूमि पर कटीले तार की फेन्सिंग निर्माण कार्य	मार्टीनगंज	क्रिटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	4.28	प्रगति
308	ग्राम चमराडीह में जब्बाशाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार का निर्माण	मिर्जापुर	विधायक निधि	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	1.57	प्रगति
309	स्व0 दोनानाथ बा0बालिका उ0मा0 विद्यालय देवारा कदाम आजमगढ़ म एक कक्ष व बरामदा निर्माण कार्य	महराजगंज	सांसद निधि	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0	प्रगति
310	जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में स्थित भैरोबाबा स्थल का पर्यटन विकास कार्य	महराजगंज	पर्यटन विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.78	28.66	प्रगति
311	कोषागार आजमगढ़ पारसर म रगाई पुताई, आर0आ0 वारंग, टका तथा रिकार्ड रूम की मरम्मत कार्य	पल्हनी	कोषागार	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	पूर्ण
312	जूनियर हाईस्कूल कोयलसा बूदनपुर में व्यायामशाला निर्माण	कोयलसा	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.24	प्रगति
313	तहसाल सगडा अन्तगत महराजगंज क स्वास्थ्य केन्द्र म रागा पारचारक प्रतीक्षालय का निर्माण	महराजगंज	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	7.01	पूर्ण
314	तहसाल सगडा अन्तगत हरया क स्वास्थ्य केन्द्र म रागा पारचारक प्रतीक्षालय का निर्माण	हरैया	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	2.51	प्रगति
315	तहसाल सगडा क बाढ़ग्रस्त क्षेत्र म बाढ़ नियंत्रण हेतु गागपुर म समाकत बाढ़ राहत केन्द्र का निर्माण	महराजगंज	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	3.17	प्रगति
316	तहसील सगडी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा (सहदेवगंज) में समेकित बाढ़ राहत केन्द्र का निर्माण	महराजगंज	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	पूर्ण
317	तहसील सगडी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु नौबरार देवारा जदीद किता-प्रथम (औधडगंज) में समेकित बाढ़ राहत केन्द्र का निर्माण	महराजगंज	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	2.91	प्रगति

318	तहसील सगडी के वि0ख0 हरैया अन्तर्गत आने वाले विद्यालय राजकीय उ0मा0वि0 पिहार में चहार दिवारी व गेट निर्माण कार्य	हरैया	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69	6.75	प्रगति
319	तहसाल सगडा म वि0ख0 महराजगंज अन्तर्गत आने वाले पू0मा0 वि0 महराजगंज में मध्यान्ह भोजन हेतु शेड निर्माण	महराजगंज	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	प्रगति
320	तहसाल सगडा म वि0ख0 महराजगंज अन्तर्गत आने वाले प्रा0वि0 सहनूपुर म मध्यान्ह भोजन हेतु शेड निर्माण	महराजगंज	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	पूर्ण
321	तहसाल सगडा म वि0ख0 हरैया अन्तर्गत आने वाले प्रा0वि0 सहनूपुर म मध्यान्ह भोजन हेतु शेड निर्माण	हरैया	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	पूर्ण
322	तहसील सगडी में वि0ख0 हरैया अन्तर्गत आने वाले प्रा0वि0आ0दे0करखिया किता-1 में मध्यान्ह भोजन हेतु शेड निर्माण	महराजगंज	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	1.67	प्रगति
323	महत रामआसर दास बालक इण्टर कालेज जाकहरा हरैया म व्यायामशाला निर्माण	हरैया	खनन योजना	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.30	प्रगति
324	ग्राम मियापुर बासदेवा में वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य	पल्हना	पशुपालन विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	72.95	प्रगति