

प्रारूप
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चन्दौली।

माह- सितम्बर, 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृत लागत (लाख ₹ में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख ₹ में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/ प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/नहीं एवं विभाग का नाम	अन्य विवरण
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य					
					लेपन (किमी०)	इण्टरलाकिंग / खड़न्जा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल / पुलिया (सं०)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वि०ख० सकलडीहा के ग्राम जमनीपुर में तालाब के घाट का निर्माण एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	सकलडीहा	सांसद निधि	1.00	-	-	-	-	-	8.00	0.00	5%		पानी भरा है।
योग										8.00	0.00			
2	ग्राम सभा खड़ान राजभर बस्ती में वाचनालय निर्माण कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.25	0.00	अनारम्भ		विवाद / कार्य परिवर्तन की कार्यवाही प्रगति में। प्राककलन प्रेषित स्वीकृति अप्राप्त
3	ग्राम किशुनपुरा में वाचनालय मय बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। 7x6, 80mtr	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	9.65	7.52	प्रगति 80%		
4	कुशुम्ही शंकर जी मंदिर के पास वाचनालय का निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.18	2.42	प्रगति 60%		
5	ग्राम बेवदा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामअधार पाण्डेय पुत्र जगरदेव पाण्डेय के नाम पर मुख्य द्वार का निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	3.98	3.98	पूर्ण		
6	ग्राम भतीजा में बब्वन पाण्डेय के खेत से हरवंश मौर्या के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	बरहनी	विधायक निधि	-	0.505	-	-	-	-	9.84	9.78	पूर्ण		
7	पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय चन्दौली में सामूदायिक शौचालय, मूत्रालय एवं स्नानगृह निर्माण कार्य।	चन्दौली	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	13.50	11.22	पूर्ण		

8	चन्दौली कचहरी में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु टीन शेड का निर्माण कार्य।	चन्दौली	विधायक निधि	1	-	-	-	-	-	4.48	0.00	अनारम्भ		स्थल अप्राप्त, PD से पत्राचार किया गया। धन वापस होना है।
9	ग्राम महादेवपुर में कनेराबीर मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.150	-	-	-	7.23	7.23	पूर्ण		
10	ग्राम छबरनियां (धराव) में हरि राजभर के घर से छरबनिया मोड़ तक ढक्कनदार नाली निर्माण। 350 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.350	8.99	8.99	पूर्ण		
11	ग्राम सभा ढोढीया में सुनील कुशवाहा के घर से कैलाश कुशवाहा के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य। 287 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.287	-	-	0.287	12.66	12.64	पूर्ण		
12	ग्राम धनउर में महेन्द्र सिंह के घर से नहर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 165 मी0	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	0.165	-	-	8.90	8.88	पूर्ण		
13	शहीदगांव बाजार इण्टर कालेज पर ह्यूम पाइप द्वारा नाली निर्माण।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.215	5.54	5.54	पूर्ण		
14	ग्राम सभा नरौली में मुख्य मार्ग से निषाद बस्ती तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण। 65 मी0	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.065	-	-	-	3.75	0.00	अनारम्भ		धनराशि वापस होना है।
15	ग्राम मोहनपुरवा में पक्की सड़क से देवनाथ यादव के घर तक साइडवाल व इण्टरलाकिंग कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.071	-	-	-	3.06	0.00	प्रगति 50%		
16	ग्राम सभा बघरी में मेन रोड मस्जिद से प्राथमिक विद्यालय बघरी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	धानापुर	विधायक निधि	-	-	0.170	-	-	-	9.98	9.98	पूर्ण		
17	ग्राम सभा डिग्घी में रामदुलार जी के घर से हरिशंकर जी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.070	-	-	-	4.54	0.00	अनारम्भ		24.06.21 को निविदा खुला, अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में।
18	ग्राम रैपुरा में किसानों की समस्या के समाधान हेतु पुलिया का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	1.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00			निरस्त

19	धानापुर में शहीद पार्क के पास सुन्दरीकरण कार्य के तहत स्मारक के बगल में एवं पूर्व निर्मित शौचालय के मध्य में चबुतरा का निर्माण काय। 7.55X6.70	धानापुर	विधायक निधि	1.00	-	-	-	-	-	19.58	0.00	अनारम्भ	अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में
20	गद्दोपुर पिच रोड से सैफपुर बस्ती तक साइड वाल व मिट्टी खड़न्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.16	-	-	-	6.02	0.00	अनारम्भ	अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में
21	रामगढ़ सड़ान मार्ग से चक्रधारी इं0 कालेज तक साइड वाल व मिट्टी खड़न्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.100	-	-	-	3.63	0.00	अनारम्भ	"
22	ग्राम प्रभुपुर में राम गरीब मौर्य के घर से बचाउ मौर्य के घर तक ढक्कनदार नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	-	0.08	-	0.08	4.61	0.00	अनारम्भ	"
23	ग्राम मथेला में पुलिया से रविदास मन्दिर तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.140	-	-	-	3.09	0.00	अनारम्भ	"
24	ग्राम कैलावर में पोखरे पर सामुदायिक शौचालय से पुरानी चहारदिवारी तक बाउन्डीवाल का निर्माण।	चहनियां	विधायक निधि	1.00	-	-	-	-	-	6.82	0.00	अनारम्भ	"
25	ग्राम पक्खोपुर में जमालपुर ड्रेन पर आर0सी0सी0 पुलिया।	चहनियां	विधायक निधि	1.00	-	-	-	-	-	6.25	0.00	अनारम्भ	"
26	ग्राम अलहिया में मरकनियां पिच रोड से सुरजू यादव के घर तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.265	-	-	-	5.31	0.00	अनारम्भ	"
27	ग्राम छित्तमपुर में खिचडू के घर से शंकर यादव के दुकान तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.380	-	-	-	7.55	0.00	अनारम्भ	"

28	सकलडीहा सैदपुर मार्ग से पपौरा सोनकर बस्ती तक मिट्टी व खडन्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.240	-	-	-	5.42	0.00	अनारम्भ		"
29	ग्राम खडेहरा हरिजन बस्ती में मिट्टी व खडन्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.080	-	-	-	1.69	0.00	अनारम्भ		"
30	नईबाजार में कब्रिस्तान से भुवनेश्वर गुप्ता के घर तक नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.080	-	-	0.080	7.50	0.00	अनारम्भ		"
31	ग्राम कोरी में माइनर पर रामलक्षन यादव के घर से यादव बस्ती के तरफ ढक्कनदार नाली का निर्माण।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.209	6.95	0.00	अनारम्भ		"
32	ग्राम दिघवट में श्यामलाल जायसवाल के घर से नहर पटरी पर खडन्जा तक मिट्टी व खडन्जा कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.191	-	-	-	3.86	0.00	अनारम्भ		"
33	ग्राम दान का पुरा (सहरोई) में पिच रोड से बासदेव के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.142	5.77	0.00	अनारम्भ		"
34	ग्राम कैली में खैरुद्दीनपुर रोड से सुरेश यादव के घर तक मिट्टी व खडन्जा कार्य।	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.200	-	-	-	4.00	0.00	अनारम्भ		"
35	ग्राम बसिला में पिच रोड से हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर तक मिट्टी व खडन्जा कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.350	-	-	-	7.00	0.00	अनारम्भ		"
36	ग्राम आलमपुर में मेंन हाइवे से यादव बस्ती तक सड़क निर्माण पी0सी0 स्तर तक।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	0.260	-	-	-	-	6.15	0.00	अनारम्भ		"

37	ग्राम डांडी विकास खण्ड नियमताबाद चन्दौली अन्तर्गत रुद्रा अपार्टमेंट के सामने जी0टी0 रोड से घुव राय के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	0.219	-	-	-	12.35	0.00	अनारम्भ		द्वितीय निविदा प्रक्रिया में दि0 11.10.21 को तकनीकी निविदा खुलेगी।
38	ग्राम खुटहों में दुर्गा मंदिर से अरविन्द सिंह के घर होते हुए खुटहों मेन रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	नियमताबाद	विधायक निधि	-	-	0.155	-	-	0.155	9.95	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड दिनांक-15.09. 2021 को खुलेगी।
39	ग्राम सभा बरठा में पिच रोड से अपरबल सिंह के घर होते हुए बृजेश सिंह के घर तक 149x3.05 मी0 इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.149	-	-	0.149	8.35	0.00	अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में दि0 26.10.21 को तकनीकी बिड खुलेगी।
40	वि0ख0 सकलडीहा के ग्राम बरंगा में मूरत सिंह के घर से राजकपूर के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य। लं0 220 मी0	चहनियां	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.220	6.44		अनारम्भ		"
41	वि0ख0 चहनियां के ग्राम बरईपुर बस्ती में ढक्कनदार नाला का निर्माण कार्य। लं0 200 मी0	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.200	8.29		अनारम्भ		"
42	वि0ख0 सकलडीहा के ग्राम टेकापुर में अमड़ा रोड से प्राथमिक विद्यालय टेकापुर तक मिट्टी खडन्जा कार्य। लं.125 मी.	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.125	-	-	-	2.80		अनारम्भ		"

43	वि०ख० सकलडीहा के ग्राम रेवसों में शिवपुजन यादव के घर से जोखन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। लं० 192 मी०	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.192	-	-	-	9.14	अनारम्भ	"
44	वि०ख० सकलडीहा में शिवगढ़ में उमा यादव के घर से पाल बस्ती तक मिट्टी व खडन्जा कार्य। लं. 280 मी०	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.280	-	-	-	5.88	अनारम्भ	"
45	वि०ख० सकलडीहा में ग्राम सरेहुआँ कलों में लल्लन राय के घर से देवलाल राय के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण। लं. 120मी०	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.120	-	-	0.120	8.49	अनारम्भ	"
46	वि०ख० सकलडीहा के ग्राम बसनी में प्रेम विश्वकर्मा के घर से राजेन्द्र पाल के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। लं. 125 मी०	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	-	0.125	-	-	3.85	अनारम्भ	"
47	वि०ख० सकलडीहा के ग्राम टड़िया में रामाश्रय के घर से रामजी के घर होते हुए नहर तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। लं. 88मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.088	-	-	0.088	4.43	अनारम्भ	"
48	वि०ख० चहनियाँ के ग्राम शेरपुर सरैया में खडन्जा मार्ग से ओमप्रकाश यादव के घर तक मिट्टी व खडन्जा का कार्य। लं. 90मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.090	-	-	0.090	1.90	अनारम्भ	"

49	वि०ख० चहनियाँ के ग्राम सरायरसूलपुर में कब्रिस्तान की 120 मी० चाहरदीवारी का निर्माण कार्य। लं० 120मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	-	-	-	0.120	6.56		अनारम्भ		"
50	वि०ख० चहनियाँ के ग्राम उतड़ी में राजेश यादव के घर तक साइडवाल व मिट्टी खड़न्जा कार्य। लं. 180मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.180	-	-	0.180	7.15		अनारम्भ		"
51	वि०ख० चहनियाँ के ग्राम रामगढ़ में कणेश्वरडीह के पास टिनशेड का निर्माण कार्य। माप 6.23x3.00 मी.	चहनियां	विधायक निधि	1.00	-	-	-	-	-	3.32		अनारम्भ		"
52	वि०ख० चहनियां में ग्राम पुराकटारू में पिच रोड से इन्द्रजीत यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। लं. 62मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.062	-	-	-	3.68		अनारम्भ		"
53	वि०ख० चहनियां में ग्राम रमदत्तपुर में अनिल राम के घर से सुराहू के घर तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य। लं. 70 मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.070	-	-	-	1.46		अनारम्भ		"
54	वि०ख० चहनियां में ग्राम नदेसर में नैदी पिच रोड से सदगुरु स्वामी इ० कालेज तक इण्टरलाकिंग कार्य। लं. 27मी०	चहनियां	विधायक निधि	1.00	-	0.027	-	-	-	2.24		अनारम्भ		"
55	वि०ख० चहनियां में ग्राम सरौली में महमूदपुर खड़न्जा मार्ग से मारुफपुर सरहद तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य। लं. 450 मी०	सकलडीहा	विधायक निधि	-	-	0.450	-	-	-	9.11		अनारम्भ		"

56	वि०ख० सकलडीहा के ग्राम ककरही खुर्द में कुंआ से पोखरी तक ढक्कनदार नाली व सी०सी० रोड का निर्माण कार्य। लं. 230मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	-	0.23	-	-	17.04		अनारम्भ		निविदा प्रक्रिया में दि० 25.10.21 को तकनीकी बिड खुलेगी।
57	वि०ख० चहनियाँ के ग्राम नौदर में झिंगन यादव के घर से पिच रोड तक मिट्टी खडन्जा कार्य। लं. 585मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.585	-	-	-	11.68		अनारम्भ		"
58	वि०ख० चहनियां में ग्राम अगस्तीपुर में पिच रोड पर कालीजी मन्दिर से रामदुलार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य। लं. 220 मी०	चहनियां	विधायक निधि	-	-	0.220	-	-	-	13.69		अनारम्भ		"
योग										383.53	88.18			
59	ग्राम गंजख्वाजा में बसनी रामपुर मार्ग पर विजय जायसवाल के घर से चिथरू यादव के घर तक मिट्टी व खडन्जा का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.418	-	-	-	8.51	7.77	पूर्ण		
60	ग्राम तेन्दुहान से पोल्हावन प्रजापति के घर से मिस्त्री प्रजापति के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली पर ढक्कन कार्य। नाली 150मी	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.173	-	-	0.150	11.64	11.51	पूर्ण		
61	ग्राम कुओं में सत्येन्द्र मौर्या के खेत से रामजतन मौर्या के घर होते हुए शंकर जी मंदिर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। नाली 95 मी०	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.150	-	-	0.095	5.37	5.31	पूर्ण		
62	ग्राम महरानी में रामजानकी मंदिर से सुनील पाण्डेय के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग कार्य। (एस०सी०पी०)	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.237	-	-	0.237	13.41	6.88	75%		स्थल विवाद,

63	ग्राम सभा बहादुरपुर संजीवन पासवान के घर से डा0 श्री नाथ सिंह के घर से होते हुए राजाराम के उपाध्याय के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.125	-	-	-	5.57	4.75	पूर्ण		
64	ग्राम सभा बनौलीकला पिच रोड शाहपुर माईनर पुल से बंश नारायण तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.295	-	-	-	12.92	12.79	पूर्ण		
65	ग्राम केवटी मेन रोड काली जी मंदिर से बियर बस्ती तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.310	-	-	-	19.78	17.65	पूर्ण		
66	ग्राम एकौनी में सी0सी0 रोड से मनोज सिंह के घर होते हुए नाले तक इण्टरलाकिंग एवं सीवर का कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.120	-	-	0.120	9.05	5.47	70%		ह्यूम पाइप का कार्य बाकी
67	ग्राम सभा भोजपुर में सुशीला देवी विद्यालय से गिरधारी पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.260	-	-	-	12.00		पूर्ण		
68	ग्राम बखरा में अनुसूचित बस्ती प्रा0 विद्यालय होते हुए शायर माता मंदिर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.167	-	-	-	8.13	8.12	पूर्ण		
69	अमिलाई माइनर से अमिलाई दलित बस्ती मार्ग पर चन्द्रशेखर राम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.212	-	-	-	10.65	10.16	पूर्ण		
70	चन्दौली सकलडीहा मार्ग से सकलडीहा दलित बस्ती मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.15	-	-	9.48		10%		सीवर का कार्य किया जा रहा है।
71	सकलडीहा में अजय गुप्ता के घर से सम्मय माता मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.17	-	-	10.47	10.47	पूर्ण		
72	अमिलाई (महदेवा) में कट स्टोन रोड से विजय यादव के घर तक मिट्टी खड्डन्जा कार्य।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.260	-	-	-	5.95	5.94	पूर्ण		

73	चन्दौली सकलडीहा मार्ग से रतनपुरा मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.157	-	-	10.54	10.53	पूर्ण		
74	सडान-बडगावां पक्की सड़क से भीषम यादव के घर तक मिट्टी खडन्जा कार्य।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.650	-	-	-	13.30	13.26	पूर्ण		
75	विकास खण्ड चकिया के ग्राम चतुरीपुर में पत्थर ईट खडन्जा निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.311	-	-	-	9.00		पूर्ण		
76	विकास खण्ड चकिया के ग्राम उचहरा में पत्थर ईट खडन्जा निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.168	-	-	-	6.00		50%		
77	ग्राम सभा तिलौरी में चकिया मुगलसराय मार्ग से हरिहर के खेत से होते हुए रजवाहा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.060	-	-	-	2.95		अनारम्भ		स्थल विवाद, कार्य परिवर्तित होना है
78	ग्राम सभा गोलिहा में नहर के पटरी के पास रामप्यारे के बगल से पुलिया तक पटरी साइडवाल का निर्माण कार्य।	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-		-	-	0.035	2.00		अनारम्भ		पानी भरा है नहर में
79	ग्राम हसनपुर (मछरिया) में ट्रांसफार्मर से बच्चन बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.175	-	-	-	8.54	8.53	पूर्ण		
80	महेन्द्र टेक्निकल इण्टर कालेज में मेन गेट से गेस्ट हाउस तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	चन्दौली	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.113	-	-	-	8.91	8.90	पूर्ण		
81	ग्राम बखरा में पक्की सड़क से प्रा0 पाठशाला तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.0314	-	-	-	1.56	1.54	पूर्ण		
82	मुगलसराय वार्ड नं0 14 परशुरामपुर में सेन्द्रल स्कूल से दिवारक गुप्ता के घर मेन रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.142	-	-	-	12.20	10.77	पूर्ण		
83	सैयदराजा बाजार में भीम बाबा मंदिर के बगल में सार्वजनिक स्थल पर स्थल विकास कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	17.98	10.56	50%		

84	सैयदराजा बाजार में रामलीला मैदान के पास स्थल विकास कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	18.05		10%		
85	दुधारी पुलिया से पानी टंकी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.197	-	-	20.13		10%		
86	ग्राम लोकमनपुर मुख्य मार्ग से बाबूलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.087	-	-	-	4.23		अनारम्भ		
87	वि0ख0 चकिया के ग्राम हिनोती द0 में मुबारकपुर में दिनेश साहनी के घर के आगे सी0सी0 मार्ग का निर्माण का निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	चकिया	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.033	-	-	2.04	2.03	पूर्ण		
88	ग्राम मझगाई में बंधी से रक्षा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	नौगढ़	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	0.049	-	-	3.15	3.15	पूर्ण		
89	ग्राम दरियापुर में प्रेम नाथ राम के घर से राहत मास्टर के घर तक जल निकासी सीवर का निर्माण कार्य।(एस0सी0पी0)	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.128	5.03		पूर्ण		
90	ग्राम बहरवानी में जय हिन्द चौहान के घर से नहर तक नाली का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.316	9.00		5%		पानी की निकासी हो रही है। उक्त पानी भरा है
91	टाण्डाकला अन्त्योष्टि स्थल से तुलसी निषाद के घर तक जल निकासी सीवर निर्माण कार्य।	चहनियां	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	-	-	-	0.025	1.06	1.06	पूर्ण		
92	सैयदराजा बाजार में भीम बाबा मंदिर के पास गेट निर्माण कार्य।	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	5.03		20%		
93	सैयदराजा बाजार में भीम बाबा मंदिर के बगल में सार्वजनिक स्थल पर स्थल	बरहनी	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	1	-	-	-	-	-	10.06		50%		
94	ग्राम सभा बगयां में नहर पुल से राजकुमार गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.091	-	-	0.09	5.03		अनारम्भ		पानी भरा है
95	ग्राम सभा भरछा में हीरा सिंह के कुआं से चन्द्रशेखर दुबे के घर होते हुए मोर्या बस्ती तक इण्टरलाकिंग का निर्माण।	नियमताबाद	पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश)	-	-	0.213	-	-	-	10.06		15%		
योग										328.78	177.15			

96	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर चन्दौली में सीमेन्ट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (फेस- 1 एवं फेस-2)	नियामताबाद	यू0पी0एस0आई0 डी0 सी0	-	-	-	3.615	-	-	859.26	647.99	प्रगति 80%		
97	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर चन्दौली आई0आई0डी0सी0 में सीमेन्ट कंक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (फेस-2)	नियामताबाद	यू0पी0एस0आई0 डी0 सी0	-	-	-	2.415	-	-	401.58	95.07	प्रगति 30%		
योग										1260.84	743.06			
98	बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र भैसौड़ा नौगढ़, चन्दौली के भेड़ बाड़ो का मरम्मत कार्य।	नौगढ़	सूकर बाड़े	1						15.00	0.00	40%		
योग										15.00	0.00			
99	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय बरहनी में 100 बालिकाओं के लिये डायनिंग हाल का निर्माण।	बरहनी	क्रिटिकल गैप्स	1	-	-	-	-	-	23.66	23.36	पूर्ण		
100	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय धानापुर में 100 बालिकाओं के लिये डायनिंग हाल का निर्माण।	धानापुर	क्रिटिकल गैप्स	1	-	-	-	-	-	23.66	23.25	पूर्ण		
101	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, सकलडीहा के पहुँच मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण।	सकलडीहा	क्रिटिकल गैप्स		-	-	0.06	-	-	4.51	3.16	पूर्ण		
102	ग्राम पंचायत मझगाई में मुसहर आवास में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	नौगढ़	क्रिटिकल गैप्स		-	0.199		-	-	16.20	12.35	पूर्ण		
103	नगर क्षेत्र पं0 दीनदयाल नगर के प्राथमिक विद्यालय मैनाताली 2 में वाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	नियामताबाद	क्रिटिकल गैप्स	1.00	-	-	-	-	-	5.74	5.26	पूर्ण		
104	वार्ड नं0 03 पं0 दीनदयाल नगर के कम्पोजिट स्कूल कन्या अलीनगर में बालिका शौचालय का निर्माण।	नियामताबाद	क्रिटिकल गैप्स	1.00	-	-	-	-	-	4.26	1.96	पूर्ण		
योग										78.03	69.34			
105	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नौगढ़ में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नौगढ़	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण		

106	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, वनगांव में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नौगढ़	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण		
107	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, चकिया में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	चकिया	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.810	पूर्ण		
108	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, शहाबगंज में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	शहाबगंज	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.900	पूर्ण		
109	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय गोधना, नियमताबाद में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय	1	-	-	-	-	-	1.22	0.480	पूर्ण		
योग										6.10	3.99			
110	जिला चिकित्सालय चन्दौली में साउण्ड प्रुफ रूम का निर्माण।	चन्दौली	वायोवेस्ट कलेक्शन शेड एवं साउण्ड प्रुफ	1	-	-	-	-	-	3.50	2.40	पूर्ण		
योग										3.50	2.40			
111	महेवा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.64	पूर्ण	पत्रांक 169 दिनांक 27.05.21 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित	
112	छिल्लमपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	1.98	पूर्ण	पत्रांक 169 दिनांक 27.05.21 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित	
113	चन्द्राईत उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.34	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित	
114	डहिया उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.55	पूर्ण	हस्तानान्तरित	

115	धपरी उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.32	पूर्ण	
116	सुजाबाद उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.57	पूर्ण	हस्तानान्तरित
117	हसनपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	2.55	पूर्ण	हस्तानान्तरित
118	महमूदपुर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.01	पूर्ण	हस्तानान्तरित
119	महदेउल उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0		पत्रांक 230 दिनांक 15.06.2021 द्वारा रू0 500000.00 धनराशि वापस
120	पचोखर उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	नियमताबाद	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	3.29	पूर्ण	पत्रांक 1505 दिनांक 08.02.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
121	मनिहरा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.57	पूर्ण	पत्रांक 51 दिनांक 12.04.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
122	धरहरा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.58	पूर्ण	पत्रांक 51 दिनांक 12.04.2021 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित

123	धूस उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	सकलडीहा	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	5.00	4.57	पूर्ण	पत्रांक 169 दिनांक 27.05.21 द्वारा हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र प्रेषित
124	सीक्टा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		पत्रांक 230 दिनांक 15.06.2021 द्वारा रू0 1527390.00 धनराशि वापस
125	तम्बागढ़ उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
126	डेढगांवा उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
127	कम्हरीया उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
128	पीपरी उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
129	पई उपकेन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	बरहनी	वेलनेस सेन्टर	1	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
योग										60.00	41.97		
130	बभनिगांव थाना में हरिशंकर पाल के मकान से समशेर सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300	-	-	-	-	8.84	8.35	पूर्ण	
131	बहेरी मेन रोड गुलजार सिंह के मकान से नन्दू खरवार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.220	-	-	11.96	11.84	पूर्ण	

132	विशुनपुरा खुर्द (रामरुपदासपुर) में घूरा बिन्द के घर से अगहर नदी तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.350	-	-	-	-	10.66	10.55	पूर्ण		
133	रामरुपदासपुर में अजीत पाण्डेय के घर तक दूरी सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.260	-	0.260	14.49	14.33	पूर्ण		
134	मुरलीपुर वीरासराय में मेन रोड ओम प्रकाश के घर से सुरेश सिंह के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300	-	-	-	-	9.79	9.66	पूर्ण		
135	खरखोलिया में सरकारी ट्यूबवेल से मुख्य मार्ग पिच रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.350	-	-	24.72	24.42	पूर्ण		
136	कवईपहाडपुर में रामअवध विश्वकर्मा के घर से वाया प्राथमिक विद्यालय बनारसी सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.300	-	-	16.27	16.09	पूर्ण		
137	खडान में अशोक सिंह के घर से वाया बिन्द बस्ती वाया परमात्मासिंह के घर तक लेपन निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.450	-	-	-	-	14.20	14.05	पूर्ण		
138	महेशी में महेन्द्र मिश्रा के घर से रामजी गोंड के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	-	-	0.295	-	-	16.53	16.34	पूर्ण		
139	गुरेहू में मेन से मराछू के घर से गोपाल राय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण काय।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.300			21.01	20.76	पूर्ण		
140	भदाहूँ में प्रभू सिंह के खेत से वाया विजयी सिंह वाया रुदल मौर्या के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.075			5.04	4.95	पूर्ण		
141	प्रहलादपुर में हरिनारायण मौर्या के घर से चिरकुट मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.285			22.88	22.65	पूर्ण		
142	नेकनामपुर में गिरिजा शंकर पाण्डेय के दुकान से रामलाल मौर्या के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			15.44	15.28	पूर्ण		

143	धानापुर में प्राथमिक विद्यालय धानापुर प्रथम से रामलीला चबूतरा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			15.58	15.26	पूर्ण		
144	जनौली में पुल से तालाब घाट तक लेपन निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.325					10.67	9.72	पूर्ण		
145	पौनी में लल्लन कुशवाहा के दुकान से श्यामनारायन मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.210	0.210		15.25	15.09	पूर्ण		
146	कोदई में जमानियां – सैयदराजा मार्ग से सोसाइटी होते हुए शंकर जी मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.350			20.11	19.82	पूर्ण		
147	डिग्घी में चखनियां पुलिया से बैजनाथ प्रजापति के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300					10.62	10.50	पूर्ण		
148	बबुराधीना में सकलडीहा – अमड़ा मार्ग से रेलवे स्टेशन तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.220			12.55	12.42	पूर्ण		
149	कुशहां में प्राथमिक विद्यालय के नहर से भन्टा सिंह के घर तक लेपन निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.395					11.75	11.61	पूर्ण		
150	सबलजलालपुर में अखिलेश सिंह के द्वार से सन्तोष गुप्ता के द्वार तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.115			6.23	6.17	पूर्ण		
151	नौबतपुर में पम्प कैनाल से उसरा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.320			18.42	18.15	पूर्ण		
152	खोर में घुरहू विश्वकर्मा के घर से संकटा सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.225			15.45	15.28	पूर्ण		
153	परेवां में दुर्गा जी मन्दिर से पूर्व प्रधान विजय नारायण के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.200	0.200		12.00	11.87	पूर्ण		
154	ग्राम दुधारी में नन्दलाल पासवान के घर से रामपति के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.490				23.81	23.53	पूर्ण		

155	ग्राम भैंसा में अर्जुन राय के घर से धीना तुलसीआश्रम मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300				14.73	14.57	पूर्ण		
156	ग्राम नोनार मे अमंडा-सकलडीहा मार्ग से बाजार होते हुए कुन्दन साव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.320				17.56	17.35	पूर्ण		
157	ग्राम अमड़ा में जमानियां-सैयदराजा मार्ग से पवन सिंह के घर होते हुए अशोक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.180				8.80	8.71	पूर्ण		
158	ग्राम मोहनभिट्टी में सेवखरी पीच रोड से डीह बाबा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.355				18.36	18.16	पूर्ण		
159	ग्राम बरहनी में नौबतपुर-बरहनी मार्ग से नथुनी सिंह व हलचल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300				15.37	15.19	पूर्ण		
160	ग्राम पसाई में पिपरी-कमालपुर मार्ग से काली जी मन्दिर होते हुए रामशरण सिंह के खेत तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.220				10.75	10.63	पूर्ण		
161	ग्राम सोगाई में विजयी कुशवाहा के द्वार पुल से हृदयनारायण के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.180				9.02	8.90	पूर्ण		
162	ग्राम घोसवां में मुख्य पीच मार्ग से सोसाइटी होते हुए वाया नन्दलाल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.260				14.49	14.34	पूर्ण		
163	ग्राम दूबौलिया में राजबंश दूबे के घर से हृदयनारायण के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300				14.75	14.59	पूर्ण		
164	ग्राम मुहम्मदपुर में प्राथमिक विद्यालय से विद्यालय के पीछे सी.सी. रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.160				8.08	7.98	पूर्ण		

165	ग्राम मचवां में अमड़ा-तुलसी आश्रम मार्ग से नन्दलाल बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण।	बरहनी	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.074				3.79	3.72	पूर्ण		
166	ग्राम सिंगरौल में शिवनाथ मौर्या के घर से रात जीयावन मौर्या के घर होते हुए शिवमुरत के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.322			21.21	17.38	पूर्ण		
167	ग्राम इन्द्रपुरा में मेन रोड से संकटा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.171			15.46	13.95	पूर्ण		
168	चकिया अहरौरा मार्ग से नेवाजगंज गाँव तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.553			38.81	34.62	पूर्ण		
169	चकिया चन्दौली मार्ग से काँटा में राजनाथ मौर्या के घर होते हुए काँटा बाजार तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.740			58.88	52.85	पूर्ण		
170	नवही से हाईवे मार्ग से वाजीदपुर गांव तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.030				74.96	68.46	पूर्ण		
171	ग्राम मझवार में चिरकुटवा बाबा से दाहा चौक तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.700			59.83	55.94	पूर्ण		
172	ग्राम नसरथा के राजस्व ग्राम हथेडा बियार बस्ती में नहर रोड से मुन्ना बियार के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.140			9.31	9.22	पूर्ण		
173	ग्राम बडौरा में लेहरा सम्पर्क मार्ग से वनवासी बस्ती तक लेपन का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.512				15.92	14.42	पूर्ण		
174	ग्राम हिनौती दक्षिणी के राजस्व ग्राम मुबारकपुर में किशोरी साहनी के घर से दिनेश साहनी के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.350			20.50	18.81	पूर्ण		
175	ग्राम भुड़कुडा (चकिया) में लिक मार्ग से ददरा नहर गिरजा प्रजापति के घर तक पेंटिंग का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.670				35.58	31.24	पूर्ण		

176	ग्राम धरदे में निरंजन तिवारी के घर से सरगुजियां बिन्द बस्ती के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.580			38.32	33.91	पूर्ण		
177	ग्राम मसोई में अम्मर पांडे के घर से शंकर जी के मन्दिर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.225			15.44	12.57	पूर्ण		
178	ग्राम लक्ष्मनपुर सिकन्दरपुर बैरी सेरवा मार्ग से हरिजन बस्ती तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.107			8.81	8.62	पूर्ण		
179	ग्राम अमांव शहाबगंज निमल चौहान के घर से मसोई माइनर तक लेपन का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.310					8.57	8.48	पूर्ण		
180	ग्राम राममाडो में मुख्य रोड से हिरालाल तिवारी के घर तक पेंटिंग का कार्य।	शहाबगंज	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.270					7.25	7.14	पूर्ण		
181	ग्राम अकोढवां में रामप्रसाद मौर्या के घर से मेन रोड तक सी0सी0 रोड का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-			0.270			20.26	19.30	पूर्ण		
182	ग्राम पचवनिया में राधेश्याम चौहान के घर से रमेश चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-		0.234				19.92	18.84	पूर्ण		
183	ग्राम पीपरा कलां में बैरी मार्ग मेन रोड से आगनवाडी केन्द्र से प्रेम कुमार सिंह के खेत तक लेपन का कार्य।	चकिया	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.810					30.44	27.06	पूर्ण		
184	ग्राम-मद्दपुर-सरकारी विद्यालय से लक्ष्मी शिक्षण संस्थान के आगे तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.440					14.40	13.65	पूर्ण		
185	ग्राम-महेवा-लंका रोड से गिरजाशंकर सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.230					8.96	8.34	पूर्ण		
186	ग्राम-गौरी(बबुरी)-चंदौली बबुरी मार्ग से बगीचा होते हुए गौरी नहर के पुलिया तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.350					11.15	11.02	पूर्ण		

187	ग्राम-कम्हरिया-हसनपुर गेट से कम्हरिया ग्राम सचिवालय के आगे पुलिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.170				8.51	8.28	पूर्ण		
188	ग्राम-मन्नापुर-हनुमान जी के मन्दिर से रामजी पटेल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.300		0.300		22.30	21.18	पूर्ण		
189	ग्राम-रघुनाथपुर-पाल बस्ती में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.115		0.115		13.59	13.35	पूर्ण		
190	ग्राम-हरिशंकरपुर में आजाद के घर से पिच रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.310		0.310		26.70	25.64	पूर्ण		
191	ग्राम-खुरूहजा-नहर के पास डिब्ली सिंह के दुकान से प्रमोद सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.400				18.12	16.97	पूर्ण		
192	ग्राम-जरखोर-बबुरी घरौली मार्ग से जरखोर कुटिया तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.415				62.67	60.68	पूर्ण		
193	ग्राम-करवत-जयपुरिया स्कूल के सामने पोल फैक्ट्री से जेपीएन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.145				8.97	8.74	पूर्ण		
194	ग्राम-पडाव-पुरानी जीटी रोड से बँगला मुखी माता मन्दिर के आगे तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.320				13.45	12.79	पूर्ण		
195	ग्राम-गोपालापुर-उमेश कुमार के मकान से जीवनाथपुर मेन रोड तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.500				20.11	19.34	पूर्ण		
196	ग्राम-परनपुर कलां-मेन रोड झब्बन सिंह के मकान से छोटू मौर्या के मकान के आगे बस्ती तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.260		0.260		24.46	23.94	पूर्ण		

197	ग्राम-बबुरी-बबुरी नहर से प्राथमिक विद्यालय व महेन्द्र सेट के मकान के बगल से पुराने थाने के आगे तक सी0सी0 रोड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.550				76.77	70.73	पूर्ण		
198	ग्राम-गोधना-काली जी के मन्दिर से ब्रह्म जी के मन्दिर तक लेपन निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.435				29.28	25.56	पूर्ण		
199	ग्राम-बबुरी-मुगलसराय मार्ग से पुराने थाने से होते हुए धरौली -बबुरी मार्ग तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.290		0.290		29.18	28.71	पूर्ण		
200	ग्राम-साहुपुरी-बेद्वयास मन्दिर स्कूल से सीआरपीएफ कैम्प तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.245		0.245		27.09	22.85	पूर्ण		
201	ग्राम-सलेमपुर-मेन रोड अकोढ़ा सोनकर बस्ती होते हुए प्रभुनारायण सिंह के मकान तक लेपन निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.620				28.00	27.25	पूर्ण		
202	ग्राम-गोरारी-श्री यादव के घर से आलोक सिंह के मकान से होते हुए पिच रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	0.820		0.820		54.35	49.26	पूर्ण		
									योग	1497.50	1413.92		
203	ग्राम मझगाई में घूरा कोल के घर से पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण।	नौगढ़	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	0.800	-	-	-	63.84	11.45	65%		
204	ठटवां में कोल बस्ती से पिच रोड तक लेपन कार्य।	नौगढ़	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.300	-	-	-	61.78	10.95	25%		
205	ग्राम लाखपुर में पक्की सड़क से गोधना हरिजन बस्ती पक्की सड़क तक लेपन कार्य।	नियमताबाद	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	1.100	-	-	-	45.63	8.03	45%		
206	बबुरी धरौली मार्ग से ग्राम हटिया मौर्य बस्ती तक लेपन कार्य।	चन्दौली	त्वरित आर्थिक विकास योजना	-	1.050	-	-	-	43.78	0.00	5%		

207	विकास खण्ड धानापुर में ग्राम कवलपुरा से बेवदा तक सड़क निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	1.600	-	-	-	-	92.26	0.00	अनारम्भ		अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में
208	विकास खण्ड धानापुर में डेढावल मार्ग से महरइया वाया बभनियां व रायपुर तक सड़क निर्माण कार्य।	धानापुर	त्वरित आर्थिक विकास योजना (2020-21)	-	1.500	-	-	-	-	73.94	0.00	अनारम्भ		तृतीय निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड दिनांक-16.08.2021 को खुली। अग्रिम कार्यवाही प्रगति में
योग										381.23	30.43			
209	विजयपुरवा	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.84	पूर्ण	हस्तान्तरित	
210	जोगिया कला	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.90	पूर्ण	हस्तान्तरित	
211	पचफेड़िया	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.01	पूर्ण		
212	हाजीपुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.84	पूर्ण	हस्तान्तरित	
213	कैलावर	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.97	पूर्ण	हस्तान्तरित	
214	महुअर कला	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित	
215	भलेहटा	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.66	पूर्ण	हस्तान्तरित	
216	मथेला	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित	
217	हुदहुदीपुर	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित	
218	रामगढ़	चहनियां	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.86	पूर्ण	हस्तान्तरित	
219	जगदीशसराय	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.77	पूर्ण	हस्तान्तरित	

220	विजयपुर	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.69	पूर्ण		
221	बनौली खुर्द	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.80	पूर्ण		
222	आकोढा कला	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.68	पूर्ण	हस्तान्तरित	
223	बिसौरी	चन्दौली	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
224	हेतमपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
225	खरखोलिया	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.31	पूर्ण	हस्तान्तरित	
226	नेकनामपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.12	पूर्ण	हस्तान्तरित	
227	कवलपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
228	कसवड	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित	
229	सेवखरी	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.09	पूर्ण	हस्तान्तरित करने करने हेतु पत्र सं0 1173 दिनांक 27.11.20 द्वारा पत्र प्रेषित।	
230	डिग्घी (चखनियां)	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.16	पूर्ण		
231	असना	बरहनी	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
232	नरैना	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.64	पूर्ण	हस्तान्तरित	
233	दुदौली	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.49	पूर्ण	हस्तान्तरित	
234	बसनी	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.03	पूर्ण		
235	बरंगा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित	
236	बलारपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.74	पूर्ण	हस्तान्तरित	

237	उकनीबीरमराय	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित	
238	पौरा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.55	पूर्ण	हस्तान्तरित	
239	मन्नापुर	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.84	पूर्ण	हस्तान्तरित	
240	गोरईया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.86	पूर्ण	हस्तान्तरित	
241	देवई (खरगीपुर)	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	5.60	पूर्ण		
242	खजूरगांव	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.84	पूर्ण	हस्तान्तरित	
243	कुण्डलिया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.83	पूर्ण	हस्तान्तरित	
244	बुधवारे	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.80	पूर्ण	हस्तान्तरित	
245	खखड़ा	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2018-19	1	-	-	-	-	-	8.18	6.15	पूर्ण		
246	प्रेमापुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	4.81	पूर्ण		
247	अलीपुर भगड़ा	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	4.90	पूर्ण	दिनांक 19.10.2020 को अनुबन्ध का गठन किया गया। प्लास्टर पूर्ण	
248	सेमरौर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	4.83	पूर्ण	दिनांक 19.10.2020 को अनुबन्ध का गठन किया गया। छत पूर्ण	
249	मैनपुर	चकिया	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	3.11	पूर्ण	दिनांक 19.10.2020 को अनुबन्ध का गठन किया गया। प्लास्टर पूर्ण	
250	सिकन्दरपुर	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.71	पूर्ण		
251	गौरी	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.94	पूर्ण	हस्तान्तरित	
252	दूदे	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.92	पूर्ण	हस्तान्तरित	

253	सोनईडीह	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.59	पूर्ण		
254	सुल्तानपुर	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.59	पूर्ण		
255	नौगरहा	सदर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.87	पूर्ण	हस्तान्तरित	
256	बढ़वनडीह	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.47	पूर्ण		
257	फेसुडा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.48	पूर्ण		
258	कचमन	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.47	पूर्ण		
259	धरहरा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.73	पूर्ण	हस्तान्तरित	
260	रानेपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.70	पूर्ण	हस्तान्तरित	
261	बरडीहा	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.56	पूर्ण		
262	खगवल	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.81	पूर्ण	हस्तान्तरित	
263	चर्तुभुजपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.48	पूर्ण		
264	नसीरपुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.56	पूर्ण		
265	भोजापुर	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.73	पूर्ण	हस्तान्तरित	
266	जामडीह	सकलडीहा	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.73	पूर्ण	हस्तान्तरित	
267	रेमा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.58	पूर्ण		
268	रोहणा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.58	पूर्ण		
269	डहिया	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.84	पूर्ण		
270	चन्द्रखा	नियमताबाद	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.85	पूर्ण		

271	बरौव	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	3.03	छत स्तर	ठेकेदार की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी।
272	सिंगरौल	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.94	पूर्ण	हस्तान्तरित करने हेतु प्रपत्र प्रेषित।
273	मसोई	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	4.67	पूर्ण	
274	जिगना	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	3.02	छत स्तर	ठेकेदार की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी।
275	तियरा	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.94	पूर्ण	हस्तान्तरित करने हेतु प्रपत्र प्रेषित।
276	विलासपुर	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	2.88	पूर्ण	
277	रसिया	शहाबगंज	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	2.84	छत स्तर	सटरिंग का कार्य प्रगति पर। ठेकेदार की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी।
278	सफुंदीनपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.89	पूर्ण	हस्तान्तरित
279	खैरुदीनपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	4.91	पूर्ण	
280	दौलतपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.87	पूर्ण	हस्तान्तरित
281	इटवां	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.73	पूर्ण	हस्तान्तरित
282	बंशीपुर	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.87	पूर्ण	हस्तान्तरित
283	अमिलाई (नरैला)	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.87	पूर्ण	हस्तान्तरित
284	उतड़ी (छपरा)	चहनियों	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.88	पूर्ण	हस्तान्तरित
285	पिपरी	बरहनी	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.84	पूर्ण	

286	मचवाँ	बरहनी	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.12	पूर्ण		
287	चिलबिली	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.85	पूर्ण		
288	असवरियों	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.87	पूर्ण		
289	त्रिभुवनपुर	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.12	पूर्ण		
290	नौरंगाबाद	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	5.10	पूर्ण		
291	सकरारी	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.86	पूर्ण		
292	कोहड़ा	धानापुर	आंगनबाड़ी 2019-20	1	-	-	-	-	-	8.18	6.88	पूर्ण		

अधिकासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-चन्दौली।