

| | |
|---------------------|----------------------|
| माह-जनवरी वर्ष-2021 | धनराशी - लाख रु० में |
| ज़ोन-पूर्वी | परिमण्डल-प्रयागराज |
| प्रखंड-प्रतापगढ़ | जनपद-प्रतापगढ़ |

ग्रामीण आभेयन्त्रण विभाग प्रखण्ड-प्रतापगढ़।

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रु० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रु० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|--|--------------------|--|---------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/र टेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/ खड्डन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-पट्टी के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण | पट्टी | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 428.48 | 50.83 | प्रगति | |
| 2 | जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-बाबा बेलखरनाथ धाम में सभागार का निर्माण | बाबा बेलखर नाथ धाम | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 47.00 | 22.47 | पूर्ण | |
| 3 | विकास खण्ड आसपुर देवसरा में आवासीय/आवासीय भवनों का निर्माण | आसपुरदेवसरा | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 391.69 | 43.58 | प्रगति | |
| 4 | विकास खण्ड गौरा के आवासीय/अनावासीय भवनों के मरम्मत कार्य | गौरा | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | विकास खण्ड गौरा में मीटिंग हाल का निर्माण | गौरा | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 77.74 | 14.07 | प्रगति | |
| 6 | विकास खण्ड मंगरौरा के आवासीय/अनावासीय भवनों के मरम्मत कार्य | मंगरौरा | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 25.00 | 0.00 | | |
| 7 | विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ के भवन मरम्मत कार्य | रामपुर संग्रामगढ़ | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | विकास खण्ड लालगंज में आवासीय भवन एवं बाउन्ड्रीवाल के मरम्मत का कार्य | लालगंज | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 30.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | विकास खण्ड शिवगढ़ में आवासीय/अनावासीय भवनों का मरम्मत कार्य | शिवगढ़ | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनावासीय भवन | 1 | | | | | | 25.00 | 0.00 | 0 | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|--|--------------------|--|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रि टेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | विकास खण्ड सदर में आवासीय/आवासीय भवनों का निर्माण | सदर | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन | 1 | | | | | | 304.76 | 0.00 | 0 | |
| 11 | विकास खण्ड-पट्टी परिसर में आवासीय/आवासीय भवनों का निर्माण | पट्टी | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन | 1 | | | | | | 65.20 | 0.00 | प्रगति | |
| 12 | विकास खण्ड-बेलखरनाथ धाम में प्रकाश व्यवस्था, प्रवेश द्वार, सी०सी० रोड एवं जल निकासी नाली निर्माण | बाबा बेलखर नाथ धाम | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन | 1 | | | | | | 133.26 | 84.79 | प्रगति | |
| 13 | विकास खण्ड-बेलखरनाथ धाम में प्रकाश व्यवस्था, प्रवेश द्वार, सी०सी० रोड एवं जल निकासी नाली निर्माण | बाबा बेलखर नाथ धाम | जिला योजना ग्राम्य विकास आवासीय/अनआवासीय भवन | 1 | | | | | | 133.26 | 84.79 | प्रगति | |
| 14 | खुझी कला म महामाया धाम के पास एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 5.63 | पूर्ण | |
| 15 | अतरौरा बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 16 | आर०जे० एकेडमी सिलौधी के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण | गौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 1.75 | 0.40 | पूर्ण | |
| 17 | गजरीया बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 18 | गडरीखुद बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 19 | ग्राम आशापुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|--|--------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | ग्राम कबोरपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 21 | ग्राम कहला में शहीद स्थल के पास 20 मीटर हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | गौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 10.20 | 3.66 | पूर्ण | |
| 22 | ग्राम कादीपुर सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 23 | ग्राम गंगागंज चैराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 24 | ग्राम चैपई में सार्वजनिक स्थल पर मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 25 | ग्राम चेरया में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 26 | ग्राम तेरहमील चैराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 27 | ग्राम बाहूपुर चैराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | मंगरौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 0.00 | प्रगति | |
| 28 | ग्राम बिरोती बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 29 | ग्राम मरूगपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 30 | ग्राम रत्तोपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|--------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/र टैनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | ग्राम लोवार चराहें के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 32 | ग्राम शेषपुर में सार्वजनिक स्थल पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 33 | ग्राम सदहा बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 34 | ग्राम सोनाही बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 35 | ग्राम-खरवड़े में कारगिल शहीद अनिल कुमार सिंह की पुण्य स्मृति में प्रवेश द्वार निर्माण | मान्धाता | विधायक निधि | 1 | | | | | | 3.51 | 0.00 | प्रगति | |
| 36 | ग्राम-भुईदहा (कन्हाई का पुरवा) में दुर्गा माता मन्दिर के पास एक नग हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | सदर | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 37 | ग्राम-रामापुर में चिलबिला मदाफरपुर मार्ग पर शहीद सतीश चन्द्र वर्मा के स्मृति में प्रवेश द्वार निर्माण | मंगरौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 11.53 | 0.00 | प्रगति | |
| 38 | ग्राम-शुकुलपुर नोगौर मार्ग पर अब्दुल कलाम आजाद गेट निर्माण | साँगीपुर | विधायक निधि | 1 | | | | | | 2.11 | 0.00 | प्रगति | |
| 39 | ग्राम-साँई मन्दिर (रामपुर कसिहा) मार्ग पर सरदाल पटेल गेट निर्माण | साँगीपुर | विधायक निधि | 1 | | | | | | 2.11 | 0.00 | प्रगति | |
| 40 | ढकवा बाजार में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 3.38 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|--------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/र टेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/ खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | दुगुआ मन्दिर के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 42 | तहसील पट्टी में ग्रामीण एसोशिएसन हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय निर्माण | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.00 | 0.00 | प्रगति | |
| 43 | तहसील पट्टी में वादकारी शेड निर्माण | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 4.50 | 1.42 | प्रगति | |
| 44 | दशरथपुर बाजार में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 3.00 | प्रगति | |
| 45 | दाउदपुर बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 46 | धरोली मुफरिद बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | मंगरौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 0.00 | प्रगति | |
| 47 | पृथ्वीगंज बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 0.00 | प्रगति | |
| 48 | पृथ्वीराज चैहान की मूर्ति स्थल के पास 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 49 | पूरे वंशीधर चैराहा के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 50 | बरहूपुर बाजार में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य | मंगरौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 5.63 | पूर्ण | |
| 51 | बाबा बेलखरनाथ धाम परिसर के पास 20 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 7.79 | 0.00 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|--------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | मकरा बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 0.00 | प्रगति | |
| 53 | महडौरा शिव मन्दिर के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 54 | महुली चैराहे के पास 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 55 | रूर शहीद स्थल के पास 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 56 | रसूलपुर हैदरपुर चैराहे पर 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 57 | राम सुन्दर प्रजापति उ०मा०िव० के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण | गौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 1.75 | 0.96 | प्रगति | |
| 58 | रामगंज बाजार में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.96 | प्रगति | |
| 59 | वारीकला बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | मंगरौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 60 | शीतलागंज बाजार में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 61 | सैफाबाद में 12.5 मी० मिनी हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन | आसपुरदेवसरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 0.00 | प्रगति | |
| 62 | सर्वजीतपुर में दुर्गा मन्दिर के पास में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट 02 नग अधिष्ठापन कार्य) | पट्टी | विधायक निधि | 1 | | | | | | 11.26 | 5.98 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|-------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/र टैनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/ खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | साई बालिका इण्टर कालेज लच्छीपुर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण | शिवगढ़ | विधायक निधि | 1 | | | | | | 1.55 | 0.00 | प्रगति | |
| 64 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर में 12.5 मी० ऊंचा हाईमास्ट लाइट अधिपन कार्य | मंगरौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 2.95 | प्रगति | |
| 65 | सिकरी कानपुर में एक नग मिनी हाईमास्ट अधिष्ठापन कार्य | मंगरौरा | विधायक निधि | 1 | | | | | | 5.63 | 5.63 | प्रगति | |
| 66 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) आसपुर देवसरा में टाइल्स कार्य | आसपुरदेवसरा | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 1.45 | प्रगति | |
| 67 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) कालाकाँकर में टाइल्स कार्य | कालाकाँकर | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 68 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) गौरा में टाइल्स कार्य | गौरा | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 69 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) बाबागंज में टाइल्स कार्य | बाबागंज | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 70 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) मंगरौरा में टाइल्स कार्य | मंगरौरा | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.67 | प्रगति | |
| 71 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) मानधाता में टाइल्स कार्य | मानधाता | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 2.15 | पूर्ण | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 72 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) रामपुर संग्रामगढ़ में टाइल्स कार्य | रामपुर संग्रामगढ़ | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 2.22 | पूर्ण | |
| 73 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) सांगीपुर में टाइल्स कार्य | सांगीपुर | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 2.17 | पूर्ण | |
| 74 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) कुण्डा में टाइल्स कार्य | कुण्डा | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 75 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) पट्टी में टाइल्स कार्य | पट्टी | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 76 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) बिहार में टाइल्स कार्य | बिहार | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 77 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) लालगंज में टाइल्स कार्य | लालगंज | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 78 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) शिवगढ़ में टाइल्स कार्य | शिवगढ़ | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.30 | 2.30 | पूर्ण | |
| 79 | कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय (शहरी क्षेत्र) सण्डवा चन्द्रिका में टाइल्स कार्य | सण्डवा चन्द्रिका | क्रिटिकल गैप्स | 1 | | | | | | 2.37 | 0.10 | प्रगति | |
| 80 | कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय कालाकाँकर में सैटिक टैंक निर्माण | कालाकाँकर | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 1.22 | 0.48 | प्रगति | |
| 81 | कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय बिहार में सैटिक टैंक निर्माण | बिहार | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 1.22 | 0.48 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 82 | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मंगरौरा में सेटिक टैंक निर्माण | मंगरौरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 1.22 | 0.48 | प्रगति | |
| 83 | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रामपुर संग्रामगढ़ में सेटिक टैंक निर्माण | रामपुर संग्रामगढ़ | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 1.22 | 0.00 | प्रगति | |
| 84 | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सांगीपुर में सेटिक टैंक निर्माण | सांगीपुर | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 1.22 | 0.48 | प्रगति | |
| 85 | पू०मा०वि० गाजीपुर में चहारदीवारी निर्माण | मान्धाता | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 13.04 | 0.00 | प्रगति | |
| 86 | पू०मा०वि० ताजपुर में चहारदीवारी निर्माण | कुण्डा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 5.07 | 4.18 | प्रगति | |
| 87 | पू०मा०वि० भदारीकला में चहारदीवारी निर्माण | लालगंज | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 4.21 | 4.21 | पूर्ण | |
| 88 | पू०मा०वि० भावनपुर में चहारदीवारी निर्माण | विहार | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 6.70 | 3.03 | प्रगति | |
| 89 | प्रा०वि० अरौं में चहारदीवारी निर्माण | रामपुर संग्रामगढ़ | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 4.53 | 0.00 | प्रगति | |
| 90 | प्रा०वि० कटरा इन्द्रकुंवर में चहारदीवारी निर्माण | सदर | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 15.35 | 4.38 | प्रगति | |
| 91 | प्रा०वि० कापा मधुपुर में चहारदीवारी निर्माण | बाबा बेलखर नाथ धाम | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 6.40 | 0.00 | प्रगति | |
| 92 | प्रा०वि० गोकुला में चहारदीवारी निर्माण | मान्धाता | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 7.09 | 2.79 | प्रगति | |
| 93 | प्रा०वि० छितपालगढ़ में चहारदीवारी निर्माण | मान्धाता | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 3.65 | 2.07 | प्रगति | |
| 94 | प्रा०वि० डाही में चहारदीवारी निर्माण | आसपुरदेवसरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 5.25 | 0.90 | पूर्ण | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रि टेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/ खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 95 | प्रा०वि० देल्हूपुर द्वितीय में चहारदीवारी निर्माण | शिवगढ़ | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 5.25 | 4.40 | प्रगति | |
| 96 | प्रा०वि० द्विवैनी में चहारदीवारी निर्माण | मान्धाता | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 10.29 | 4.27 | प्रगति | |
| 97 | प्रा०वि० दोहरी में चहारदीवारी निर्माण | बाबा बेलखर नाथ धाम | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 10.07 | 0.00 | प्रगति | |
| 98 | प्रा०वि० पूरे दीवान में चहारदीवारी निर्माण | बाबागंज | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 6.56 | 2.13 | प्रगति | |
| 99 | प्रा०वि० पूरे नारायणदास में चहारदीवारी निर्माण | साँगीपुर | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 9.63 | 6.29 | प्रगति | |
| 100 | प्रा०वि० भैंसोना में चहारदीवारी निर्माण | शिवगढ़ | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 5.25 | 1.54 | प्रगति | |
| 101 | प्रा०वि० मंगरौरा में चहारदीवारी निर्माण | मंगरौरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 10.10 | 1.00 | प्रगति | |
| 102 | प्रा०वि० मानापुर में चहारदीवारी निर्माण | आसपुरदेवसरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 12.88 | 7.49 | पूर्ण | |
| 103 | प्रा०वि० मीरपुर अतरौरा में चहारदीवारी निर्माण | आसपुरदेवसरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 4.32 | 3.34 | पूर्ण | |
| 104 | प्रा०वि० रेडीगारापुर में चहारदीवारी निर्माण | आसपुरदेवसरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 10.82 | 6.12 | प्रगति | |
| 105 | प्रा०वि० रूर में चहारदीवारी निर्माण | आसपुरदेवसरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 12.99 | 10.99 | पूर्ण | |
| 106 | प्रा०वि० विभारपुर में चहारदीवारी निर्माण | आसपुरदेवसरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 6.63 | 5.41 | पूर्ण | |
| 107 | प्रा०वि० सुजानगढ़ में चहारदीवारी निर्माण | मंगरौरा | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 6.82 | 3.20 | प्रगति | |
| 108 | प्रा०वि० सरूआ में चहारदीवारी निर्माण | साँगीपुर | अन्य कार्य (बेसिक शिक्षा विभाग) | 1 | | | | | | 8.21 | 0.00 | प्रगति | |
| 109 | विकास खण्ड-गौरा के ग्राम पंचायत कतरौली में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र का निर्माण | गौरा | अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग | 1 | | | | | | 120.00 | 0.00 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 110 | विकास खण्ड-बिहार के ग्राम पंचायत गोगौर में वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण | बिहार | अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग | 1 | | | | | | 120.00 | 0.00 | प्रगति | |
| 111 | विकास खण्ड-मानधाता के ग्राम पंचायत पूरे मोतीलाल के राजस्व ग्राम ऐजका में वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण | मानधाता | अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग | 1 | | | | | | 120.00 | 0.00 | प्रगति | |
| 112 | विकास खण्ड-सांगीपुर के ग्राम पंचायत राँकी में वृहद गो संरक्षण केन्द्र निर्माण | सांगीपुर | अन्य विविध कार्य पशुपालन विभाग | 1 | | | | | | 120.00 | 0.00 | 0 | |
| 113 | ग्राम पंचायत नजियापुर विधानसभा क्षेत्र रानीगंज जनपद-प्रतापगढ़ में मिनी स्टेडियम निर्माण | शिवगढ़ | मिनि स्टेडियम निर्माण | 1 | | | | | | 500.00 | 101.40 | प्रगति | |
| 114 | ग्राम व ब्लाक-आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़ में मल्टी परपज हाल निर्माण | आसपुरदेवसरा | मिनि स्टेडियम निर्माण | 1 | | | | | | 800.00 | 153.36 | प्रगति | |
| 115 | ग्राम सरसीखाम विकास खण्ड मंगरौरा तहसील-पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में खेल अवस्थापना सृजन | मंगरौरा | मिनि स्टेडियम निर्माण | 1 | | | | | | 1456.00 | 159.93 | प्रगति | |
| 116 | ग्राम-ढिंढुई विकास खण्ड-पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में मल्टीपरपज हाल एण्ड रनिंग ट्रैक निर्माण | पट्टी | मिनि स्टेडियम निर्माण | 1 | | | | | | 558.19 | 155.28 | प्रगति | |
| 1 | ग्राम गजा का पुरवा अवशेष भाग का इण्टरलाकिंग कार्य | रामपुर संग्रामगढ़ | विधायक निधि | | | 0.15 | | | | 8.02 | 3.94 | प्रगति | |
| 2 | ग्राम पंचायत मनगढ़ हिसमापुर निहोन के घर से शिवलाल सरोज के घर तक नाली निर्माण | बाबागंज | विधायक निधि | | | | | | 0.28 | 4.79 | 4.79 | पूर्ण | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|--|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | ग्राम बरसडा नाला स सुरेन्द्र सिंह ठाकुर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य | मान्धाता | विधायक निधि | | | 0.10 | | | | 4.25 | 2.54 | प्रगति | |
| 4 | ग्राम भेभौरा बिहारीपुर में पुलिया निर्माण | बाबागंज | विधायक निधि | | | | | 1 | | 5.71 | 5.71 | पूर्ण | |
| 5 | ग्राम राजापुर में एल०बी० रोड से दुबान सी०सी० रोड तक विशेष मरम्मत कार्य | शिवगढ़ | विधायक निधि | | 0.39 | | | | | 4.43 | 0.00 | प्रगति | |
| 6 | ग्राम सभा धनगढ़ में अभयराज के घर से श्रीराम मोर्य के घर तक नाली निर्माण | बाबागंज | विधायक निधि | | | | | | 0.50 | 1.21 | 0.00 | प्रगति | |
| 7 | ग्राम समा ममारा कालाकांकर मार्ग से कालाकांकर लालगंज मार्ग तक नाली निर्माण | लालगंज | विधायक निधि | | | | | | 0.06 | 5.96 | 2.34 | प्रगति | |
| 8 | ग्राम-विष्णुपर खुर्द विकास खण्ड- शिवगढ़ में सम्पर्क मार्ग से विक्रमादित्य के घर तक खडुन्जा निर्माण | शिवगढ़ | विधायक निधि | | | 0.13 | | | | 1.74 | 0.00 | प्रगति | |
| 9 | दगवस स्कूप पर पुलिया निर्माण | बाबागंज | विधायक निधि | | | | | 1 | | 5.88 | 3.25 | प्रगति | |
| 10 | दावानगंज-शाहबरा मार्ग से पी०के०बी०डी० इण्टर कालेज तक सी०सी० रोड | साँगीपुर | विधायक निधि | | | | 0.02 | | | 2.28 | 0.00 | प्रगति | |
| 11 | बाबागंज गुजवर मार्ग पर (सांडाहर्षपुर) पुलिया निर्माण | बाबागंज | विधायक निधि | | | 0.00 | | 1 | | 5.67 | 5.67 | पूर्ण | |
| 12 | भवानीगढ़ में उमाशंकर के घर से छेदीलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | साँगीपुर | विधायक निधि | | | 0.10 | | | | 6.10 | 3.18 | प्रगति | |
| 13 | मुस्तफाबाद मंगापुर मार्ग से सर्वोदय इण्टर कालेज रांकी तक सी०सी० रोड | साँगीपुर | विधायक निधि | | | | 0.04 | | | 3.87 | 0.00 | प्रगति | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|--|--------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रि टेनिंग वाल आदि (किमी०/ संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/ खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | विकास खण्ड-बाबा बेलखरनाथ धाम में शंकराचार्य मिश्रा के घर के सामने से मोनू पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | बाबा बेलखर नाथ धाम | विधायक निधि | | | 0.10 | | | | 4.33 | 0.00 | प्रगति | |
| 15 | विकास खण्ड-बिहार में पी.जे.एल. मार्ग से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य | बिहार | विधायक निधि | | | 0.08 | | | | 3.94 | 0.00 | प्रगति | |
| 16 | शिव का तारा-सिलोधी मार्ग से स्व० संग्राम सेनानी ईश्वरदीन तिवारी के घर तक अवशेष भाग इण्टरलाकिंग कार्य | साँगीपुर | विधायक निधि | | | 0.04 | | | | 2.55 | 0.00 | प्रगति | |
| 17 | हारामगज रजबहा पर रायगढ़ अहलादगंज के पास पुलिया निर्माण | बाबागंज | विधायक निधि | | | 0.00 | | 1 | | 10.56 | 10.56 | पूर्ण | |
| 18 | ककरहा मिरिया से श्री राम नरेश विश्वकर्मा के घर से श्री रामचन्द्र सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | कालाकाँकर | सांसद निधि | | | 0.22 | | | | 10.03 | 6.19 | प्रगति | |
| 19 | ग्राम जाखामई विकास खण्ड कुण्डा जनुपद प्रतापगढ़ में चिनौटा इंदारा से संदीप सोनकर के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण | कुण्डा | सांसद निधि | | | 0.19 | | | | 11.13 | 0.00 | प्रगति | |
| 20 | गामरिया खास म हरिश्चन्द्र सोनकर के घर से भैरव बाबा के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य | कालाकाँकर | सांसद निधि | | | 0.22 | | | | 10.00 | 6.12 | प्रगति | |
| 21 | ढकवा बाजार में ढकवा मुख्य चैराहे से पट्टी रोड तक कवर सहित नाली निर्माण | आसपुर देवसरा | पावर ग्रिड | | | | | | 0.60 | 30.62 | 2.93 | पूर्ण | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|--|-------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रि टेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | ढकवा बाजार म सुल्तानपुर रोड से बैंक आफ बड़ोदा तक कवर सहित नाली निर्माण | आसपुर देवसरा | पावर ग्रिड | | | | | | 0.20 | 9.17 | 9.17 | पूर्ण | |
| 23 | ढकवा बाजार स इब्राहिम रोड पर कवर सहित आर०सी०सी० नाली निर्माण | आसपुर देवसरा | पावर ग्रिड | | | | | | 1.25 | 64.68 | 7.43 | प्रगति | |
| 24 | उदयपुर अनुसूचित बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य | साँगीपुर | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.09 | | | | 5.50 | 5.50 | पूर्ण | |
| 25 | उदयपुर राजापुर मार्ग से धुरियाहार सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य | साँगीपुर | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.14 | | | | 8.00 | 8.00 | पूर्ण | |
| 26 | ग्राम असोग (अनु०बस्ती) में पक्की सड़क से बंशी के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य | रामपुर संग्रामगढ़ | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.09 | | | | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | |
| 27 | जरियारी (अनु०बस्ती) में इण्टरलाकिंग कार्य | साँगीपुर | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.09 | | | | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | |
| 28 | जोगापुर खास में अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य | साँगीपुर | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.17 | | | | 9.56 | 9.56 | पूर्ण | |
| 29 | नारियावां बदलों का पुरवा के सामने प्रतापगढ़ ब्रान्च पर पुलिया एवं एप्रोच कार्य | बाबागंज | पूर्वांचल विकास निधि | | | | | 1 | | 40.00 | 28.93 | प्रगति | |
| 30 | पाण्डत का पुरवा भरतपुर में इण्टरलाकिंग कार्य | रामपुर संग्रामगढ़ | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.11 | | | | 7.00 | 7.00 | पूर्ण | |
| 31 | पूरे मातादीन परानीपुर में इण्टरलाकिंग कार्य | साँगीपुर | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.09 | | | | 5.13 | 5.13 | पूर्ण | |
| 32 | बलराज सिंह का पुरवा (नौदिया) में श्री नारायण तिवारी के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य | रामपुर संग्रामगढ़ | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.11 | | | | 6.00 | 6.00 | पूर्ण | |
| 33 | महराजपुर (जगन्नाथपुर) में इण्टरलाकिंग कार्य | लालगंज | पूर्वांचल विकास निधि | | | 0.19 | | | | 9.00 | 9.00 | पूर्ण | |

| क्र०सं० | कार्य का नाम | विकास खण्ड | योजना | कार्य का आयाम | | | | | | कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में) | रिपोर्टिंग माह तक (लाख रू० में) | कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति कार्य | कार्य सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण की स्थिति हाँ /नहीं एवं विभाग का नाम |
|---------|---|------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | भवन संख्या | लेपन (किमी०) | मार्ग | | | अन्य कार्य नाला/नाला/रिटेनिंग वाल आदि (किमी०/संख्या) | | | | |
| | | | | | | इण्टरलाकिंग/खडुन्जा (किमी०) | सी०सी० (किमी०) | पुल (पुलिया /संख्या) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | शाह जमालपुर नहर पक्की सड़क से पिंगरी पुल तक सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग शून्य से लेपन तक | बाबागंज | पूर्वांचल विकास निधि | | 0.30 | | | | | 20.05 | 2.50 | प्रगति | |
| | | | Total | 116 | 0.69 | 2.41 | 0.06 | 4 | 2.89 | 5964.20 | 1166.21 | प्रगति | |