

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

माह- अगस्त, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तांतरण की स्थिति हैं/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इन्टरलॉक कंग/खड्जा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिटनिंग वाल आदि किमी०/संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एच०एम०डी० जूनियर हाईस्कूल तिरखी करी पुलिया- इटावा।	ताखा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	2.000	1.200	पूर्ण	
2	श्रीमती नीलम यादव ग्राम प्रधान लखौर सैकई में सार्वजनिक स्थल पर बारातघर का निर्माण कार्य।	सैकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	9.51	9.48	पूर्ण	
3	ग्याप्रसाद पब्लिक स्कूल नगला सेवा सैकई में फर्नीचर क्रय का कार्य।	सैकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	1.01	0.00	अनारम्भ	
4	ग्याप्रसाद पब्लिक स्कूल नगला सेवा, सैकई में बरामदा का निर्माण कार्य।	सैकई	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	3.00	3.00	पूर्ण	
5	सरस्वती शिशु मन्दिर मौलीडील इटावा में कक्ष का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	11.09	4.26	प्रगति	
6	शिल्पा में सार्वजनिक बारातघर का निर्माण कार्य।	बडपुरा	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	12.41	6.30	पूर्ण	
7	कैप्टन विशाल सिंह इन्टर कालेज भरथना इटावा में कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	5.00	0.00	प्रगति	
8	कैप्टन विशाल सिंह डिग्री कालेज भरथना इटावा में कक्ष का निर्माण कार्य।	भरथना	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	5.00	0.00	प्रगति	
9	कल्याणन्द महाविद्यालय शाहजहाँपुर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	0	0	0	0	0	0.05	5.00	2.68	प्रगति	
10	मौलाना मोहम्मद कमाजुद्दीन अशरफ़ी मद्रसा मिरसाहुल उलूम सरायखाम जसवन्तनगर में भवन निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	3.00	1.78	प्रगति	
11	श्री चित्रगुप्त इन्टर कालेज इटावा में बालिकाओं हेतु एक शांभालय का निर्माण।	नगर क्षेत्र	विधायक निधि	1	0	0	0	0	0	4.26	0.00	प्रगति	
12	वि०ख० भरथना के उ०प्रा०वि० बोली में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	भरथना	शिक्षा विभाग	0	0	0	0	0	0.185	6.27	1.86	प्रगति	
13	वि०ख० सैकई के उ०प्रा०वि० हरदोई में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	सैकई	शिक्षा विभाग	0	0	0	0	0	0.252	8.01	0.00	स्थल विवाद	

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	माह- अगस्त, 2021 कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				मवन संख्या		मार्ग		अन्य कार्य					
				लेपन किमी० में	इण्टरलोकिंग/खडंजा किमी० में	सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	नाला/नाली/रिटेनिंग वाल किमी०/संख्या	आदि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	नगर क्षेत्र उज्जवाडि पुरविया टोला में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	शिक्षा विभाग	0	0	0	0	0	0.100	4.32	3.69	प्रगति	
15	प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर वि०ख० महवा की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	महवा	क्रिटिकल रैप	0	0	0	0	0	0.230	1.37	0.00	अनारम्भ	
16	वि०ख० बडपुर ग्राम कोष में आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	बडपुर	क्रिटिकल रैप	1	0	0	0	0	0	9.85	0.00	प्रगति	
17	वि०ख० बसरेहर ग्राम डीना में आंगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	बसरेहर	क्रिटिकल रैप	1	0	0	0	0	0	9.85	0.00	प्रगति	
18	वि०ख० भरथना ग्राम धरी में गौ संरक्षण केन्द्र हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	भरथना	क्रिटिकल रैप	0	0	0	0	0	0.435	24.52	0.00	प्रगति	
19	एक्सिडन्टल ग्लेम ट्रोब्यनल न्यायालय का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	9.96	4.76	पूर्ण	
20	विकास मवन इटावा के आडोटोरियम हॉल में साउण्ड सिस्टम लगाने का कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	8.50	0.00	पूर्ण	
21	जिला चिकित्सालय परिसर, इटावा में वन स्टॉप सेन्टर का निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	48.69	31.01	पूर्ण	
22	विकास मवन इटावा के आडोटोरियम हॉल में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य।	नगर क्षेत्र	राजस्व	1	0	0	0	0	0	3.73	0.00	अनारम्भ	
23	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र इटावा के कार्यालय मवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य।	नगर क्षेत्र	उद्योग	1	0	0	0	0	0	9.98	9.68	पूर्ण	
24	विकास खण्ड भरथना के ग्राम धरी में बृहद गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य।	भरथना	पशुपालन	1	0	0	0	0	0	120.00	0.00	अनारम्भ	
25	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र मवन नगला तौर में वेलनेस सेन्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	माह- अगस्त, 2021 कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				मवन संख्या	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन किमी० में	इण्टरलॉक कंग/ख डंजा किमी० में	सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	नाला/नाली/स्टेनिंग चाल आदि किमी०/संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र भवन राजनगर में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
27	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र भवन निलोई में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
28	वि०ख० जसवन्तनगर के उपकेन्द्र भवन परसीसा में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	जसवन्तनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
29	वि०ख० महेंवा के उपकेन्द्र भवन दुर्गापुरा में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेंवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
30	वि०ख० महेंवा के उपकेन्द्र भवन पुरावली में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेंवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
31	वि०ख० महेंवा के उपकेन्द्र भवन गौतमपुरा में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेंवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
32	वि०ख० महेंवा के उपकेन्द्र भवन इन्द्रावली में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेंवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
33	वि०ख० महेंवा के उपकेन्द्र भवन खडगपुरा में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	महेंवा	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
34	वि०ख० मरथना के उपकेन्द्र भवन रीतौर में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	मरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
35	वि०ख० मरथना के उपकेन्द्र भवन साहों में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	मरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
36	वि०ख० मरथना के उपकेन्द्र भवन मुरेठा में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	मरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
37	वि०ख० मरथना के उपकेन्द्र भवन विशी में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	मरथना	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
38	वि०ख० चक्रनगर के उपकेन्द्र भवन राजपुर में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	चक्रनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम					कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	स्पोटिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	माह- अगस्त, 2021 कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम	
				मवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉक कंग/खंडजा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या					अन्य कार्य नाला/नाली/स्टेनिंग ताल आदि किमी०/संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	वि०ख० चकरनगर के उपकेन्द्र भवन जौनानी में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	चकरनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	अनुबन्ध गठन	
40	वि०ख० चकरनगर के उपकेन्द्र भवन सहस्रों में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	चकरनगर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	अनुबन्ध गठन	
41	वि०ख० सैफई के उपकेन्द्र भवन बरौलीखुर्द में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	सैफई	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	स्थल अभाव	
42	वि०ख० सैफई के उपकेन्द्र भवन परासना में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	सैफई	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	स्थल अभाव	
43	वि०ख० सैफई के उपकेन्द्र भवन टिमरूआ में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	सैफई	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	प्रगति	
44	वि०ख० बसरेहर के उपकेन्द्र भवन चौबिया में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	बसरेहर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	अनुबन्ध गठन	
45	वि०ख० बसरेहर के उपकेन्द्र भवन धिलामवन में वेलनेस सेप्टर के एक कक्ष का निर्माण कार्य।	बसरेहर	स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	4.08	0.00	अनुबन्ध गठन	
46	वि०ख० महेवा के ग्राम असदपुर में आगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	महेवा	मनरेगा/आईसीडीएस	1	0	0	0	0	0	8.04	0.00	प्रगति	
47	वि०ख० ताखा के नगला दुली में श्री कमलेश के घर से श्री सुरेश के घर होकर बारातघर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	0	0	0.076	0	0	0	7.62	4.03	प्रगति	
48	कवौरा मैन रोड से श्री संजीव पाठक के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बठपुरा	विधायक निधि	0	0	0.087	0	0	0	8.34	8.17	पूर्ण	
49	ग्राम कुनैरा में पावर हाउस के सामने वाली सड़क मैन रोड से जैन मन्दिर के पिछले गेट तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बठपुरा	विधायक निधि	0	0	0.238	0	0	0	22.75	11.83	प्रगति	
50	ग्राम शुकुलपुरा में बसवारा मुख्य मार्ग खौंद से शुकुलपुरा तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बठपुरा	विधायक निधि	0	0	0.390	0	0	0	20.81	20.81	पूर्ण	

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	माह- अगस्त, 2021 कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				मवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉक कंग/खडंजा किमी० में	सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेंनिंग चाल आदि किमी०/संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ग्राम केशोपुरकला में श्री युन्तू मिश्रा के घर से श्री बख्शु शदीरिया के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0.290	0	0	0	23.52	0.00	प्रगति	
52	लुहिया कला बसरेहर में श्री शिवराम के मकान से प्राईनरी स्कूल तक सी०सी० निर्माण कार्य।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0	0.160	0	0	11.99	11.99	पूर्ण	
53	ग्राम कल्याणपुर (इकादिल) में मुख्य मार्ग से श्री सजीव राजपूत के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बदपुरा	विधायक निधि	0	0	0.059	0	0	0	2.50	1.28	पूर्ण	
54	ग्राम कल्याणपुर (महानपुर) में तालाब से श्री कमलेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	बदपुरा	विधायक निधि	0	0	0.245	0	0	0	17.79	9.39	प्रगति	
55	ग्राम छिमारा के निवासी श्री रामनाथ घोषी के निवास से श्री मोहम्मद बहाउद्दीन के आवास तक रास्ता में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैफई	विधायक निधि	0	0	0.200	0	0	0	9.80	9.41	पूर्ण	
56	महेवा की ग्राम पंचायत जगमोहनपुर ननियामड में रामलखन के घर से सुरील राजपूत के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	महेवा	विधायक निधि	0	0	0.060	0	0	0	3.47	3.47	पूर्ण	
57	महेवा की ग्राम पंचायत जयमलपुर में राधू के अड्डा से बन्ना तक सी०सी० निर्माण।	महेवा	विधायक निधि	0	0	0	0.315	0	0	23.43	22.78	पूर्ण	
58	बदकनशाहपुर विकास खण्ड ताखा में पक्की सड़क से श्री गोरिलाल के कारखाने से श्री अमर सिंह शौक्य प्रधानाचार्य के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	ताखा	विधायक निधि	0	0	0.405	0	0	0	22.30	22.22	पूर्ण	
59	श्रीगंधुन के पंचायतघर से श्री बलकराम के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैफई	विधायक निधि	0	0	0.254	0	0	0	18.07	17.84	पूर्ण	
60	ग्राम पंचायत लरखौर की मुस्लिम आबादी में सुलभोन के घर से मो० आमीन के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैफई	विधायक निधि	0	0	0.178	0	0	0	11.70	0.00	प्रगति	

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

माह- अगस्त, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम					कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम	
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉक कंग/खड्जा किमी० में	मार्ग सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या					अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग वाल आदि किमी०/संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	नगला लाले बन्ना की पट्टी से जसवन्त सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	सैंफई	विधायक निधि	0	0	0.105	0	0	0	10.64	5.33	प्रगति	
62	ग्राम मदानान ज्ञानपुरा विकास खण्ड बडपुरा में चुईयमाला से श्री शमशेर सिंह राणा के मकान तक सडक निर्माण कार्य।	बडपुरा	विधायक निधि	0	0	0.200	0	0	0	11.22	5.85	प्रगति	
63	20 जयभारत कॉलोनी पक्का बाग इटावा में गली नं०-4 में श्री सुरेश सिंह चौहान के पास से श्री नीरज दीक्षित (विमल शुक्ला) के मकान तक सडक निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	विधायक निधि	0	0	0.050	0	0	0	6.79	3.67	प्रगति	
64	हवाई पट्टी सैंफई उड़ियानी के मध्य शिवकुमार के दिवंगत पुत्र की समाधि स्थल के बगल में पुलिया एवं इण्टरलॉकिंग कार्य।	सैंफई	विधायक निधि	0	0	0	0	1	0	7.87	4.69	प्रगति	
65	ग्राम पचायत चौबिया की आबादी नगला दया विकास खण्ड बसरेहर में श्री अमर सिंह के घर से श्री रघुराज बाल्मीकि के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	बसरेहर	विधायक निधि	0	0	0.090	0	0	0	5.63	3.35	प्रगति	
66	वार्ड नं०-13 तुलसी अड्डा में रामनरेश के घर से देवीलाल के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.045	0	0	0	4.28	2.09	पूर्ण	
67	वार्ड नं०-13 में स्मृद्धि हॉस्पिटल से पंडित जी के मकान से होकर वीरेन्द्र कुशवाहा के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.082	0	0	0	7.63	3.74	पूर्ण	
68	वार्ड नं०-07 मा० राधाकुंज पी०एच०सी० वटालियन ट्रांसफार्मेशन वाली गली में रमेश सविता के मकान से अरुण कुमार के मकान से होकर राघवेन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.212	0	0	0	19.95	9.76	प्रगति	

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

माह- अगस्त, 2021

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टरलॉक कंग/खड्डा किमी० में	मार्ग सौ०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग बाल आदि किमी०/संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	वार्ड नं०-08 के अन्तर्गत गो० विकास कालोनी भाग-2 गुरुनानक कोल्ड स्टोर वाली नली में दरोगा जी के मकान से होकर रेस्ता पब्लिक स्कूल तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.195	0	0	0	19.92	9.44	प्रगति	
70	वार्ड नं०-19 कटरा साहव खों में लीलाधर राजपूत के मकान से कटरा फ्लैट रोड तक एवं अशोक राजपूत के मकान से श्रीराम के मकान तक एवं जवाहर के मकान से इड्डुम के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.115	0	0	0	3.23	1.59	पूर्ण	
71	वार्ड नं०-18 गो० धनजयपुरम कालोनी कचौरा रोड सोनू के मकान से अशोक चौबे के मकान तक, रश्मि गुप्ता के मकान से सुनील चौहान के मकान तक एवं सुनील के मकान से शशि के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.408	0	0	0	42.65	20.72	प्रगति	
72	वार्ड नं०-36 गो० अदडा गूलर में बलराम सिंह के मकान से राजन फौजी के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.067	0	0	0	4.52	2.21	प्रगति	
73	वार्ड नं०-17 गो० गाडीपुरा में प्रभा यादव के मकान से अशोक बाल्मीकि के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.194	0	0	0	12.49	6.09	पूर्ण	
74	वार्ड नं०-04 गो० पुरबिया टोला नालापार में विनय के मकान से अशोक मास्टर के मकान से होकर पुलिया तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	नगर क्षेत्र	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.216	0	0	0	14.49	7.06	प्रगति	
75	वार्ड नं०-07 में राजेन्द्र कठोरिया के मकान से मण्डी मोड तक एवं सोनू सक्सेना के मकान से जनसेवा केन्द्र तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	ग्रामथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.34	0	0	0	29.60	14.06	प्रगति	

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						स्वीकृति की लागत (लाख में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तांतरण की स्थिति हों/ नहीं एवं विभाग का नाम
				मवन संख्या	लेपन किमी० में	इंटरलॉक कंग/खडंजा किमी० में	सी०सी० किमी० में	पुल/पुलिया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/स्टेनिंग वाल किमी०/संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	वार्ड नं० 22 में बुजरजनगर में प्रमोद गुप्ता के मकान से प्रदीप तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	भरथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.052	0	0	0	3.19	1.56	प्रगति	
77	वार्ड नं०-20 में मोहोमंज में जयेश त्रिपाठी के घर से सुरेन्द्र दुबे के घर तक एवं कन्हैया स्वीट हाउस से ओमित दीक्षित के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	भरथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.19	0	0	0	13.50	6.41	प्रगति	
78	वार्ड नं०-25 राजारंज में बकवर भरथना मुख्य मार्ग से विश्राम सिंह के मकान तक, राजीव स्भासद के सामने वाली गली से अनुरुद्ध तिवारी के घर तक, अनुरुद्ध तिवारी के घर से रणवीर के घर तक, अनुरुद्ध तिवारी के घर से अरुण के घर तक एवं अशोक श्रीवास्तव के घर से विद्याराम के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	भरथना	डूडा (एस.सी. एस.पी.)	0	0	0.312	0	0	0	24.41	9.94	प्रगति	
79	लखना सिण्डोस मार्ग से नगला मनसेपुरा तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	बकरनगर	स्वतंत्र आर्थिक विकास योजना	0	0	0	1.71	0	0	156.81	0.00	निविदा आमंत्रण	
	योग			40	0	5.355	2.185	1	1.252	1022.96	340.48		


अधिसारी अभियन्ता,
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 प्रखण्ड- इटावा।

**ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग-इटावा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीआईयू-इटावा।**

दिनांक: अगस्त-21

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत लाख में	रिपोर्टिंग माह तक व्यय लाख में	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की इस्तानात्तरण की स्थिति हैं/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन संख्या	लेपन किमी० में	इण्टर लॉकिंग/ख पडवा किमी में	सीसी किमी में	पुल/पुलिया संख्या	अन्य कार्य नाला/नाली/रिटेनिंग या बाल आदि किमी०/संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	टी-07 भरथना से तुरैया	भरथना	पीएमजीएसवाई	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	482.89	89.21	प्रगति	नहीं
2	टी-28 भरथना उसराहार रोड से नगरिया सरवा वाया ध्यानपुरा	ताखा	पीएमजीएसवाई	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	410.78	0	प्रगति	नहीं
3	टी-27-इटावा कुन्हावर रोड से काशीपुर	सैफई	पीएमजीएसवाई	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	248.41	0	प्रगति	नहीं
4	टी-25 भरथना उसराहार रोड से ब्राह्मीनीपुर	ताखा	पीएमजीएसवाई	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	287.18	63.43	प्रगति	नहीं
Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1429.26	152.64		

नोट:- बैंकेंज संख्या यूपी-2291 व यूपी-2297 में माह अगस्त-21 के अन्तिम सप्ताह में रु० 118.95 लाख की सीसीएल की मांग अभिकरण कार्यालय से की गयी है जो अब तक अप्राप्त है, सीसीएल प्राप्त होते ही भुगतान कर लक्ष्यो की प्राप्ति कर ली जायेगी।


 Executive Engineer
 PMGSY-Etawah