

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मीरजापुर।

माह-मई 2021

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ / नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इण्टरलाकिंग / खड्ड (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल / पुलिया (संख्या)	नाला / नाली / रिटेनिंगवाल आदि (कि०मी० / संख्या)				
1	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम सभा गौरा में हरिकेश्वर महादेव मन्दिर के पास मानवघाट निर्माण कार्य। 08 X 24 मी०	छानबे	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	-	1	-	10.000	0.000	प्रगति	
2	अनुरुद्धपुर पश्चिम पट्टी चिल्ह गोपीगंज मार्ग से सरोज बस्ती सम्पर्क मार्ग।	कोणखण्ड	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	0.110	-	-	5.110	0.000	विवादित	
3	सेमरा शुक्लहा में कुंआ के पास आनंद शुक्ला के घर तक सीसी रोड व के०सी० ड्रेन का निर्माण।	कोणखण्ड	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	-	0.065	-	-	3.090	0.000	विवादित	
4	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा करन पुर में ललई मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.125	-	-	-	6.620	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
5	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा कनकपुर में आशाराम मौर्या के घर से सुमेर मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.150	-	-	-	8.160	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
6	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा किरतारतारा में बौलियां पुल से विनोद पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.150	-	-	-	9.970	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
7	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा किरतारतारा में विनोद पाण्डेय के मकान से अशोक पाण्डेय के बाउन्ड्री तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.160	-	-	-	9.910	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
8	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा रायपुर पोख्ता में पावर हाउस से हरिश्चन्द्र शुक्ला के चक तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.155	-	-	-	9.760	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
9	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा रायपुर पोख्ता से आर० डी० चौराहा से सागर शुक्ला के चक तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.15	-	-	-	9.420	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
10	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा जौसरा मे सुभाष जायसवाल आदि के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिटी	पूर्वाचल विकास निधि	-	-	0.072	-	-	-	3.846	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख ₹० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख ₹० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हैं / नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य					
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकिंग / खड्डा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल / पुलिया (संख्या)	नाला / नाली / रिटेनिंगवाल आदि (कि०मी० / संख्या)				
11	विकास खण्ड सिटी में ग्राम सभा सरैया में बुद्धिराम सोनकर के घर के पास इंटरलाकिंग एवं नाली कार्य	सिटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.100	-	-	-	6.760	0.000	अनुबन्ध की	
12	विकास खण्ड मझवा में ग्राम सभा गडौली में मोहन सिंह के घर से राम सागर के घर होते हुए मन्दिर तक इंटरलाकिंग कार्य	मझवाँ	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.200	-	-	-	9.890	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
13	विकास खण्ड मझवा में ग्राम सभा गोधना में (भिखारीपुर) में स्वामीनाथ के घर से लक्ष्मी सिंह के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	मझवाँ	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.200	-	-	-	9.700	0.000	अनुबन्ध की कार्यवाही	
14	विकास खण्ड पहाड़ी में ग्राम सभा छटहां बाजार से छटहां नहर तक इंटरलाकिंग कार्य।	पहाड़ी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.137	-	-	-	9.550	0.000	अनुबन्ध की	
15	विकास खण्ड मझवा में ग्राम सभा गडौली में मणिशंकर के तालाब गुड्डू शर्मा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	पहाड़ी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.200	-	-	-	9.950	0.000	अनुबन्ध की	
16	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम सभा कामापुर में लेहड़िया नाले पर रपटा निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	1	10.000	3.780	प्रगति	
17	विकास खण्ड- सिटी में ग्राम सभा महुआरी कलां में क्षत्रीयवीर नाले पर रपटा निर्माण कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	1	10.000	0.000	स्थल विवाद	
18	विकास खण्ड- सिटी में ग्राम सभा बघेलपुर नाले पर रपटा निर्माण कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	1	10.000	0.000	स्थल विवाद	
19	विकास खण्ड- छानबे में ग्राम सभा कामापुर सेतुहार बिन्द बस्ती में नाले पर रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	0.066	10.000	0.000	प्रगति	
20	विकास खण्ड- छानबे में परदेशी के घर के पास नाले पर रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	-	-	-	0.042	9.900	0.000	प्रगति	
21	विकास खण्ड-सीटी में सरैया में जोखन बिन्द के मकान से डा०सी०एल० बिन्द के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	सीटी	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.116	-	-	-	4.730	0.000	पूर्ण	
22	विकास खण्ड- नरायनपुर में ग्राम भरुहिया (ग्राम पंचायत खजुरौल) में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट तथा 10 फीट बरामदा)	नरायनपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख ₹० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख ₹० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकंग/खड्ड/खड्ड (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल/पुलिया (संख्या)					
23	विकास खण्ड- नरायनपुर में ग्राम सिरसी में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बरामदा)	नरायनपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति	
24	विकास खण्ड- जमालपुर में ग्राम सभा पुरैनी में सायरा माता के मन्दिर के पास सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बरामदा)	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.800	0.000	प्रगति	
25	विकास खण्ड- जमालपुर में ग्राम कौआ साव में गाँव के पूरब के तरफ डीह बाबा के पास सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण। (ल० 30 फीट ग चौ० 20 फीट, तथा 10 फीट बरामदा)	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.780	7.430	पूर्ण	
26	विकास खण्ड- जमालपुर में ग्राम डोमरी (केशवपुर) में सार्वजनिक उत्सव भवन का निर्माण।	जमालपुर	पूर्वांचल विकास निधि	1	-	-	-	-	-	9.770	6.550	पूर्ण	
27	विकास खण्ड- छानबे में सिद्धार्थ सिंह के मशीन से रामा चकरोड तक इंटरलॉकिंग का कार्य।	छानबे	पूर्वांचल विकास निधि	-	-	0.195	-	-	-	4.570	0.000	विवादित	
28	आई० स्पर्श स्मार्ट ग्राम नगवासी में मार्ग निर्माण	छानबे	आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम	-	-	-	10.00	-	-	392.100	195.250	प्रगति	
29	आई० स्पर्श स्मार्ट ग्राम रामपुर में मार्ग निर्माण	नरायनपुर	आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम	-	-	-	3.15	-	-	131.120	58.000	प्रगति	
30	दो मुहिया तिराहा (जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास के पास) का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण	सीटी	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	40.000	0.000	पुनः निविदा प्रक्रिया	
31	नटवां तिराहे का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण	सीटी	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	25.040	0.000		
32	गैपुरा चौराहे का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण	छानबे	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	26.420	0.000		
33	ग्राम करौदा में स्थित स्टेडियम में मंच का निर्माण मय ऊर्जा प्रकाश की व्यवस्था	राजगढ़	सांसद विकास निधि	-	-	-	-	-	1	27.890	0.000		
34	माण्डा लालगंज रोड से नेवढ़िया अनुसूचित बस्ती तक सी०सी० कार्य	लालगंज	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	-	0.450	-	-	22.950	0.000	प्रगति पर	
35	ग्राम मानिकपुर (टिटहीडाड़) मौर्या बस्ती तक सी०सी० कार्य	लालगंज	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	-	0.234	-	-	10.000	0.000	प्रगति पर	
36	अतरी लहौरा मार्ग से (33/11) पावर हाउस तक एवं सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य	राजगढ़	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	-	0.200	-	-	9.39	0.000	-	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ / नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकंग / खड्ड प्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
37	लहौरा सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	राजगढ़	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	-	0.200	-	-	23.57	0.000	-	
38	ग्राम गोलहनपुर राजगढ़ में महिला काम्प्लेक्स से गोपीचन्द गोड़ तक सी०सी० मार्ग का निर्माण।	राजगढ़	जिला खनिज फाउन्डेशन	-	-	-	0.200	-	-	32.69	0.000	-	
39	जनपद-मीरजापुर, तहसील-लालगंज के ब्लाक परिसर में ग्राम न्यायालय भवन की स्थापना	लालगंज	न्याय विभाग	1	-	-	-	-	-	16.620	8.500	फिनिशिंग कार्य शेष	
40	विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	छानबे	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000	अनुबन्ध गाउन की कार्यवाही की जा रही है।	
41	विकास खण्ड कोन के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	कोन	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000		
42	विकास खण्ड मझवां के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	मझवां	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000		
43	विकास खण्ड जमालपुर के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	जमालपुर	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000		
44	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य।	राजगढ़	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	1.890	0.000		
45	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में गार्डरूम का निर्माण कार्य।	हलिया	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	2.790	0.000		
46	विकास खण्ड लालगंज के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में गार्डरूम का निर्माण कार्य।	लालगंज	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	2.790	0.000		
47	विकास खण्ड मडिहान के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में गार्डरूम का निर्माण कार्य।	मडिहान	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	2.790	0.000		
48	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में गार्डरूम का निर्माण कार्य।	पहाड़ी	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	2.790	0.000		
49	विकास खण्ड नगर के अन्तर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में गार्डरूम का निर्माण कार्य।	सीटी	शिक्षा विभाग (क०गां०बा०वि०)	1	-	-	-	-	-	2.790	0.000		
50	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र देवरी का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम					कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ/नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग			अन्य कार्य				
					लेपन (कि०मी०)	इंटरलाकंग/खड़ण्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)					
51	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र मुल्हवा का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	दा की कायवाही की जा रही है।
52	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र सण्डवा का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
53	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र भरुहना का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
54	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र गोपालपुर का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
55	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र समोगरा का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
56	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र लोहंदी का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
57	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र बरकछा का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
58	विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र रायपुर धोबही का निर्माण कार्य	सीटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
59	विकास खण्ड पटेहरा के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र पथरौर का निर्माण कार्य	पटेहरा	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
60	विकास खण्ड पटेहरा के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र हिनौता का निर्माण कार्य	पटेहरा	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
61	विकास खण्ड पटेहरा के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र पटेहरा खुर्द का निर्माण कार्य	पटेहरा	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
62	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र छटहां का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	
63	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र भोजपुर पहाड़ी का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हाँ / नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (कि०मी०)	इंटरला कंग / खड़ ण्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
64	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र मोहनपुर का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	निविदा जा रही है।	
65	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र देवपुरा का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
66	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र गौराराजा का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
67	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र दाढ़ीराम का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
68	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र शिष्टांकलां का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
69	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र भरपुरा का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
70	विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र परसनपुर का निर्माण कार्य	पहाड़ी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
71	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र मडवा धनवाल का निर्माण कार्य	हलिया	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
72	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र सोनगढ़ा का निर्माण कार्य	हलिया	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
73	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र पटेहरा का निर्माण कार्य	हलिया	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
74	विकास खण्ड हलिया के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र मझियायार का निर्माण कार्य	हलिया	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
75	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र नुवांव का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
76	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र ईमलिया खुर्द का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रू० में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख रू० में)	कार्य की स्थिति (पूर्ण / प्रगति)	कार्य सम्बन्धित विभाग की स्थिति हैं / नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन (सं०)	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (कि०मी०)	इण्टरला कंग / खड्ड प्जा (कि०मी०)	सी०सी० (कि०मी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
77	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र पटिहटा का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000	निविदा की कायवाही की	
78	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र सोनपुर का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
79	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र सरिया का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
80	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र चौखरा का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
81	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र सेमरा बरहो का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
82	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र रैकरी का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
83	विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आरोग्य केन्द्र सतेक्शागढ़ का निर्माण कार्य	राजगढ़	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1	-	-	-	-	-	5.000	0.000		
84	विकास खण्ड-सीटी के अन्तर्गत भरुहना स्थित पटेल चौराहे पर हाई मास्ट लाईट लगाने का कार्य।	सीटी	विन्ध्य विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	7.860	0.000	प्रगति	
Total				50	0	2.11	14.609	1	7.108	1188.936	279.51		

अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-मीरजापुर।