

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-कौशाम्बी का प्रगति विवरण

माह: जनवरी 2021

क्र० सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	भवन	कार्य का आयाम				अन्य कार्य	कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय (लाख में)	कार्य की स्थिति पूर्ण / प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तान्तरण की स्थिति हो / नहीं एवं विभाग का नाम
					मार्ग								
					लेपन किमी०	इण्टरलाकिंग / खडपजा (किमी०)	सी.सी. (किमी०)	पुल / पुलिया (संख्या)					
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	डायट में पुरुष व महिला शौचालय का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	शिक्षा विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	2.75	पूर्ण	
2	जिलाधिकारी कौशाम्बी के आवास पर पुलिस गार्ड रूम का निर्माण कार्य	मंझनपुर	राजस्व विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	4.16	पूर्ण	
3	अपर जिलाधिकारी कक्ष में सुदृढीकरण का कार्य	मंझनपुर	राजस्व विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12	पूर्ण	
4	ग्राम गिरधरपुरगढी में तहसील सिराथू में गौशाला का निर्माण कार्य	कडा	पशुपालन विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	0	प्रगति	
5	ग्राम सभा मलाका ग्राम सभा गौहानी कला विकास खण्ड मूरतगंज तहसील विकास खण्ड मूरतगंज तहसील चायल में गौशाला का निर्माण कार्य	मूरतगंज	पशुपालन विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	120	पूर्ण	
6	कुबरी घाट में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	कडा	किटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72	6.0	प्रगति	
7	कलेश्वर घाट कडा में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	कडा	किटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.1	15.1	पूर्ण	
8	संदीपन घाट में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	सिराथू	किटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72	7.3	प्रगति	
9	सैनी में स्थापित जर्जर मेस भवन का निर्माण कार्य	कडा	किटिकल गैप्स	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	4.26	पूर्ण	
10	पूव माध्यमिक विद्यालय मंझनपुर एकसीलेरेटेड लर्निंग केंम्प (श्रवण दृष्टि ) दिव्यांग बच्चों के विद्यालय मरम्मत एवं दो नये कमरों का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	खनन विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.5	6.74	प्रगति	
11	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सराय अकिल में बायो मडिकल वेस्ट कलेक्सन शेडस का निर्माण कार्य।	नेवादा	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	पूर्ण	
12	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनैली बारा में बायो मडिकल वेस्ट कलेक्सन शेडस का निर्माण कार्य।	कौशाम्बी	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	पूर्ण	
13	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराथू में बायो मडिकल वेस्ट कलेक्सन शेडस का निर्माण कार्य।	सिराथू	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	पूर्ण	
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कडा में बायो मडिकल वेस्ट कलेक्सन शेडस का निर्माण कार्य।	कडा	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	पूर्ण	
15	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूरतगंज में बायो मडिकल वेस्ट कलेक्सन शेडस का निर्माण कार्य।	मूरतगंज	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	पूर्ण	
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरसवा में बायो मडिकल वेस्ट कलेक्सन शेडस का निर्माण कार्य।	सरसवा	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	पूर्ण	
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चायल में बायो मडिकल वेस्ट कलेक्सन शेडस का निर्माण कार्य।	चायल	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	पूर्ण	
18	स्वास्थ्य उपकेन्द्र गुवारा में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	
19	स्वास्थ्य उपकेन्द्र पिण्डारा में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	
20	स्वास्थ्य उपकेन्द्र भैलामकदूमपुर में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	
21	स्वास्थ्य उपकेन्द्र दीवर कोतारी में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	
22	स्वास्थ्य उपकेन्द्र एदिलपुर में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	
23	स्वास्थ्य उपकेन्द्र अम्मावा पूरब में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	
24	स्वास्थ्य उपकेन्द्र ओसा में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	
25	स्वास्थ्य उपकेन्द्र टेनशाह आलमाबाद में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	स्वास्थ्य विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	पूर्ण	



70	यू0के0इण्टर कालेज मंझनपुर रोड सिराथू एम0एस0 इण्टर कालेज मंझनपुर रोड सिराथू महिष शिशु विद्यामन्दिर कालाकांकर रोड सिराथू विटठल भाई पटेल शिक्षा सदन उदहिन खुर्द श्रीमति पुषा देवी जू0हाई स्कूल कैमा कुन्दावी शिवराज मौर्य पब्लिक स्कूल हिसामपुर बहरेमऊ भैरम बाबा के स्थान सेलरहा पश्चिम एंव मसुरिया महरानी का मन्दिर सेलरहा मंझनपुर रोड में एक एक कुल आठ स्थानो पर वाटर कूलर टंकी सहित का कार्य।	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	8.15	प्रगति
71	विधान सभा चायल के विकास खण्ड नेवादा आदर्श इण्टर कालेज सराय अकिल में टायलेट आर ओ वाटर कूलर का कार्य	नेवादा	विधायक निधि	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	2.5	प्रगति
72	विधान सभा चायल के सरदार पटेल इण्टर कालेज सराय अकिल में एक कक्षीय भवन का निर्माण कार्य।	नवादा	विधायक निधि	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3	प्रगति
73	ग्राम चरवाखुर्द में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	चायल	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
74	ग्राम चरवा (पहाडपुर) में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	चायल	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
75	ग्राम मोहम्मदपुर में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	चायल	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
76	ग्राम चौराडीह में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	चायल	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
77	ग्राम दमद का पूरा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सरसवां	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
78	ग्राम नागचौरी का पूरा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सरसवां	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
79	ग्राम सिंघवल में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सरसवां	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
80	ग्राम लौधना में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सरसवां	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
81	ग्राम सेगरहा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सरसवां	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
82	ग्राम गौराजू में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सरसवां	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
83	ग्राम गढी में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सरसवां	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
84	ग्राम बजहाखुरमपुर में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कौशाम्बी	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
85	ग्राम गोहरामारुफपुर में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कौशाम्बी	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
86	ग्राम मढी में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कौशाम्बी	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
87	ग्राम गुरौली में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कौशाम्बी	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
88	ग्राम छेकवा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कौशाम्बी	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
89	ग्राम भरसवां में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
90	ग्राम टेवा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
91	ग्राम पंडीरी में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
92	ग्राम गोबरसहाई में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
93	ग्राम खोजवापुर में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मंझनपुर	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
94	ग्राम समसपुर में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मूरतगंज	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
95	ग्राम बडा गांव में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मूरतगंज	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
96	ग्राम शोभना में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	मूरतगंज	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
97	ग्राम संगेती में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सिराथू	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
98	ग्राम छेरहा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	सिराथू	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
99	ग्राम लोहदा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कडा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
100	ग्राम खोचकी मई में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कडा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
101	ग्राम पथरावां में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कडा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
102	ग्राम गिरघरपु गढी में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कडा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
103	ग्राम सौरई बुर्जग में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	कडा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
104	ग्राम नेवादा में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	नेवादा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
105	ग्राम जैतपुर में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	नेवादा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
106	ग्राम तिलहापुर में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	नेवादा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
107	ग्राम हासिमपुर किनार में आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण कार्य।	नेवादा	आई.सी.डी.एस.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	प्रगति
108	ग्राम न्यायालय के संचालन हेतु नगर पंचायत स्थित आश्रय भवन में मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य।	चायल	न्याय विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	0	प्रगति

109	वी0वी0पैट मशीनों के भण्डारण के लिए गोदाम भवन वेयर हाउस के निर्माण कार्य	मंझनपुर	निर्वाचन विभाग	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.46	95.76	प्रगति	
110	तहसील परिसर चायल में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु भवन का निर्माण कार्य	चायल	सांसद निधि	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	पूर्ण	
111	तहसील परिसर मंझनपुर में अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के बैठने हेतु भवन का निर्माण	मंझनपुर	सांसद निधि	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5	पूर्ण	
112	नगर पंचायत मंझनपुर में दुर्गा माता मन्दिर के पास यात्री शैड का निर्माण कार्य	मंझनपुर	सांसद निधि	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	पूर्ण	
113	वि0खण्ड मूरतगुज के ग्राम नसीरपुर में अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	मूरतगंज	सांसद निधि	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	पूर्ण	
114	मो0 जमशेद पुत्र मो0 सरवर निवासी दारानगर कडा के घर के सामने से पक्की रोड तक 100 मी0 लम्बाई में इण्टरलाकिंग का कार्य।	कडा	क्रिटिकल गैप	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	7.43	पूर्ण	
115	विकास खण्ड कडा में कब्रिस्तान से लेकर अन्नी ताजिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	कडा	क्रिटिकल गैप	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	9.35	पूर्ण	
116	विकास भवन कौशाम्बी कैम्पस के पश्चिमी ओर खाली स्थान पर इण्टरलाकिंग कार्य	मंझनपुर	क्रिटिकल गैप	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	7.79	पूर्ण	
117	विकास भवन प्राण में जल निकासी हेतु नाली निर्माण कार्य	मंझनपुर	क्रिटिकल गैप	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	9.35	पूर्ण	
118	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विदाव से नितौड़ तक सी सी रोड का निम्न काय	कौशाम्बी	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	20.00	20.00	पूर्ण	
119	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम म्योहर में सी सी रोड एंव के सी ड्रेन का निर्माण कार्य	कौशाम्बी	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	20.00	20.00	पूर्ण	
120	ग्राम इचौली तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी में चन्द्र भूषण पाण्डेय शिक्षक के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	पूर्ण	
121	ग्राम सभा कोरों में मंझनपुर उदहिन मार्ग से बाबादीन सरोज के प्लाट तक सडक के दोनों ओर रिटैनिंग वाल पुलिया एवं सोलिंग का कार्य।	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	पूर्ण	
122	ग्राम गनपा में बैराबाबा रोड से एस0एल0इण्टरनेशनल स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य	कडा	विधायक निधि	0	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	9.85	9.85	पूर्ण	
123	ग्राम जवई पडरी में उदहिन खुजा सम्पर्क मार्ग से नहर के पास से जवई ग्राम तक इण्टरलाकिंग कार्य।	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.235	0.00	0.00	0.00	13.60	10.65	पूर्ण	
124	ग्राम तरसौरा में राजेश पटेल के घर से देवदास पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	विधायक निधि	0	0.00	0.150	0.00	0.00	0.00	8.770	8.77	पूर्ण	
125	ग्राम दारानगर में योगेन्द्र मिश्र के घर से फरीदगंज कडा मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	कडा	विधायक निधि	0	0.00	0.180	0.00	0.00	0.00	9.500	9.5	पूर्ण	
126	ग्राम दौलतपुर (रहिमापुर कछार) से मानसिंह के घर से हीरालाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	विधायक निधि	0	0.00	0.040	0.00	0.00	0.00	2.000	2	पूर्ण	
127	ग्राम फतेहपुर परसखी (मोहनपुर ) में देवी थान से बडकी बाग पक्की सडक तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	विधायक निधि	0	0.00	0.255	0.00	0.00	0.00	15.610	15.61	पूर्ण	
128	ग्राम बडनावा (रामपुर बडनावा) में प्रा0विद्यालय से शिवलाल पासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	विधायक निधि	0	0.00	0.150	0.00	0.00	0.00	7.02	5.87	पूर्ण	
129	ग्राम भडेसर मजरा बरइन का पुरवा में धर्मराज पाल के घर से शिवलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.160	0.00	0.00	0.00	9.990	6.2	पूर्ण	
130	विधान सभा चायल के ग्राम भैरोमीटी में जी0टी0 रोड से लाल चन्द्र कुशवाहा के घर से नकुल कुशवाहा के घर तक नाली व पटरी से इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	मूरतगंज	विधायक निधि	0	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	3.33	2.00	प्रगति	
131	चकनगर प्रथम मंझनपुर मे मक्खन लाल चौधरी के घर से सुरेन्द्र पटेल के घर तक नाली निर्माण कार्य	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.200	0.00	0.00	0.00	3.500	2	पूर्ण	
132	जोगापुर हिसामबाद मार्ग से जोगापुर दलित बस्ती तक का अवशेष कार्य	कौशाम्बी	विधायक निधि	0	0.00	0.180	0.00	0.00	0.00	9.00	9	पूर्ण	
133	तहसील सिराथू प्रांगण में कैंटीन से लेकर अधिवक्ता शेड के पीछे होते हुए बाउण्ड्रीवाल तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.095	0.00	0.00	0.00	4.490	3.2	पूर्ण	

134	पहाडपुर सुधवर चायल में संतबहादुर पाण्डेय एडवोकेट के घर से मन्नु पाण्डेय एडवोकेट के घर से होते हुए लाल चन्द्र सेन के घर इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	चायल	विधायक निधि	0	0.00	0.226	0.00	0.00	0.00	10.070	8.95	पूर्ण	
135	ब्लाक नेवादा में राममजन सिंह महाविद्यालय सेवदा से भवन तक इण्टरलाकिंग कार्य	नेवादा	विधायक निधि	0	0.00	0.090	0.00	0.00	0.00	7.720	7.72	पूर्ण	
136	ब्लाक मंझनपुर में मुशीराम धनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज बैशकाटी से मुख्य सडक तक सडक निर्माण कार्य	मंझनपुर	विधायक निधि	0	0.00	0.200	0.00	0.00	0.00	9.720	9.72	पूर्ण	
137	ब्लाक सिराथू में ग्राम ककोडा के अन्तर्गत श्री राम सुरेमने पासी के ट्यूबवेल के पास इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.020	0.00	0.00	0.00	2.150	2.15	पूर्ण	
138	मंझनपुर तहसील प्राणग में इण्टरलाकिंग रोड से शौचालय तक इण्टरलाकिंग कार्य	मंझनपुर	विधायक निधि	0	0.00	0.080	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	पूर्ण	
139	मंझनपुर तहसील प्राणग में इण्टरलाकिंग रोड से रजिस्टार आफिस तक इण्टरलाकिंग कार्य	मंझनपुर	विधायक निधि	0	0.00	0.100	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	पूर्ण	
140	रामपुर लोही मार्ग पर सरकारी ट्यूबवेल के पास सडक से उत्तर डा0 अम्बेडकर उ0मा0वि0 लोही कौशाम्बी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	नेवादा	विधायक निधि	0	0.00	0.120	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	पूर्ण	
141	विकास खण्ड कडा में हनुमान घाट में बाबा की कुटी व शेड के सामने इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	विधायक निधि	0	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	5.62	3.27	प्रगति	
142	विधान सभा चायल के अन्तर्गत ग्राम डहिया में अयोध्या प्रसाद शुक्ला के पशुशाला के पास से त्रियुगी नारायण मिश्र के घर तक पुलिया एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	नेवादा	विधायक निधि	0	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	5.65	3.39	पूर्ण	
143	सेलरहा पश्चिम विकास खण्ड सिराथू में रजक पासी के घर से धनन्जय पुत्र तेज नारायण के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	सिराथू	विधायक निधि	0	0.00	0.130	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	पूर्ण	
144	ग्राम पंचायत नारा में मस्जिद से लेकर ननका धोबी के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिराथू	सांसद निधि	0	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	5.08	5.08	पूर्ण	
145	ग्राम औधन के मजरा फरीदपुर में नहर के पुल से देवराज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	नेवादा	सांसद निधि	0	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	9.950	9.95	पूर्ण	
146	ग्राम गनपा में सन्दीप साहू की चक्की के पास से होते हुए विष्णु तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	सांसद निधि	0	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	9.99	9.99	पूर्ण	
147	ग्राम गिरधर गढी के मजरा मुल्लनपुर में इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	सांसद निधि	0	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	9.91	9.91	पूर्ण	
148	ग्राम तैबापुर में रामा सोनकर के मकान से अत्तन के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	सिराथू	सांसद निधि	0	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	9.74	9.74	पूर्ण	
149	ग्राम धुमाई लोधन का पुरवा में काली माता के स्थान से राधेश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	सांसद निधि	0	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	पूर्ण	
150	ग्राम पंचायत एडहरा में हरिजन बस्ती में किशनलाल कोरी के घर से राम सिंह कोरी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	मंझनपुर	सांसद निधि	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10	पूर्ण	
151	ग्राम पन्नोई के नियामत का पुरवा में जी0टी0रोड से पन्ना लाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	मूरतगंज	सांसद निधि	0	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	पूर्ण	
152	ग्राम बसुहार में चमरौडी मुहल्ला के नन्कू रैदास के घर से सराय अकिल पक्की सडक तक इण्टरलाकिंग कार्य।	नेवादा	सांसद निधि	0	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	9.79	9.79	पूर्ण	
153	ग्राम बिहामिदपुर देवीगंज में कडा रोड से इम्तियाज के खेत तक (सीएचसी अस्पताल तक ) इण्टरलाकिंग कार्य।	कडा	सांसद निधि	0	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	पूर्ण	
154	ग्राम मुबारकपुर में दुर्गा देवी मन्दिर से नरेश बाबू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	सरसवा	सांसद निधि	0	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	10.00	10	पूर्ण	
155	ग्राम सभा भगवतपुर में मेन कटरी रोड से सन्यासी बाबा तक इण्टरलाकिंग कार्य।	सरसवा	सांसद निधि	0	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	पूर्ण	
156	प्राथमिक विद्यालय भडेसर से बाबू लाल पाल के घर तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य	सिराथू	सांसद निधि	0	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	पूर्ण	

157	विकास खण्ड नेवादा में ग्राम कादिरपुर नेवादा में पक्की सडक से जयसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	नेवादा	सांसद निधि	0	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	10.00	7.5	प्रगति	
158	ग्राम सभा कोरों में सामुदायिक भवन पक्की रोड से दयाराम प्रजापति के घर होते हुए व सुभाष के घर होते हुए रामचन्द्र पासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।।	सिराथू	सांसद निधि	0	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	9.83	9.83	प्रगति	
159	विकास खण्ड सिराथू में ग्राम सभा कादीपु मजरा बचानी का पुरवा लिंक रोड से खटकाना बस्ती तक इण्टरलाकिंग व रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	सिराथू	सांसद निधि	0	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	10.00	7.50	प्रगति	
	योग:-			<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.81</b>	<b>1.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1271.98</b>	<b>822.88</b>		

अधिशाली अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड-कौशाम्बी