

iz/kuea-h xte I Mel ; kt ulrxr vuj{k.k/ku ekxk dk foj.k

Tkuin ea vuj{k.k ea py jgs l eLr ekxk dh l ph ¼mu ekxk dh l ph u nh tk, tks ykd fuekzk foHkx dks gLrkukLrfjr gks pps g%

August-21

yEckbz fd0eh0 ea

/kujkf'k yk[k ea

Proforma- M-3

00 10	tuin dk uke	iEt l0	fodkl [k.M]	ekxZ dk uke	Bdnlj dk uke	ekxZ dh yEckbz ¼deh0 e#z	fuekzk dk; Z i gk gksus dk fnukd	vuj{k.k vof/k l ekr gksus dh l EHkfor frfFk	vufll/ks ds vuf kj vuj{k.k gsrq vfo'; d /kujkf'k	UPRRDA }kjv vuj{k.k gsrq voePr /kujkf'k	ekl lr rd vuj{k.k ij 0; ; /kujkf'k	ekl lr ea vuj{k.k gsrq vo'kSk /kujkf'k 11&12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PMGSY-2 (Batch-1)												
1	PIU Meerut	; 0i h0 5254	l : j i g	l j/kuk cjukok jkM l si kbyh cqrZ ok; k t l M l yrkuig	M/s. Raghuvanshi Construction	5.320	15.06.17	14.06.22	21.75		11.37	
2	PIU Meerut		jkgVk	[kMkSyh HkMkSyk jkM l s d fkokMh		7.500			27.75		16.03	
			; l x %			12.820			49.50	27.40	27.40	0.00
3	PIU Meerut	; 0i h0 5255	ekNjk	xkfolni g 'kdj i g l s vl hy i g ok; k t M k k	M/s. Raja Infraconstruction, Ghaziabad	4.824	19.02.17	19.02.22	22.04		11.53	
4	PIU Meerut		ifjff(krx<	i B B h l s vxokui g		5.000			22.00		12.20	
			; l x %			9.824			44.04	23.73	23.73	0.00
5	PIU Meerut	; 0i h0 5256	nkSyk	, u0, p0-&58 ¼l ok; k >ky½ l sej B i kMh jkM ok; k n y g M k p k y ku	M/s. Raja Infraconstruction, Ghaziabad	9.727	22.06.17	21.06.22	22.11	13.58	13.58	0.00
6	PIU Meerut	; 0i h0 5258	jt i g k	j l n y i g v s akckn l s b p k s y h l k/kjui g jkM	M/s. Raghuvanshi Construction	5.340	19.06.16	19.09.21	18.16	13.22	13.22	0.00
				ih, eth, l ok & 2¼ p & 1¼ dk ; l x		37.711			133.81	77.93	77.93	0.00
PMGSY-2 (Batch-2)												
7	PIU Meerut	; 0i h0 5257	l : j i g	ej B djuky ekx&fj Bkyh l si kyh ok; k Nj dkythh	M/s. Dinesh Jindal	6.428	31.03.19	30.03.24	37.88	6.21	6.21	0.00
8	PIU Meerut	; 0i h0 5259	[kj [kkk	ej B gki M ¼ u0, p0½ l s i h i y h [kMk] dkS} HkMkSyh coui g k} vrj kMk} ekxZ ¼gki M&fd Bk} jkM½	R.S. Builder, Meerut	13.350	14.05.18	13.05.23	77.94	26.04	26.04	0.00
9	PIU Meerut	; 0i h0 5260	jt i g k	t h0, e0ch0, l 0 jkM ¼ dkyh unh i g ½ l s x l i g i g & n r k o y h} f d u k u x j	M/s. Preeti Builcon Pvt. Ltd Meerut	5.965	20.04.18	19.04.23	34.82	24.54	11.75	

10	PIU Meerut		ekNjk	'kkgdyhi j l s xkfolni gh ok; k fl gij i l okMk	M/s. Preeti Builcon Pvt. Ltd Meerut	6.500	20.04.18	19.04.23	37.95		12.78	
						12.465			72.77	24.54	24.54	0.00
11	PIU Meerut	; 0i h0 5261	ifjfkrx<	eokuk&fdBk ekxZ ¼ fj0x<½ l s l kRr ok; k vkyexhjij cMyk	M/s. Raj Construction	5.379	20.05.19	20.05.24	33.27	12.27	5.17	
12	PIU Meerut		ifjfkrx<	fdBk&eokuk ekxZ l sufl jij ok; k i fBh fMUMokjk	M/s. Raj Construction	7.335	20.05.19	20.05.24	44.64		7.10	
						12.714			77.91	12.27	12.27	0.00
13	PIU Meerut	; 0i h0 5262	l j/kuk	ekst ekcn Tokylx< ¼ h, eth, l okbz ekxZ l sftyk&e0uxj l hek ¼ xte jruig h½ ok; k tykyij vD[kij & vjgaxuj] jk/kuk] vdyigk	M/s. Ch. Sandeep Contractor & Suppliers Meerut	2.033	15.04.18	14.04.23	11.87	3.64	3.64	0.00
14	PIU Meerut	; 0i h0 5263	l j/kuk	vVjuk l s feYd ¼ dSiky i Vjh½ ok; k dyat u	M/s. Ch. Sandeep Contractor & Suppliers Meerut	5.000	20.04.18	19.04.23	29.19	9.07	9.07	0.00
				ih, eth, l okbz 2% sp & 2% d k ; kx	Total	51.99			307.56	81.77	81.77	0.00
15	PIU Meerut	; 0i h0 5264	nkjkyk	nkjkyk&l j/kuk j kM ¼ kM h0 vkj 0½ l s i koyh [kqz	M/s. Vivek Rana,	10.010	20.04.18	19.04.23	58.44	0.00	0.00	0.00
				dy yfckbz %		99.711			499.81	159.70	159.70	0.00

ukl% tuin esdy vuj (k.k/ku ekxZ dh l d; k Proforma M-1 ds Coloumn No. 3 and Proforma M-2 d: Coloumn No. 5 dscjkj gkxkA

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., (PIU) Meerut

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
(भवन वार प्रगति विवरण)

जोन का नाम - पश्चिमी												प्रारूप - 4अ					
परिमण्डल का नाम - मेरठ												माह - 08/2021					
प्रखंड का नाम - मेरठ																	
जनपद का नाम - मेरठ												संख्या - इकाई में, धन-राशि -लाख रु० में					
विभाग का नाम- बेसिक शिक्षा विभाग												योजना का नाम - बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा					
क्र. सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 9+11	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	वित्तीय प्रगति		प्रगति का स्तर (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
														व्यय माह में	व्यय क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खरखौदा में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	खरखौदा	01/06/2021	2.79	1.11	0.00	0.00	1.11	1.11	07/08/2021	06/12/2021	0.00	0.00	10	
2	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र मवाना मेरठ में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	मवाना	19/01/2021	2.79	2.79	1.12	0.00	1.67	2.79	20/03/2021	19/07/2021	1.74	2.79	100	
3	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र सरूरपुर मेरठ में सैपिटक टैंक का निर्माण कार्य	सरूरपुर	19/01/2021	1.89	1.89	0.76	0.00	1.13	1.89	11/03/2021	10/07/2021	0.00	1.89	100	
4	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय परिक्षितगढ में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	परीक्षितगढ	01/06/2021	2.79	1.12	0.00	0.00	1.12	1.12	01/06/2021	01/06/2021	0.00	0.00	25	
योजना का योग						10.26	6.91	1.88	0.00	5.03	6.91			1.74	4.68		

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
(भवन वार प्रगति विवरण)

ज़ोन का नाम - पश्चिमी												प्रारूप - 4अ					
परिमण्डल का नाम - मेरठ												माह - 08/2021					
प्रखंड का नाम मेरठ																	
जनपद का नाम - मेरठ												संख्या - इकाई में, धन-राशि -लाख रु० में					
विभाग का नाम- मत्स्य विभाग												योजना का नाम - जिला योजना मत्स्य					
क्र. सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 9+11	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	वित्तीय प्रगति		प्रगति का स्तर (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
														व्यय माह में	व्यय क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मेरठ	जिला योजना मत्स्य	परिक्षितगढ में हैचरी का निर्माण कार्य	परिक्षितगढ	23/06/2020	16.22	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	23/06/2020	23/06/2020	0.00	0.00	0	टेण्डर की कार्यवाही प्रगति में है
	योग					16.22	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00			0.00	0.00		

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
(भवन वार प्रगति विवरण)

ज़ोन का नाम - पश्चिमी												प्रारूप - 4अ					
परिमण्डल का नाम - मेरठ												माह - 08/2021					
प्रखंड का नाम मेरठ																	
जनपद का नाम - मेरठ												संख्या - इकाई में, धन-राशि -लाख रु० में					
विभाग का नाम- वाणिज्य कर विभाग												योजना का नाम - जिला/राज्य के अन्तगत आवासीय/अनआवासीय(जिला स्तर)					
क्र. सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 9+11	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	वित्तीय प्रगति		प्रगति का स्तर (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
														व्यय माह में	व्यय क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मेरठ	जिला/राज्य के अन्तगत आवासीय/अनआवासीय (जिला स्तर)	डिप्टी कमिशनर वणिज्य कर भवन मेरठ का अनुरक्षण कार्य	मेरठ	01/05/2021	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.89	15/07/2021	14/09/2021	0.89	0.89	100	
2	मेरठ	जिला/राज्य के अन्तगत आवासीय/अनआवासीय (जिला स्तर)	डिप्टी कमिशनर वणिज्य कर मेरठ की छत पर रिकार्ड रूम का अवशेष कार्य	मेरठ	01/05/2021	0.88	0.89	0.00	0.00	0.89	0.89	15/07/2021	14/09/2021	0.89	0.89	100	
योग						1.77	1.78	0.00	0.00	1.78	1.78			1.78	1.78		

**ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
(मार्ग वार प्रगति विवरण)**

जोन का नाम - पश्चमी															प्रारूप - 4ब												
परिमण्डल का नाम - मेरठ															माह - 08/2021												
प्रखंड का नाम - मेरठ																											
जनपद का नाम - मेरठ															संख्या - इकाई में, लम्बाई - कि० मी० में, धन-राशि -लाख रु० में												
विभाग का नाम - ग्राम्य विकास विभाग															योजना का नाम - सांसद निधि												
क्र. सं.	परिमंडल एवं प्रखंड का नाम	योजना का नाम	संपर्क मार्ग का नाम	संपर्क मार्ग की लम्बाई	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशी	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 10+12	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक क्रमिक पूर्ति							पुलिया		वित्तीय प्रगति		अन्य विवरण	
															वास्तविक लम्बाई	मिट्टी / नाली	खंड जा	जी०-1 (जी० एस० बी०)	जी०-2	जी०-3	लेपन / सी० सी०	लक्ष्य पूर्ति	माह में	क्रमिक	अद्यतन स्थिति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	मेरठ	सांसद निधि	कल्याणपुर में पुरामहादेव रोड से शमशान घाट तक खण्डजा कार्य	0.25	रोहटा	17/01/2019	3.68	2.76	0.12	0.00	0.00	0.12	23/09/2020	22/12/2020	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
2	मेरठ	सांसद निधि	खजूरी में मस्जिद अस्सा से आस मौ० के कोल्हू की नाली का निर्माण कार्य	0.25	परीक्षितगढ़	21/12/2020	4.29	3.22	3.22	0.00	0.00	3.22	23/01/2021	22/05/2021	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
3	मेरठ	सांसद निधि	डुछाई में रोहताश के मकान से वीर सिंह जी के मकान की तरफ सी० सी० रोड निर्माण कार्य	0.07	परीक्षितगढ़	21/12/2020	6.75	5.06	1.84	0.00	0.00	1.84	21/12/2020	21/12/2020	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1.81	1.81	प्रगति	
4	मेरठ	सांसद निधि	जधेडी में वीराना की तरफ से रजवाहा पट्टरी जधेडी की तरफ ईट खण्डजा निर्माण कार्य	0.25	मवाना	21/12/2020	4.17	3.13	3.13	0.00	0.00	3.13	21/12/2020	21/12/2020	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	एन०ओ० सी० अप्राप्त
5	मेरठ	सांसद निधि	दुवेशपुर में धर्मराज की चौपाल से शिव मन्दिर की तरफ दलित बस्ती सी०सी० रोड निर्माण कार्य	0.05	परीक्षितगढ़	21/12/2020	3.61	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	23/01/2021	22/05/2021	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.70	प्रगति	
6	मेरठ	सांसद निधि	महमूदपुर में मदनसिंह के मकान से पंचायत घर की तरफ सी०सी०रोड निर्माण कार्य	0.05	परीक्षितगढ़	21/12/2020	3.24	2.43	1.19	0.00	0.00	1.19	23/01/2021	22/05/2021	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1.17	1.17	प्रगति	
7	मेरठ	सांसद निधि	रसूलपुर जाहिद में मेन रोड से शमशान घाट कोओर श्री सोबीर सुपुत्र स्व० श्री जगबीर के खेत तक आरसीसी रोड का निर्माण कार्य	0.33	रोहटा	02/03/2021	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	12/05/2021	11/09/2021	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	11.40	11.40	प्रगति	
8	मेरठ	सांसद निधि	रानी नंगला में मोहित के मकान से गजे के मकान तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य	0.08	हस्तिनापुर	21/12/2020	7.75	7.75	5.81	1.94	1.94	7.75	23/01/2021	22/05/2021	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.55	प्रगति	

9	मेरठ	सांसद निधि	सौदत्त में होज वाली मसिजद से जैनर की मकान की रतफ सी0सी0रोड निर्माण कार्य	0.07	परीक्षितगढ़	21/12/2020	8.43	6.32	3.34	0.00	0.00	3.34	21/12/2020	21/12/2020	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3.30	3.30	प्रगति	
		योग		1.40			61.92	48.37	36.35	1.94	1.94	38.29			1.40	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	17.68	25.93			

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
(मार्ग वार प्रगति विवरण)

जोन का नाम - पञ्चमी															प्रारूप - 4ब												
परिमण्डल का नाम - मेरठ															माह - 08/2021												
प्रखंड का नाम - मेरठ																											
जनपद का नाम - मेरठ															संख्या - इकाई में, लम्बाई - कि० मी० में, धन-राशि -लाख रु० में												
विभाग का नाम - ग्राम्य विकास विभाग															योजना का नाम - विधायक निधि												
क्र. सं.	परिमंडल एवं प्रखंड का नाम	योजना का नाम	संपर्क मार्ग का नाम	संपर्क मार्ग की लम्बाई	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 10+12	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक क्रमिक पूर्ति								पुलिया	वित्तीय प्रगति व्यय	अद्यतन स्थिति	अन्य विवरण	
															वास्तविक लम्बाई	मिटटी / नाली	खडंजा	जी०-1 (जी० एस० बी०)	जी०-2	जी०-3	लेपन / सी० सी०	लक्ष्य					पूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	मेरठ	विधायक निधि	कुण्डा में ओमवीर के घर से लखी बसन्ती के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.06	हस्तिनापुर	13/08/2021	4.65	2.79	0.00	2.79	2.79	2.79	13/08/2021	13/08/2021	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
2	मेरठ	विधायक निधि	कुन्हैडा में मेन रोड से रणधीर के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.05	हस्तिनापुर	13/08/2021	2.53	1.52	0.00	1.52	1.52	1.52	13/08/2021	13/08/2021	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
3	मेरठ	विधायक निधि	गंगोत्री कालोनी में हरीश वाधवा जी के सामने वाली गली में इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.14	मेरठ	13/01/2021	14.84	14.84	0.01	0.00	5.94	5.95	13/01/2021	13/01/2021	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	5.89	5.89	प्रगति	
4	मेरठ	विधायक निधि	गणेशपुर में जगवीर के घर से तालाब की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.04	हस्तिनापुर	13/08/2021	6.72	4.03	0.00	4.03	4.03	4.03	13/08/2021	13/08/2021	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
5	मेरठ	विधायक निधि	झाडाका में नेपाल के मकान से महेन्द्र की चक्री कीओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.25	हस्तिनापुर	13/08/2021	14.78	8.87	0.00	8.87	8.87	8.87	13/08/2021	13/08/2021	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
6	मेरठ	विधायक निधि	डाहर में मुख्य काली सडक से नरेश पुत्र रधुवीर के मकान कीओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.03	सरूरपुर	10/03/2021	2.24	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	10/03/2021	10/03/2021	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	मा0 विधायक जी ने अभी कार्य कराने से मना किया है
7	मेरठ	विधायक निधि	तारापुर मजरा फाजलपुर में मेन रोड से श्याम लाल के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.08	हस्तिनापुर	13/08/2021	3.90	2.34	0.00	2.34	2.34	2.34	13/08/2021	13/08/2021	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
8	मेरठ	विधायक निधि	तारापुर मजरा फाजलपुर में रामनाथ प्रजापित के घर से मेन रोड तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.10	हस्तिनापुर	13/08/2021	6.45	3.87	0.00	3.87	3.87	3.87	13/08/2021	13/08/2021	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
9	मेरठ	विधायक निधि	तारापुर मजरा सराय में नरेन्द्र प्रधान के घर से अमरिसंह चौहान के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.18	हस्तिनापुर	13/08/2021	11.60	6.96	0.00	6.96	6.96	6.96	13/08/2021	13/08/2021	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
10	मेरठ	विधायक निधि	तारापुर मजरा सराय में मेन रोड से अतर सिंह चौहान के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.05	हस्तिनापुर	13/08/2021	2.10	1.26	0.00	1.26	1.26	1.26	13/08/2021	13/08/2021	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
11	मेरठ	विधायक निधि	दूधली खादर में मेन रोड से जसवन्त के मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.10	हस्तिनापुर	13/08/2021	5.24	3.15	0.00	3.15	3.15	3.15	13/08/2021	13/08/2021	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	

