

प्रारूप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मैनपुरी।

माह अगस्त 2021

क्र०सं०	कार्य का नाम	विकास खण्ड	योजना	कार्य का आयाम						कार्य की स्वीकृति लागत (लाख रु०में)	रिपोर्टिंग माह तक व्यय(लाख रु० में)	कार्य की स्थिति पूर्ण/प्रगति	कार्य सम्बन्धित विभाग की हस्तांतरण की स्थिति हॉ/ नहीं एवं विभाग का नाम
				भवन सं०	मार्ग				अन्य कार्य				
					लेपन (किमी०)	इण्टरलॉक / खड्डजा (किमी०)	सी०सी० (किमी०)	पुल/पुलिया (संख्या)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अन्तपुर ईसई सराय में श्री मनीराम के घर से प्रारम्भ कर श्री भीकम सिंह की मढैया तक सी०सी० /नाली	कुरावली	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.09	0	0	3.75	0.00	कार्य स्थल विवादित।	
2	ग्राम साहुरिया (जुन्हैसा) में महेश चन्द्र पाल के घर से संजीव के घर तक सी०सी०/नाली	कुरावली	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.25	0	0	12.17	6.22	पूर्ण	
3	ग्राम साहुरिया (जुन्हैसा) में जयपाल के घर से अमर सिंह एवं सतीश के घर तक सी०सी०/नाली	कुरावली	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.12	0	0	2.49	0.00	पूर्ण	
4	नगला इमलिया(रोशिंगपुर)में मुन्नालाल कठेरिया के घर से सोबरन लोधी के घर तक सी०सी०/नाली	कुरावली	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.09	0	0	5.99	3.21	पूर्ण	
5	ग्राम मकबूलपुर में तोताराम राजपूत के स्कूल से सियाराम राजपूत के घर तक सी०सी०/नाली	कुरावली	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.12	0	0	7.58	3.98	पूर्ण	
6	चौरासी (नौनेर) में डामर रोड से अतिराज के घर तक वाया तोताराम बी०डी०सी० के घर तक सी०सी०/नाली	मैनपुरी	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.26	0	0	14.27	0.00	पूर्ण	
7	चौरासी (नौनेर) में प्राथमिक विद्यालय सेराधेश्याम भुर्जी के घर वाया श्याम सिंह के घर तक सी०सी०/नाली	मैनपुरी	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.08	0	0	4.09	0.00	प्रगति में	
8	त्रिलोकपुर (नौनेर) में दन्नाहार त्रिलोकपुर लिंक मार्ग से रनवीर दिवाकर के घर तक सी०सी०/नाली	मैनपुरी	वि०नि० मा० राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.16	0	0	8.85	4.61	पूर्ण	

9	भरतपुर (रूपपुर भरतपुर) में रामसेनेही जाटव के घर से राजू के घर तक सी0सी0/नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.09	0	0	3.12	0.00	पूर्ण	
10	चौदपुर में डाबर रोड पर स्थित सौराव खों के घर से शमसुद्दीन उर्फ लालमियां के घर तक सी0सी0 /नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.06	0	0	2.82	0.00	प्रगति में	
11	शाहआलमपुर(करीमगंज) में छोटे भूरे के घर से सत्यवीर के घर होते हुए पौड़ीराम के घर तक सी0सी0/नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.06	0	0	2.21	1.18	पूर्ण	
12	वार्ड नं0 रते में ब्रैड फ़ैक्ट्री (आगरा रोड) के निकट ममता यादव के घर से सतीश यादव बैनामा लेखक के घर तक सी0सी0/नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.10	0	0	4.37	0.00	प्रगति में	
13	पावर हाउस रोड मैनपुरी में राजेश यादव के घर से भूरेलाल के घर तक सी0सी0/नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.06	0	0	2.56	0.00	पूर्ण	
14	न्यू बस्ती शिव नगर आगरा वाईपास रोड पर यदुवीर सिंह के घर से लाल सिंह के घर तक सी0सी0/नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.07	0	0	1.77	0.00	पूर्ण	
15	शाहआलमपुर (करीमगंज) में प्रमोद दरोगा जी से लायक सिंह के सामने तथा सत्यपाल सिंह के सामने होकर विद्याराम के घर तक सी0सी0/नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.15	0	0	6.66	3.45	पूर्ण	
16	मौजा औडन्य मण्डल के मजरा न0 तारा में डामर रोड से राकेश के घर तक सी0सी0/नाली	मैनपुरी	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.10	0	0	3.85	0.00	प्रगति में	
17	ग्राम ठलौआपुर में सत्यपाल शास्त्री के घर से हाकिम सिंह के घर तक सी0सी0/नाली	कुरावली	वि0नि0 मा0 राजकुमार यादव विधायक	0	0	0	0.05	0	0	2.53	0.00	प्रगति में	
18	मौजा बसैत के मजरा खरगपुर में सोबरन सिंह के मकान से रघुनाथ शर्मा के खेत से होते हुए कुरसण्डा रजवाह की पुलिया तक सी0सी0 निर्माण	किशनी	सां0नि0 मा0श्री हरनाथ सिंह यादव, रा0स0स0 □	0	0	0	0.25	0	0	17.19	0.00	कार्य स्थल विवादित।	
19	ग्राम पंचायत कुतबपुर नसीरपुर में मैनरोड से महुटी ग्राम में चरन सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	करहल	सां0नि0 मा0 श्री राम गोपाल यादव, रा0स0स0 □	0	0	0.16	0	0	0	7.28	0.00	प्रगति में	

20	ग्राम भगवन्तपुर मौजा मधन में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री रामदयाल सिंह के मकान से श्री कश्मीर सिंह फौजी के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य	घिरोर	सां०नि० मा०श्री हरनाथ सिंह यादव, रा०स०स० <input type="checkbox"/>	0	0	0.28	0	0	0	16.91	8.69	पूर्ण	
21	ग्राम नखतपुर में हनुमान मंदिर के निकट श्री भाग सिंह यादव के मकान से श्री उदयवीर सिंह यादव के मकान तक सी०सी० निर्माण	जागीर	सां०नि० मा०श्री हरनाथ सिंह यादव, रा०स०स० <input type="checkbox"/>	0	0	0	0.13	0	0	7.57	0.00	पूर्ण	
22	जिलाधिकारी शिविर कार्यालय मेनपुरी की वायर फेसिंग कार्य 418 मीटर	मेनपुरी	क्रिटिकल गैप्स	1	0	0	0	0	0	4.10	0.00	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।	
<b>योग :-</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.44</b>	<b>2.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.13</b>	<b>31.34</b>		