

**iz/kuea-h xte l Mel ;kstulrxh vug{k.k/khu ekxk dk foj.k**

Tkuin ea vug{k.k ea py jgs l eLr ekxk dh l ph ¼mu ekxk dh l ph u nh tk, tksykd fuekzk foHkx dks gLrkuklfjr gks pds g%

Sep-21

yEckbz fd0eh0 ea

/kujkf'k yk[k ea

Proforma- M-3

00 10	tuin dk uke	ist l 0	fodkl [k.M]	ekxk dk uke	Bdnlj dk uke	ekxk dh yEckbz fd0eh0 e#	fuekzk dk;Z igk gks dk fnukd	vug{k.k vof/k l ekr gks dh l EHkfor frffk	vufk/ks ds vuf kj vug{k.k gsrq vfo'; d /kujkf'k	UPRRDA }kjv vug{k.k gsrq voePr /kujkf'k	ekl lr rd vug{k.k ij 0; ; /kujkf'k	ekl lr ea vug{k.k gsrq vo'kSk /kujkf'k 11&12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>PMGSY-2 (Batch-1)</b>												
1	PIU Meerut	; 0i h0 5254	l : jig	l j/kuk cjukok jkM l si kbyh cqrZ ok; k t l M l yrkuig	M/s. Raghuvanshi Construction	5.320	15.06.17	14.06.22	21.75		11.37	
2	PIU Meerut		jkqVk	[kMkSyh HkSyk jkM l s d fkokMh		7.500			27.75		16.03	
			; lsk %			<b>12.820</b>			<b>49.50</b>	<b>27.40</b>	<b>27.40</b>	<b>0.00</b>
3	PIU Meerut	; 0i h0 5255	ekNjk	xkfolni j 'kdjig l s vl hyig ok; k tMkSk	M/s. Raja Infraconstruction, Ghaziabad	4.824	19.02.17	19.02.22	22.04		11.53	
4	PIU Meerut		ifjff(krx<	i Bbh l svxokui j		5.000			22.00		12.20	
			; lsk %			<b>9.824</b>			<b>44.04</b>	<b>23.73</b>	<b>23.73</b>	<b>0.00</b>
5	PIU Meerut	; 0i h0 5256	ngkyk	, u0, p0-&58 ¼l ok; k >ky½ l sejB i kMh jkM ok; k nYgMk pkyku	M/s. Raja Infraconstruction, Ghaziabad	9.727	22.06.17	21.06.22	22.11	13.58	13.58	0.00
6	PIU Meerut	; 0i h0 5258	jtigk	l j yig v f s akckn l s bpsyh l k/kjuig jkM	M/s. Raghuvanshi Construction	5.340	19.06.16	19.09.21	18.16	13.22	13.22	0.00
				<b>ih, eth, l okB&amp;2%cp&amp;1%dk ; lsk</b>		<b>37.711</b>			<b>133.81</b>	<b>77.93</b>	<b>77.93</b>	<b>0.00</b>
<b>PMGSY-2 (Batch-2)</b>												
7	PIU Meerut	; 0i h0 5257	l : jig	ejB djuky ekx&fjBkyh l si kyh ok; k Nj dkythh	M/s. Dinesh Jindal	6.428	31.03.19	30.03.24	37.88	6.21	6.21	0.00
8	PIU Meerut	; 0i h0 5259	[kj [kSkk	ejB gki M. ¼ u0, p0½ l s i hi yh [kMk] dkSy] HkMkSyh] couigkj vrjkMk] ekxkZ ¼gki M&fdBk jkM½	R.S. Builder, Meerut	13.350	14.05.18	13.05.23	77.94	26.04	26.04	0.00
9	PIU Meerut	; 0i h0 5260	jtigk	t h0, e0ch0, l 0 jkM ¼dkyh unh i g½ l s x d ij i g & nrkoyh] fdukxj	M/s. Preeti Builcon Pvt. Ltd Meerut	5.965	20.04.18	19.04.23	34.82	24.54	11.75	
10	PIU Meerut		ekNjk	' kgd y hi j l s xkfolni gh ok; k fl gij i l okMk	M/s. Preeti Builcon Pvt. Ltd Meerut	6.500	20.04.18	19.04.23	37.95		12.78	

						<b>12.465</b>			<b>72.77</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	<b>0.00</b>
11	PIU Meerut	; 0110 5261	ifjfkkrx<	eokuk&fdBlg ekxZ¼ifj0x<½ l s l kRr ok; k vkyexhjij cMyk	M/s. Raj Construction	5.379	20.05.19	20.05.24	33.27	12.27	5.17	
12	PIU Meerut		ifjfkkrx<	fdBlg &eokuk ekxZ l sufl jij ok; k i BBl fHKUMokjk	M/s. Raj Construction	7.335	20.05.19	20.05.24	44.64		7.10	
						<b>12.714</b>			<b>77.91</b>	<b>12.27</b>	<b>12.27</b>	<b>0.00</b>
13	PIU Meerut	; 0110 5262	l j/kuk	ekst ekckn Tokylx< ¼ h, eth, l okbz ekxZ l sftyk&e0uxj l hek ½kte jruij h½ ok; k tykyij vD[kij &vlgaxuj] jk/kuk] vdyijk	M/s. Ch. Sandeep Contractor & Suppliers Meerut	2.033	15.04.18	14.04.23	11.87	3.64	3.64	0.00
14	PIU Meerut	; 0110 5263	l j/kuk	vVjuk l s feYd ¼ dSuky i Vjh½ ok; k dyat u	M/s. Ch. Sandeep Contractor & Suppliers Meerut	5.000	20.04.18	19.04.23	29.19	9.07	9.07	0.00
				ih, eth, l okbz 2¼ cp & 2¼ dk ; kx	<b>Total</b>	<b>51.99</b>			<b>307.56</b>	<b>81.77</b>	<b>81.77</b>	<b>0.00</b>
15	PIU Meerut	; 0110 5264	nkjkyk	nkjkyk&l j/kuk jkm ¼/k0Mh0vkj0½ l s i koyh [kqz	M/s. Vivek Rana,	10.010	20.04.18	19.04.23	58.44	0.00	0.00	0.00
				dy yfckbz %		<b>99.711</b>			<b>499.81</b>	<b>159.70</b>	<b>159.70</b>	<b>0.00</b>

ukl% tuin esdy vuj (k.k/ku elxk dh l d; k Proforma M-1 ds Coloumn No. 3 and Proforma M-2 d: Coloumn No. 5 dscjkj glxkA

Executive Engineer  
P.M.G.S.Y., (PIU) Meerut

**ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**  
**(भवन वार प्रगति विवरण)**

जोन का नाम - पञ्चमी												प्रारूप - 4अ					
परिमण्डल का नाम - मेरठ												माह - 09/2021					
प्रखंड का नाम मेरठ																	
जनपद का नाम - मेरठ												संख्या - इकाई में, धन-राशि -लाख रु० में					
विभाग का नाम- बेसिक शिक्षा विभाग												योजना का नाम - बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा					
क्र. सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 9+11	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	वित्तीय प्रगति		प्रगति का स्तर (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
														व्यय माह में	व्यय क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय खरखौदा में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	खरखौदा	01/06/2021	0.00	1.11	0.00	-1.11	0.00	0.00	07/08/2021	06/12/2021	0.00	0.00	0	
2	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय नगर क्षेत्र मवाना मेरठ में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	मवाना	19/01/2021	2.79	2.79	1.12	0.00	1.67	2.79	20/03/2021	19/07/2021	0.00	2.79	100	
3	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय नगर क्षेत्र सरूरपुर मेरठ में सैपिटक टैंक का निर्माण कार्य	सरूरपुर	19/01/2021	1.89	1.89	0.76	0.00	1.13	1.89	11/03/2021	10/07/2021	0.00	1.89	100	
4	मेरठ	बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान/कस्तूरबा गांधी विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय परिक्षितगढ़ में गार्ड रूम का निर्माण कार्य	परीक्षितगढ़	01/06/2021	0.00	0.00	0.00	-1.12	0.00	0.00	01/06/2021	01/06/2021	0.00	0.00	0	
<b>योजना का योग</b>						<b>4.68</b>	<b>5.79</b>	<b>1.88</b>	<b>-2.23</b>	<b>2.80</b>	<b>4.68</b>			<b>0.00</b>	<b>4.68</b>		

**ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**  
(भवन वार प्रगति विवरण)

ज़ोन का नाम - पञ्चमी												प्रारूप - 4अ					
परिमण्डल का नाम - मेरठ												माह - 09/2021					
प्रखंड का नाम मेरठ																	
जनपद का नाम - मेरठ												संख्या - इकाई में, धन-राशि -लाख रु० में					
विभाग का नाम- मत्स्य विभाग												योजना का नाम - जिला योजना मत्स्य					
क्र. सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 9+11	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वित्तीय प्रगति		प्रगति का स्तर (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
														व्यय माह में	व्यय क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मेरठ	जिला योजना मत्स्य	परिक्षितगढ में हैचरी का निर्माण कार्य	परिक्षितगढ	23/06/2020	16.22	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	28/09/2021	27/01/2022	0.00	0.00	10	
	<b>योग</b>					<b>16.22</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**  
(भवन वार प्रगति विवरण)

ज़ोन का नाम - पञ्चमी	प्रारूप - 4अ
परिमण्डल का नाम - मेरठ	माह - 09/2021
प्रखंड का नाम मेरठ	
जनपद का नाम - मेरठ	संख्या - इकाई में, धन-राशि -लाख रु० में
विभाग का नाम- वाणिज्य कर विभाग	योजना का नाम - जिला/राज्य के अन्तगत आवासीय/अनआवासीय(जिला स्तर)

क्र. सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशी	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 9+11	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वित्तीय प्रगति		प्रगति का स्तर (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
														व्यय माह में	व्यय क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मेरठ	जिला/राज्य के अन्तगत आवासीय/अनआवासीय (जिला स्तर)	डिप्टी कमिश्नर वणिज्य कर भवन मेरठ का अनुरक्षण कार्य	मेरठ	01/05/2021	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.89	15/07/2021	14/09/2021	0.00	0.89	100	
2	मेरठ	जिला/राज्य के अन्तगत आवासीय/अनआवासीय (जिला स्तर)	डिप्टी कमिश्नर वणिज्य कर मेरठ की छत पर रिकार्ड रूम का अवशेष कार्य	मेरठ	01/05/2021	0.88	0.89	0.00	0.00	0.89	0.89	15/07/2021	14/09/2021	0.00	0.89	100	
	<b>योग</b>					<b>1.77</b>	<b>1.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.78</b>	<b>1.78</b>			<b>0.00</b>	<b>1.78</b>		

## ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

(भवन वार प्रगति विवरण)

ज़ोन का नाम - पश्चमी												प्रारूप - 4अ					
परिमण्डल का नाम - मेरठ												माह - 09/2021					
प्रखंड का नाम मेरठ																	
जनपद का नाम - मेरठ												संख्या - इकाई में, धन-राशि -लाख रु० में					
विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग												योजना का नाम - विधायक निधि					
क्र. सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशी	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने	कार्य पूर्ण करने	वित्तीय प्रगति		प्रगति का स्तर (प्रतिशत)	अन्य विवरण
														व्यय माह में	व्यय क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मेरठ	विधायक निधि	आर्य कन्या इन्टर कालिज मवाना में 02 शिक्षक कक्ष का निर्माण कार्य	मवाना	07/09/2021	13.44	8.18	0.00	8.18	8.18	8.18	07/09/2021	07/09/2021	0.00	0.00	0	
<b>योग</b>						<b>13.44</b>	<b>8.18</b>	<b>0.00</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**ग्रामीण अभियंत्रण विभाग  
(मार्ग वार प्रगति विवरण)**

जोन का नाम - पश्चमी															प्रारूप - 4ब												
परिमण्डल का नाम - मेरठ															माह - 09/2021												
प्रखंड का नाम - मेरठ															संख्या - इकाई में, लम्बाई - कि० मी० में, धन-राशि -लाख रु० में												
जनपद का नाम - मेरठ															योजना का नाम - सांसद निधि												
विभाग का नाम - ग्राम्य विकास विभाग															योजना का नाम - सांसद निधि												
क्र. सं.	परिमंडल एवं प्रखंड का नाम	योजना का नाम	संपर्क मार्ग का नाम	संपर्क मार्ग की लम्बाई	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशी	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 10+12	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक क्रमिक पूर्ति							पुलिया		वित्तीय प्रगति		अध्य तन स्थिति	अन्य विवरण
															वास्तविक लम्बाई	मिट्टी / नाली	खंड जा	जी०-1 (जी० एस० बी०)	जी०-2	जी०-3	लेपन / सी० सी०	लक्ष्य	पूर्ति	माह में	क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	मेरठ	सांसद निधि	अफजलपुर पावटी में मनोज प्रधान के मकान से प्राईमरी स्कूल तक सी०सी० इंटरलाकिंग टाईल कार्य	0.15	जानी	28/09/2021	9.76	7.32	0.00	7.32	7.32	7.32	28/09/2021	28/09/2021	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
2	मेरठ	सांसद निधि	उकासिया में श्री अशोक पुत्र सीताराम के खेत से शिवराज पुत्र रामकिशन के खेत तक इंटरलाकिंग टाईल कार्य	0.50	रोहटा	28/09/2021	7.89	5.92	0.00	5.92	5.92	5.92	28/09/2021	28/09/2021	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
3	मेरठ	सांसद निधि	कल्याणपुर में पुरामहादेव रोड से शमशान घाट तक खण्डजा कार्य	0.25	रोहटा	17/01/2019	3.68	2.76	0.12	0.00	0.00	0.12	23/09/2020	22/12/2020	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
4	मेरठ	सांसद निधि	खजूरी में मस्जिद अरसा से आस मौ० के कोल्डू की नाली का निर्माण कार्य	0.25	परीक्षितगढ़	21/12/2020	4.29	3.22	3.22	0.00	0.00	3.22	23/01/2021	22/05/2021	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2.48	2.48	प्रगति	
5	मेरठ	सांसद निधि	छुछाई में रोहताश के मकान से वीर सिंह जी के मकान की तरफ सी०सी० रोड निर्माण कार्य	0.07	परीक्षितगढ़	21/12/2020	6.75	6.75	1.84	1.69	1.69	3.53	23/01/2021	22/05/2021	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.81	प्रगति	
6	मेरठ	सांसद निधि	जघेडी में वीराना की तरफ से रजवाहा पट्टी जघेडी की तरफ ईट खंडजा निर्माण कार्य	0.25	मवाना	21/12/2020	4.17	3.13	3.13	0.00	0.00	3.13	21/12/2020	21/12/2020	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	एन०ओ० सी० अप्राप्त
7	मेरठ	सांसद निधि	ढिढाला में जयकिशन पुत्र रामनाथ के मकान से शौचालय के फ्लैट तक सी०सी० इंटरलाकिंग टाईल कार्य	0.15	जानी	28/09/2021	9.97	7.49	0.00	7.49	7.49	7.49	28/09/2021	28/09/2021	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
8	मेरठ	सांसद निधि	दुर्जनपुर में राजू नैन सिंह के घर से श्री कामेश्वर पुत्र श्री ओमप्रकाश के घर तक सी०सी० इंटरलाकिंग टाईल कार्य	0.11	रोहटा	28/09/2021	6.03	4.52	0.00	4.52	4.52	4.52	28/09/2021	28/09/2021	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	

9	मेरठ	सांसद निधि	दुवेशपुर में धर्मराज की चौपाल से शिव मन्दिर की तरफ दलित बस्ती सी0सी0रोड निर्माण कार्य	0.05	परीक्षितगढ़	21/12/2020	3.61	3.61	2.70	0.91	0.91	3.61	23/01/2021	22/05/2021	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.70	प्रगति	
10	मेरठ	सांसद निधि	बाडम में पूर्व प्रधान सुरेश त्यागी के घर धर्मवीर उपाध्याय के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.15	रोहटा	28/09/2021	9.99	7.49	0.00	7.49	7.49	7.49	28/09/2021	28/09/2021	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
11	मेरठ	सांसद निधि	भलसौना में मुख्य सड़क से श्री जगपाल श्री सुखबीरी के मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.08	सरूपपुर	28/09/2021	3.68	2.76	0.00	2.76	2.76	2.76	28/09/2021	28/09/2021	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
12	मेरठ	सांसद निधि	महमूदपुर में मदनसिंह के मकान से पंचायत घर की तरफ सी0सी0रोड निर्माण कार्य	0.05	परीक्षितगढ़	21/12/2020	3.24	3.24	1.19	0.81	0.81	2.00	23/01/2021	22/05/2021	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.17	प्रगति	
13	मेरठ	सांसद निधि	रसूलपुर जाहद में मेन रोड से शमशान घाट की ओर श्री सोबीर सुपुत्र स्व0 श्री जगबीर के खेत तक आरसीसी रोड रोड का निर्माण कार्य	0.33	रोहटा	02/03/2021	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	12/05/2021	11/09/2021	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	11.40	प्रगति	
14	मेरठ	सांसद निधि	रानी नंगला में मोहित के मकान से गजे के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	0.08	हस्तिनापुर	21/12/2020	7.75	7.75	5.81	0.00	1.94	7.75	23/01/2021	22/05/2021	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2.20	7.75	पूर्ण	
15	मेरठ	सांसद निधि	सौदत्त में हौज वाली मसिजद से जैनर की मकान की तरफ सी0सी0रोड निर्माण कार्य	0.07	परीक्षितगढ़	21/12/2020	8.43	6.32	3.34	0.00	0.00	3.34	23/01/2021	22/05/2021	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.30	प्रगति	
			योग	2.54			109.24	87.28	36.35	38.91	40.85	77.20			2.54	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	4.68	30.61		



**ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**  
**(मार्ग वार प्रगति विवरण)**

जोन का नाम - पञ्चमी															प्रारूप - 4ब												
परिमण्डल का नाम - मेरठ															माह - 09/2021												
प्रखंड का नाम - मेरठ																											
जनपद का नाम - मेरठ															संख्या - इकाई में, लम्बाई - कि० मी० में, धन-राशि -लाख रु० में												
विभाग का नाम - ग्राम्य विकास विभाग															योजना का नाम - विधायक निधि												
क्र. सं.	परिमंडल एवं प्रखंड का नाम	योजना का नाम	संपर्क मार्ग का नाम	संपर्क मार्ग की लम्बाई	विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	01.04 को अवशेष धनराशि	माह में प्राप्त धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि 10+12	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक क्रमिक पूर्ति							पुलिया		वित्तीय प्रगति		अद्यतन स्थिति	अन्य विवरण
															वास्तविक लम्बाई	मिटटी / नाली	खडंजा	जी०-1 (जी० एस० बी०)	जी०-2	जी०-3	लेपन / सी० सी०	लक्ष्य	पूर्ति	माह में	क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	मेरठ	विधायक निधि	अतलपुर में संसार के मकान से सुरेन्द्र के फार्म की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.25	परीक्षितगड	14/09/2021	14.35	8.61	0.00	8.61	8.61	8.61	14/09/2021	14/09/2021	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
2	मेरठ	विधायक निधि	अफजलपुर पावटी में बब्लू के मकान से रामनिवास के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य	0.20	जानी	29/09/2021	15.03	9.02	0.00	9.02	9.02	9.02	29/09/2021	29/09/2021	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
3	मेरठ	विधायक निधि	अमरगढ में दुलनाथ के मकान से राजुनाथ के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.05	परीक्षितगड	14/09/2021	2.04	1.22	0.00	1.22	1.22	1.22	14/09/2021	14/09/2021	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
4	मेरठ	विधायक निधि	आलमगीरपुर बडला-8 से ओमपाल सिंह जी के मकान से रहदीप फौजी के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.17	परीक्षितगड	14/09/2021	10.40	6.24	0.00	6.24	6.24	6.24	14/09/2021	14/09/2021	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
5	मेरठ	विधायक निधि	इकला रसूलपुर में प्रधान सबनूर के मकान से तालाब की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.11	परीक्षितगड	07/09/2021	7.61	4.56	0.00	4.56	4.56	4.56	07/09/2021	07/09/2021	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
6	मेरठ	विधायक निधि	ऐची कला में गजराज के मकान से देवेन्द्र के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.08	परीक्षितगड	14/09/2021	3.80	2.28	0.00	2.28	2.28	2.28	14/09/2021	14/09/2021	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
7	मेरठ	विधायक निधि	कक्केपुर में संजय के मकान से प्रमोद के मकान की ओर एवं सहायक गलियों में इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.17	सरूरपुर	29/09/2021	9.26	5.56	0.00	5.56	5.56	5.56	29/09/2021	29/09/2021	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
8	मेरठ	विधायक निधि	कुण्डा में ओमवीर के घर से लखी वसन्ती के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.06	हस्तिनापुर	13/08/2021	4.65	2.79	0.00	0.00	2.79	2.79	31/08/2021	30/11/2021	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	कार्य में विवाद है
9	मेरठ	विधायक निधि	कुन्हैडा में मेन रोड से रणधीर के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.05	हस्तिनापुर	13/08/2021	2.53	1.52	0.00	0.00	1.52	1.52	24/08/2021	23/11/2021	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
10	मेरठ	विधायक निधि	कल्याणपुर में आबादी भाग से कल्याणपुर चौकी की ओर मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.18	रोहटा	07/09/2021	9.99	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	07/09/2021	07/09/2021	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
11	मेरठ	विधायक निधि	कालन्द में रामकुमार के खेत से शमशान घाट की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.14	सरूरपुर	07/09/2021	11.15	6.69	0.00	6.69	6.69	6.69	07/09/2021	07/09/2021	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	





42	मेरठ	विधायक निधि	भदौडा में आवादी भाग में मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.15	रोहटा	07/09/2021	9.33	5.60	0.00	5.60	5.60	5.60	16/09/2021	15/12/2021	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
43	मेरठ	विधायक निधि	भूपगढी में राजवाहे से उरेन्द्र सिंह के खेत की ओर खण्डजा निर्माण कार्य	0.50	जानी	29/09/2021	8.96	5.38	0.00	5.38	5.38	5.38	29/09/2021	29/09/2021	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
44	मेरठ	विधायक निधि	भलसौना में प्राथमिक स्कूल सेआचल की दुकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.18	सरूरपुर	07/09/2021	11.95	7.17	0.00	7.17	7.17	7.17	15/09/2021	14/12/2021	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
45	मेरठ	विधायक निधि	भवी में भूपण शर्मा के मकान से तालाब के सामने की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.15	जानी	07/09/2021	13.70	8.22	0.00	8.22	8.22	8.22	15/09/2021	14/12/2021	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
46	मेरठ	विधायक निधि	भोला में राकेश के मकान से गोविन्द के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.19	रोहटा	29/09/2021	8.09	4.85	0.00	4.85	4.85	4.85	29/09/2021	29/09/2021	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
47	मेरठ	विधायक निधि	मखदुमपुर में मेन रोड से आसारम गौसाई के मकान की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.09	हस्तिनापुर	13/08/2021	6.12	3.67	0.00	0.00	3.67	3.67	31/08/2021	30/11/2021	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3.64	3.64	प्रगति	
48	मेरठ	विधायक निधि	मेरठ कैट के बार्ड-6 टंकी माहल्ला सदर में मकान नं0 150 से 157 व 160 से 170 व 172 से 180 तथा पानी की टंकी से मकान न0-259 तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.14	मेरठ	14/09/2021	5.66	3.39	0.00	3.39	3.39	3.39	14/09/2021	14/09/2021	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
49	मेरठ	विधायक निधि	मेरठ-करनाल हाईवे से कदम स्पोर्ट एकेडमी तक सीसी रोड निर्माण कार्य	0.09	सरूरपुर	07/09/2021	7.84	4.71	0.00	4.71	4.71	4.71	14/09/2021	13/12/2021	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
50	मेरठ	विधायक निधि	मुल्हैडा में पिठलोकर - मुल्हैडा सम्पर्क मार्ग से शमशान घाट की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.41	सरूरपुर	07/09/2021	21.70	13.02	0.00	13.02	13.02	13.02	07/09/2021	07/09/2021	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
51	मेरठ	विधायक निधि	मानपुर मजरा भागोपुर में मेन रोड से जरनेल के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.04	हस्तिनापुर	13/08/2021	1.83	1.10	0.00	0.00	1.10	1.10	31/08/2021	30/11/2021	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
52	मेरठ	विधायक निधि	मालीपुर में दीपक प्रधान के घर के पास इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.03	हस्तिनापुर	13/08/2021	1.70	1.02	0.00	0.00	1.02	1.02	13/09/2021	12/12/2021	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
53	मेरठ	विधायक निधि	मालीपुर राजाराम के घर से ईशवर के घर तक एंव भागमल के घर से नाले तक नाली निर्माण	0.23	हस्तिनापुर	13/08/2021	5.49	3.29	0.00	0.00	3.29	3.29	24/08/2021	23/11/2021	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3.25	3.25	प्रगति	
54	मेरठ	विधायक निधि	मिथिपुर में चामुण्डा माता से मेन रोड की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.04	परीक्षितगढ़	07/09/2021	1.64	0.98	0.00	0.98	0.98	0.98	07/09/2021	07/09/2021	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
55	मेरठ	विधायक निधि	मौडकला में महावीर के मकान से पंचायत वाले रास्ते पर अवपेश मार्ग पर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.17	हस्तिनापुर	13/08/2021	8.66	5.20	0.00	0.00	5.20	5.20	24/08/2021	23/11/2021	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
56	मेरठ	विधायक निधि	रजवन में श्री अशोक वाली गली में इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.26	मेरठ	07/10/2020	5.34	5.34	0.03	0.00	2.13	2.16	04/12/2020	03/04/2021	0.26	0.20	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.16	पूर्ण	

57	मेरठ	विधायक निधि	रजापुर हसनपुर में बोबी के मकान से मोड तिराहे तक एंव माहित कुमार के मकान से सुखवीर सरपंच के मकान तक मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.23	रोहटा	07/09/2021	8.80	5.28	0.00	5.28	5.28	5.28	07/09/2021	07/09/2021	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
58	मेरठ	विधायक निधि	रसूलपुर गावडी में बुद्ध सिंह से ईश्वर के घर की ओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.09	परीश्रितगढ़	14/09/2021	6.87	4.12	0.00	4.12	4.12	4.12	14/09/2021	14/09/2021	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
59	मेरठ	विधायक निधि	राजपुर में यामीन के मकान से रणवीर गिरि के मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.10	परीश्रितगढ़	07/09/2021	7.39	4.43	0.00	4.43	4.43	4.43	07/09/2021	07/09/2021	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
60	मेरठ	विधायक निधि	राठौडा कला मे प्राथमिक विधालय से गुरुदीप उर्फ लाडी के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.17	हस्तिनापुर	13/08/2021	13.45	8.07	0.00	0.00	8.07	8.07	10/09/2021	09/12/2021	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	8.06	8.06	प्रगति	
61	मेरठ	विधायक निधि	राठौडा बुई में सतीश नारंग के घर से जोगा सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.04	हस्तिनापुर	13/08/2021	2.20	1.32	0.00	0.00	1.32	1.32	24/08/2021	23/11/2021	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
62	मेरठ	विधायक निधि	रासना में शिव मन्दिर के सामने से संजय हलवाई के मकान कीओर एंव अशोक त्यागी के मकान कीओर मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.23	रोहटा	07/09/2021	7.85	4.71	0.00	4.71	4.71	4.71	20/09/2021	19/12/2021	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
63	मेरठ	विधायक निधि	रासना में सत्येन्द्र के मकान से रविन्द्र के मकान तक मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.20	रोहटा	07/09/2021	14.50	8.70	0.00	8.70	8.70	8.70	20/09/2021	19/12/2021	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	प्रगति	
64	मेरठ	विधायक निधि	रोहटा रोड तिरुपति एन्क्लेव में इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.15	मेरठ	31/10/2020	20.62	20.62	1.22	0.00	8.25	9.47	04/12/2020	03/04/2021	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.03	9.47	पूर्ण	
65	मेरठ	विधायक निधि	लतीफपुर में मेन रोड से गुरुद्वारे कीओर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.19	हस्तिनापुर	13/08/2021	17.94	10.76	0.00	0.00	10.76	10.76	13/09/2021	12/12/2021	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	10.69	10.69	प्रगति	
66	मेरठ	विधायक निधि	लोहियानगर पाकेट डी में आदेश त्यागी के मकान से उधम चौक तक नाला निर्माण नाले के दोनाओर इन्टरलाकिंग एंव पुलिया निर्माण कार्य	0.04	मेरठ	23/01/2021	7.12	7.12	3.78	0.00	3.34	7.12	20/03/2021	19/07/2021	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3.41	7.12	पूर्ण	
67	मेरठ	विधायक निधि	वार्ड-2 मेरठ कैंट लालकुरति घोसी घोसी मोहल्ला में म0न0 267 मूलचन्द्र जी के मकान से म0न0 231ए चावली जी के मकान तक जर्जर हुए रास्ते पर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.10	मेरठ	14/09/2021	3.08	1.85	0.00	1.85	1.85	1.85	14/09/2021	14/09/2021	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
68	मेरठ	विधायक निधि	वार्ड-20 ईशापुरम कालोनी मवाना रोड मेरठ में देवेन्द्र यादव फौजी के मकान से अजय कुमार एडवोकेट के मकान से होते हुए प्रेमचन्द्र जैन के मकान तक कच्चा व जर्जर रास्ते पर इन्टरलाकिंग टाईल एंव नाली निर्माण कार्य	0.15	मेरठ	14/09/2021	13.50	8.10	0.00	8.10	8.10	8.10	14/09/2021	14/09/2021	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	

69	मेरठ	विधायक निधि	वार्ड-20 के मारवाडी मोहल्ला कसेरुखेडा मेरठ में मूलचन्द फौजी के मकान से भरत सिंह के मकान तक एंव प्रेमचन्द फौजी के मकान से उषा देवी के मकान तक जर्जर व कच्चे रास्ते पर इन्टरलाकिंग टर्काईल कार्य	0.13	मेरठ	14/09/2021	8.52	5.11	0.00	5.11	5.11	5.11	14/09/2021	14/09/2021	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	अनारंभ	
70	मेरठ	विधायक निधि	शिवनगर में पुल के दोनों ओर सपोर्ट वाला का निर्माण कार्य	0.08	परीक्षितगढ़	13/08/2021	2.72	1.63	0.00	0.00	1.63	1.63	02/06/2021	01/10/2021	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1.57	1.57	प्रगति	
71	मेरठ	विधायक निधि	शीभापुर पैठ चौराहे से बाईपास जाने वाले मार्ग पर इन्टरलाकिंग टाईल कार्य-1	0.25	मेरठ	07/10/2020	24.79	24.79	0.08	0.00	9.91	9.99	04/12/2020	03/04/2021	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	9.99	पूर्ण	
72	मेरठ	विधायक निधि	सैफपुर फिरोजपुर में बैनल से लाखन की डेरी तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.11	हस्तिनापुर	13/08/2021	8.77	8.77	0.00	0.00	5.26	5.26	31/08/2021	30/11/2021	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	4.24	4.24	प्रगति	
73	मेरठ	विधायक निधि	तिरजेपुर माजरा भीकुड में साहब सिंह के घर से विजन्द्र सिंह के घर तक इन्टरलाकिंग टाईल कार्य	0.10	हस्तिनापुर	13/08/2021	6.31	3.78	0.00	0.00	3.78	3.78	24/08/2021	23/11/2021	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3.69	3.69	प्रगति	
		योग		<b>10.55</b>			<b>655.80</b>	<b>428.25</b>	<b>15.18</b>	<b>244.72</b>	<b>364.92</b>	<b>380.10</b>			<b>10.55</b>	<b>0.20</b>	<b>4.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.94</b>	<b>98.28</b>		